

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-4180/2020/FLO  
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 123  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5513520031

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

### „Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy“

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]  
[REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

##### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

#### PREAMBULE

V rámci dokončení dokumentace DUSP, vč. EH a SR u PDPS k připomínkám u stavby s názvem: „**Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec – Černousy**“ č. smlouvy objednatele E618-S-4180/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele: 120 – 123 (dále jen „**Smlouva**“), došlo ke zdržení splnění řádného termínu plnění. Vzhledem k nynější situaci ohledně onemocnění SARS – Covid 19 se naši subdodavatelé zpozdili s dodáním prací (např. geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum), a tím pádem není Zhotovitel schopen splnit podmínky dle Smlouvy, konkrétně se pak jedná o termíny plnění jednotlivých dílčích etap dle Smlouvy.

Dalším důvodem k odsunu termínu byla nutnost provést doměření stávajícího stavu a prohloubení komunikace pod mostem o víc než 0,85 metrů. Po doměření bylo teprve možné navrhnout rozsah úprav komunikace. Navrhované úpravy komunikace ul. Londýnská/ K Bauhausu, které vyšly z nutného doměření, musely být projednány s vlastníky pozemků, na kterých je stávající i navrhovaná úprava komunikace situovaná, např. VGP Park. Bez uzavření směrového a výškového vedení úpravy komunikace, nebylo možné zahájit práce na návrhu mostního objektu.

Technické řešení bylo nutné také přizpůsobit možnosti výluk na TU 0941 a TU 0951, které byly projednávány na výlukové poradě v průběhu března. V rámci těchto výluk, které jsou vyjednávané pro jiné stavby, byla nutná koordinace s dalšími stavbami, aby se zajistil reálný termín pro realizaci. Nakonec bylo zjištěno, že na celkovou výstavbu bude k dispozici cca 50 dnů, z čehož vyplynula nutnost návrhu konstrukce mostu z prefabrikátů. Uzavření technického řešení proto proběhlo až k datu 7. 5. 2021

Jedná se o **dotatek termínový**, kdy se termín 1., 2. a 3. dílčí etapy posouvá o 1,5 měsíce, přičemž předpoklad ukončení díla se z důvodu přidělených výluk posouvá na 06/2023-09/2023.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následujícím:

#### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 9,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 12,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 06/2023-09/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [ ] celkové ceny díla, bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 12,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 09/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení a Objednatel obdrží též dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 8. 4. 2021

V Praze dne 9. 4. 2021

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1540043

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d88a682b-4b89-4b17-8436-a7885c4d04ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.06.2021 10:47:01



064502c2-b153-40b3-99e9-d08979c0d35d