

DODATEK Č. 9

smlouva o dílo č. 120/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s. r. o.

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Dodatek č. 9 smlouvy č. 120/01/16 ze dne 13. 6. 2016 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí dle příkazní smlouvy.

Zdůvodnění změn termínů plnění dílčích částí závazků

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

Povolující úřad požadoval v rámci stavebního řízení po Zhotoviteli - příkazníkovi doložit nové vyjádření Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) k melioracím uložených v pozemcích, přes které je navržena provizorní panelová vozovka. O vyjádření bylo Zhotovitelem – příkazníkem písemně požádáno dne 18. 1. 2021 a následně 12. 4. 2021, neboť na první žádost SPÚ nereagoval. K dnešnímu dni se Zhotoviteli – příkazníkovi ani po několika telefonních urgencích nepodařilo požadované vyjádření získat. Po osobním jednání Zhotovitele – příkazníka s ředitelem odloučeného pracoviště SPÚ v Břeclavi bylo přislíbeno vydání vyjádření SPÚ během následujícího týdne.

PD č. 4

Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)

Dne 29. 7. 2020 bylo MÚ Bystřice pod Hostýnem, odb. ŽP vydáno závazné koordinované stanovisko (dále jen „ZKS“) k předmětné PD. Součástí ZKS je požadavek k zajištění souhlasu dle § 17 Vodního zákona, a to z důvodu začátku bezejmenného toku nacházejícího se vedle předmětné stavby, konkr. za propustkem pod silnicí. Tento bezejmenný tok však stavbou dotčený není. Tento požadavek vznesl odb. ŽP až při stavebním řízení, k územnímu řízení souhlas dle § 17 Vodního zákona nepožadoval. Pro vydání souhlasu dle §17 Vodního zákona je potřeba stanovisko správce toku, tj. Povodí Moravy s. p. (dále jen „PM“). O vyjádření PM bylo Zhotovitelem – příkazníkem požádáno dne 12. 10. 2020. Vyjádření PM obdržel Zhotovitel – příkazník až 20. 1. 2021, tj. cca 3 měsíce od podání žádosti. Po obdržení předmětného vyjádření byla Zhotovitelem – příkazníkem ihned podána žádost o vydání Rozhodnutí – souhlasu dle § 17 Vodního zákona, které bylo vydáno dne 2. 2. 2021. Následně byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Vzhledem k zdlouhavému procesu povolujícího úřadu při seznamování se s projektem stavby, nebylo k dnešnímu dni stavební řízení zahájeno.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byly ze strany Zhotovitele - příkazníka splněny termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. e), i) a bod 2., písm. c), f) smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 8

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

- e) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (propustek v km 1,623) a 1 paré kontrolního rozpočtu
nejpozději do: 30. 11. 2021

PD č. 4

Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)

- i) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré

PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu nejpozději do: **30. 11. 2021**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

c) předání všech pravomocných stavebních povolení nejpozději do: **30. 11. 2021**

PD č. 4

Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)

f) předání všech pravomocných stavebních povolení nejpozději do: **30. 11. 2021**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 8 tímto dodatkem č. 9 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 28. 5. 2021

V Břeclavi dne 28. 5. 2021

.....
za objednatele - příkazce:

.....
za zhotovitele - příkazníka: