

DODATEK č. 04798-2021-4502-D-0025/94-01-001-S00367-03

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – „Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AECOM CZ s.r.o.**
se sídlem na adrese: Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 15890465
DIČ: CZ15890465
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1634
zastoupen: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 04798-2010-452-S-0025/94-01-001-S00367 ze dne 4.3.2010 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s.; Změna závazku ze smlouvy č. 2“ (dále jen „**ZZS č. 2**“), vyhotoveného zhotovitelem dne 16. 3. 2021 a doručeného objednateli dne 18. 3. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXDRVM, č. j. MF-2074/2021/4502-21 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění. Smluvní strany

shodně prohlašují, že s ohledem na nemožnost dosažení cílových limitů byla sanace podzemních vod ukončena a místo plnění předáno na základě předávacího protokolu ze dne 14.10.2020.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že **čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 3 Realizační smlouvy** nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **138 425 113,62 Kč** (slovy: jedno-sto-třicet-osm-milionů-čtyři-sta-dvacet-pět-tisíc-jedno-sto-třináct korun českých a šedesát-dva haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

Smluvní strany dále ujednaly, že otázka potřeby poskytování záruky za jakost zhotovitelem ve smyslu čl. XVI., XVII. a XVIII. Realizační smlouvy a otázka poskytování bankovní záruky ve smyslu bodu 2.8 Realizační smlouvy bude projednána a předmětná ujednání Realizační smlouvy budou případně upravena v závislosti na výsledcích aktualizované analýzy rizik, která bude zadána jako samostatná veřejná zakázka.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.5.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 28.5.2021

Za AECOM CZ s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vladimír Kinkor
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx