

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. E617-S-11342/2016

číslo smlouvy zhotovitele : 020 - 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen smlouva)

na zpracování projektu stavby

**„Sanace zárubní zídky v km 154,569 ÷ 154,616
trati Vlárský průsmyk ÷ Staré Město u Uherského Hradiště“,**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.**
se sídlem: Křenová 131 / 35
zastoupena: **Ing. Ladislavem Minářem, CSc.**; jednatelem společnosti
IČO : 2530 1110
DIČ : CZ 2530 1110
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. NÁZEV DÍLA

**„Sanace zárubní zídky v km 154,569 ÷ 154,616
trati Vlárský průsmyk ÷ Staré Město u Uherského Hradiště“,**
(projekt stavby)

III. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy E617-S-11342/2016 je změna termínu plnění.

IV. ODŮVODNĚNÍ

Při zpracovávání projektu stavby bylo při upřesnění rozsahu prací provedeno kontrolní geodetické měření. Při jeho realizaci bylo v rámci koordinace měření se střediskem SŽG Olomouc zjištěno, že v období mezi zpracováním přípravné dokumentace a projektem, došlo k realizaci a stabilizaci nového bodového pole. Proto bylo nutné provést nové celkové přeměření lokality.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné provést terénní geodetické práce v celém rozsahu opakovaně a to až po dodání parametrů nového bodového pole. Tím došlo k opoždění terénních prací na akci.

V. TERMÍN PLNĚNÍ

Projekt stavby bude dokončen a předán v termínu :

- předání projektu stavby k připomínkovému řízení ... **do 25. 11. 2016**
- předání projektu včetně zpracovaných případných připomínek,
předání vyplněné žádosti o stavební povolení,
včetně oznámení o zahájení stavebního řízení ... **do 23. 12. 2016**

Výkon autorského dozoru bude prováděn ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby

Objednatel :

V Olomouci dne 10.10.2016

Zhotovitel :

V Brně dne 10.10.2016

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.

