

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2021

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol Zastoupený:
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem Z
Zástupce ve věcech technických: xxxx
xxxxx
bank. spojení: xxxx.
č. ú.: xxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: xxxxx
bank. spojení: xxxx
č. ú.: xxxx
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD“ (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem ke zkrácení termínu realizace předmětu Smlouvy z důvodů uvedených v Technickém listu změny č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. II., odst. 1) Smlouvy bude zkrácen, a to o 89 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do **651** dnů ode dne předání staveniště.
- 3.2.** V souvislosti s výše uvedeným zkrácením termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy tak, že původní časový harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 4.5.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - a) příloha č. 1 – Technický list změny č. 1
 - b) příloha č. 2 – Časový harmonogram.
- 4.6.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	17. 5. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	14. 5. 2021
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Objekt:	Budova FLD č.p. 1176
Název změny:	Změna harmonogramu
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Projektant a zadavatel, tj. FLD ČZU v Praze předpokládali, že realizace akce Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD bude probíhat ve třech etapách, a to postupně s minimálním překryvem o letních prázdninách.</p> <p>S ohledem na současnou situaci způsobenou onemocněním Covid-19, kdy většina výuky je i nadále distanční, zaměstnanci využívají možnosti home office a došlo k posílení prostředků pro on-line výuku i komunikaci v rámci pracovišť, se jeví jako vhodné spojit 1. etapu (dostavbu) a 2. etapu (rekonstrukce severního křídla budovy FLD) do jedné etapy.</p> <p>Kromě skutečnosti, že FLD ČZU v Praze je provozně na sloučení s ohledem na covid připravena, tak sloučením dojde nejen ke zkrácení doby realizace, ale také 1. etapa nebude již na kritické cestě realizace projektu.</p> <p>Z tohoto důvodu navrhuje FLD ČZU v Praze změnu harmonogramu, které nemá vliv na cenu. Příloze předkládáme nový harmonogram.</p>	
Popis změny:	
<p>Změna harmonogramu realizace stavebních prací bez vlivu na cenu díla.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Souhlasí.</p>	

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez změn v projektové dokumentaci.


Přílohy:

Nový harmonogram stavebních prací.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	zkrácení o 89 dnů	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	--- Kč
	Přípočet:	Kč
	Celkem:	Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Martin Prajer, Ph.D.	16/5/2021		
	Ing. Miloslava Jungmannová	17.5.2021		
Za TDI:	Ing. Zdeněk Frelich	17/5/2021		
Za projektanta:	Ing. Vladimír Čapka	17.5.2021		
Za zhotovitele:	Ing. Václav Petrášek	17.5.21		

ID	Regim	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
87	úkol	Zakládání	70 dny	26.05.21	14.08.21
88		Pilotové založení	5 dny	26.05.21	31.05.21
89		Stěpí pod objektem včetně	9 dny	02.06.21	11.06.21
90		Podkladní beton pod zákládovou	5 dny	12.06.21	17.06.21
91		odbourání a začátek pilot	7 dny	14.06.21	21.06.21
92		Izolace proti vodě, vlhkosti a	10 dny	22.06.21	02.07.21
93		Zakládová deska	15 dny	03.07.21	20.07.21
94		Izolace proti vodě, vlhkosti a	10 dny	04.08.21	14.08.21
95		Nosná konstrukce	104 dny	21.07.21	18.11.21
96		Svisle nosné konstrukce 1PP	12 dny	21.07.21	03.08.21
97		Vodorovné konstrukce 1PP	12 dny	04.08.21	17.08.21
98		Svisle nosné konstrukce 1NP	12 dny	18.08.21	31.08.21
99		Vodorovné konstrukce 1NP	12 dny	01.09.21	14.09.21
100		Svisle nosné konstrukce 2NP	12 dny	15.09.21	28.09.21
101		Vodorovné konstrukce 2NP	12 dny	29.09.21	12.10.21
102		Svisle nosné konstrukce 3NP	12 dny	13.10.21	26.10.21
103		Vodorovné konstrukce 3NP	20 dny	27.10.21	18.11.21
104		Fasáda	55 dny	19.11.21	21.01.22
105		Lehký obvodový plášť + otvory	20 dny	19.11.21	11.12.21
106		KZS	40 dny	25.11.21	10.01.22
107		kompletace	10 dny	11.01.22	21.01.22
108		Střecha	50 dny	19.11.21	15.01.22
109		Izolace proti vodě - středna parotěsť 5 dny	5 dny	19.11.21	24.11.21
110		Skladba střešiny po vrchní	18 dny	27.11.21	17.12.21
111		Dokončení zelené střechy	25 dny	18.12.21	15.01.22
112		Výhledové zděno a příčky	30 dny	15.09.21	19.10.21
113		příčky podbetonové a předstěny	30 dny	15.09.21	19.10.21
114		Útě podlahy	20 dny	17.12.21	08.01.22
115		betonová mazanina	20 dny	17.12.21	08.01.22
116		T28	178 dny	31.08.21	25.03.22
117		ZTI - vnitřní vodovod včetně	25 dny	22.09.21	20.10.21
118		ZTI - vnitřní ležatá kanalizace	25 dny	22.09.21	20.10.21
119		ZTI - vnitřní kanalizace - zkoušky	25 dny	14.10.21	11.11.21
120		ZTI - kompletace	15 dny	07.01.22	24.01.22
121		ÚT - rozvody	35 dny	22.09.21	01.11.21
122		ÚT - kompletace	15 dny	07.01.22	24.01.22
123		ÚT - funkční zkoušky	5 dny	25.01.22	29.01.22
124		Chlazení hrubé rozvody, veškovní	35 dny	22.09.21	01.11.21
125		Chlazení - kompletace	15 dny	18.02.22	07.03.22
126		Chlazení - funkční zkoušky	5 dny	08.03.22	12.03.22
127		Elektromontáže - rozvodna	25 dny	31.08.21	29.09.21
128		Elektromontáže - rozvody vodičů	25 dny	29.09.21	27.10.21
129		Elektromontáže - kompletace	20 dny	18.02.22	12.03.22
130		Hromosvodny	15 dny	17.01.22	02.02.22
131		Datové rozvody - serverovna	18 dny	08.09.21	29.09.21
132		Datové rozvody - rozvody	40 dny	29.09.21	13.11.21
133		Datové rozvody - kompletace	25 dny	18.02.22	18.03.22
134		ESZ + EPS + EKV + CCTV	20 dny	18.02.22	12.03.22
135		AV technika	20 dny	18.02.22	12.03.22
136		Vzduchotechnika hrubé rozvody,	40 dny	13.10.21	27.11.21
137		Vzduchotechnika kompletace	20 dny	18.02.22	12.03.22
138		Vzduchotechnika funkční zkoušky	10 dny	15.03.22	25.03.22
139		Mař komplet	20 dny	18.02.22	12.03.22
140		Kompletní konstrukce	162 dny	29.09.21	05.04.22
141		Konstrukce SDK	24 dny	29.09.21	26.10.21
142		Podhledy SDK	30 dny	10.01.22	12.02.22
143		Akustická opatření	30 dny	27.01.22	02.03.22
144		Konstrukce klempříské	20 dny	18.12.21	10.01.22
145		Konstrukce truhlářské	105 dny	04.12.21	05.04.22
146		dveře	25 dny	08.03.22	05.04.22
147		parapety	20 dny	04.12.21	27.12.21
148		Konstrukce zámečnické	52 dny	14.01.22	15.03.22
149		OK překladý	20 dny	14.01.22	05.02.22
150		dveře	20 dny	21.02.22	15.03.22
151		Povrchové úpravy	110 dny	13.10.21	17.02.22
152		omítky	50 dny	13.10.21	09.12.21
153		malby	10 dny	07.02.22	17.02.22
154		obklady keramické	30 dny	03.12.21	06.01.22
155		Náhlavní vestvy podlah	25 dny	14.02.22	14.03.22
156		podlahy keramické	25 dny	14.02.22	14.03.22
157		podlahy povlakové	20 dny	14.02.22	08.03.22
158		Veškovní úpravy	240 dny?	01.06.21	07.03.22
159		SO03 komunikace, chodníky,	160 dny	10.08.21	11.02.22
160		SO04 Sliboproud - optik, metalika -	60 dny	01.06.21	09.08.21
161		SO05 - sliboproud přípojka	60 dny	01.06.21	09.08.21
162		SO 08 Vsaňy	60 dny	01.06.21	09.08.21
163		SO 11 VO	20 dny	12.02.22	07.03.22
164		odstranování VAN	15 dny	06.04.22	22.04.22
166		Přejímací řízení	4 dny	29.04.22	03.05.22
167		Koibaudace	1 den	03.05.22	03.05.22



Projekt: HMG CZU Rako FD - Datum: 18.05.21

Úkol: Rozdělení, Malink, Souhrny, Souhrn projektu, Návrh úkolů


Legenda:

- Návrh: Rozdělení, Malink, Souhrny, Souhrn projektu, Návrh úkolů
- Realizace: Pouze s datem dokončení, Pouze s datem vrátní, Různí úkoly zahrnuté v souhrnem úkolu, Různí souhrny
- Kritické rozdělení: Pouze s datem dokončení, Pouze s datem vrátní, Různí úkoly, Kritický
- Kritický: Pouze s datem dokončení, Pouze s datem vrátní, Různí úkoly, Kritický


Stránka 2

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
1		ČZU rekonstrukce FLD	271 dny	22.06. 21	03.05. 22												
2		Milníky 2.etapa	271 dny?	22.06. 21	03.05. 22												
3		Předání staveniště	0 dny	22.06. 21	22.06. 21												
4		Zařízení staveniště (buňkoviště,	0 dny	23.06. 21	23.06. 21												
5		Zahájení stavebních prací dle SOD	0 dny	23.06. 21	23.06. 21												
6		Bourací práce	0 dny	08.10. 21	08.10. 21												
7		Provizorní přemístění technologie	0 dny	02.08. 21	02.08. 21												
8		Výtahy stavební práce	0 dny	08.09. 21	08.09. 21												
9		Nová kotelna - stavební práce	0 dny	10.09. 21	10.09. 21												
10		Úpravy povrchů, podlahy a osazování	0 dny	13.04. 22	13.04. 22												
11		Fasáda - lehký obvodový plášť +	0 dny	16.12. 21	16.12. 21												
12		Fasáda - kompletace	0 dny	23.12. 21	23.12. 21												
13		Akustická opatření	0 dny	02.02. 22	02.02. 22												
14		Izolace proti vodě - střecha parotěs	0 dny	27.08. 21	27.08. 21												
15		Střecha dokončení skladby - zátopová	0 dny	10.11. 21	10.11. 21												
16		Dokončení zelené střechy	0 dny	01.12. 21	01.12. 21												
17		Výtah	0 dny	09.03. 22	09.03. 22												
18		Technologie a stožár vysílače O2	0 dny	18.10. 21	18.10. 21												
19		Zdravotnicka - vnitřní vodovod -	0 dny	10.12. 21	10.12. 21												
20		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace -	0 dny	10.12. 21	10.12. 21												
21		Zdravotnicka - kompletace	0 dny	31.03. 22	31.03. 22												
22		Ústřední vytápění - technická	0 dny	11.11. 21	11.11. 21												
23		Ústřední vytápění - rozvody	0 dny	10.12. 21	10.12. 21												
24		Ústřední vytápění - kompletace	0 dny	24.03. 22	24.03. 22												
25		Ústřední vytápění - funkční zkoušky	0 dny	28.03. 22	28.03. 22												
26		Chlazení hrubé rozvody, venkovní	0 dny	03.12. 21	03.12. 21												
27		Chlazení - kompletace	0 dny	18.02. 22	18.02. 22												
28		Chlazení - funkční zkoušky	0 dny	21.02. 22	21.02. 22												
29		Elektromontáže - rozvody vodičů	0 dny	24.12. 21	24.12. 21												
30		Elektromontáže - kompletace	0 dny	28.02. 22	28.02. 22												
31		Hromosvody	0 dny	05.01. 22	05.01. 22												
32		Datové rozvody - serverovna	0 dny	03.12. 21	03.12. 21												
33		Datové rozvody - rozvody	0 dny	24.12. 21	24.12. 21												
34		Datové rozvody - kompletace	0 dny	28.02. 22	28.02. 22												
35		EZS + EPS + EKV + CCTV	0 dny	03.01. 22	03.01. 22												
36		AV technika	0 dny	03.01. 22	03.01. 22												
37		Vzduchotechnika hrubé rozvody,	0 dny	03.12. 21	03.12. 21												
38		Vzduchotechnika kompletace	0 dny	19.02. 22	19.02. 22												
39		Vzduchotechnika funkční zkoušky	0 dny	12.02. 22	12.02. 22												
40		MaR komplet	0 dny	11.02. 22	11.02. 22												
41		Konstrukce SDK	0 dny	26.11. 21	26.11. 21												
42		Podhledy	0 dny	12.01. 22	12.01. 22												
43		Konstrukce klempířské	0 dny	08.12. 21	08.12. 21												
44		Konstrukce truhlářské	0 dny	19.04. 22	19.04. 22												
45		Konstrukce zámečnické	0 dny	13.04. 22	13.04. 22												
46		Podlahy keramické	0 dny	30.03. 22	30.03. 22												
47		Podlahy povlakové	0 dny	06.04. 22	06.04. 22												
48		Obklady keramické	0 dny	03.03. 22	03.03. 22												
49		Malby	0 dny	11.02. 22	11.02. 22												
50		PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ	0 dny	03.05. 22	03.05. 22												
51		KOLAUDACE	0 dny	03.05. 22	03.05. 22												
52																	
53		Předání staveniště	1 den?	22.06. 21	22.06. 21												
54		Přípravné práce	35 dny	23.06. 21	02.08. 21												
55		Zařízení staveniště (buňkoviště,	1 den	23.06. 21	23.06. 21												
56		provizorní přemístění technologie	2 dny	31.07. 21	02.08. 21												
57		Bourací práce	92 dny	24.06. 21	08.10. 21												
58		vyčištění všech pater	50 dny	31.07. 21	27.09. 21												
59		vyřezání otvorů	50 dny	12.08. 21	08.10. 21												
60		vybourání střechy	50 dny	24.06. 21	20.08. 21												
61		vybourání fasádních schodišťových	27 dny	06.08. 21	06.09. 21												
62		Dozdívky	68 dny	26.08. 21	12.11. 21												
63		výtahy stavební práce	12 dny	26.08. 21	08.09. 21												
64		dozdívky sociálek a chodby	55 dny	10.09. 21	12.11. 21												
65		nová kotelna - stavební práce	12 dny	27.08. 21	10.09. 21												
66		Fasáda	93 dny	07.09. 21	23.12. 21												
67		zaměření a výrovni PD LOP	42 dny	07.09. 21	25.10. 21												
68		Lehký obvodový plášť + otvory	45 dny	26.10. 21	16.12. 21												
69		kompletace	6 dny	17.12. 21	23.12. 21												
70		Střecha	132 dny	01.07. 21	01.12. 21												
71		Izolace proti vodě - střecha parotěs	50 dny	01.07. 21	27.08. 21												
72		Skladba střechy po vrchní	72 dny	14.08. 21	10.11. 21												
73		Dokončení zelené střechy	18 dny	11.11. 21	01.12. 21												
74		Výtah	88 dny	07.10. 21	09.03. 22												
75		Technologie a stožár vysílače O2	10 dny	07.10. 21	18.10. 21												
76		Lité podlahy	22 dny	01.01. 22	26.01. 22												
77		betonová mazanina	22 dny	01.01. 22	26.01. 22												
78		TZB	174 dny	10.09. 21	31.03. 22												
79		ZTI - vnitřní vodovod včetně	42 dny	23.10. 21	10.12. 21												
80		ZTI - vnitřní kanalizace - zkoušky	42 dny	23.10. 21	10.12. 21												
81		ZTI - kompletace	24 dny	04.03. 22	31.03. 22												
82		Ústřední vytápění - technická	54 dny	10.09. 21	11.11. 21												
83		ÚT - rozvody	42 dny	23.10. 21	10.12. 21												

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	n	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
84		ÚT - kompletace	18 dny	04.03. 22	24.03. 22		K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z
85		ÚT - funkční zkoušky	3 dny	25.03. 22	28.03. 22												
86		Chlazení hrubé rozvody, venkovní	36 dny	23.10. 21	03.12. 21												
87		Chlazení - kompletace	12 dny	05.02. 22	18.02. 22												
88		Chlazení - funkční zkoušky	2 dny	19.02. 22	21.02. 22												
89		Elektromontáže - rozvody vodičů	60 dny	16.10. 21	24.12. 21												
90		Elektromontáže - kompletace	20 dny	05.02. 22	28.02. 22												
91		Hromosvody	30 dny	02.12. 21	05.01. 22												
92		Datové rozvody - serverovna	18 dny	13.11. 21	03.12. 21												
93		Datové rozvody - rozvody	60 dny	16.10. 21	24.12. 21												
94		Datové rozvody - kompletace	20 dny	05.02. 22	28.02. 22												
95		EZS + EPS + EKV + CCTV	50 dny	06.11. 21	03.01. 22												
96		AV technika	24 dny	07.12. 21	03.01. 22												
97		Vzduchotechnika hrubé rozvody,	54 dny	02.10. 21	03.12. 21												
98		Vzduchotechnika kompletace	13 dny	05.02. 22	19.02. 22												
99		Vzduchotechnika funkční zkoušky	3 dny	10.02. 22	12.02. 22												
100		MaR komplet	90 dny	30.10. 21	11.02. 22												
101		Kompletační konstrukce	147 dny	30.10. 21	19.04. 22												
102		Konstrukce SDK	18 dny	06.11. 21	26.11. 21												
103		Podhledy SDK	40 dny	27.11. 21	12.01. 22												
104		Akustické opatření	24 dny	06.01. 22	02.02. 22												
105		Konstrukce klempířské	24 dny	11.11. 21	08.12. 21												
106		Konstrukce truhlářské	92 dny	03.01. 22	19.04. 22												
107		dveře	35 dny	10.03. 22	19.04. 22												
108		parapety	12 dny	03.01. 22	15.01. 22												
109		Konstrukce zámečnické	30 dny	10.03. 22	13.04. 22												
110		dveře	30 dny	10.03. 22	13.04. 22												
111		Povrchové úpravy	107 dny	30.10. 21	03.03. 22												
112		omítky	60 dny	30.10. 21	07.01. 22												
113		malby	32 dny	06.01. 22	11.02. 22												
114		obklady keramické	50 dny	05.01. 22	03.03. 22												
115		Nášlapné vrstvy podlah	30 dny	03.03. 22	06.04. 22												
116		podlahy keramické	24 dny	03.03. 22	30.03. 22												
117		podlahy povlakové	30 dny	03.03. 22	06.04. 22												
118		odstraňování VaN	5 dny	20.04. 22	25.04. 22												
119		Přejímací řízení	2 dny	02.05. 22	03.05. 22												
120		Kolaudace	1 den	03.05. 22	03.05. 22												



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	01. květen 02.05	01. červen 06.05	01. červen 07.06	01. srpen 1.07	01. září 25.07	01. říjen 08.08	01. listopad 22.08	01. prosinec 09.09	01. leden 30.09	01. únor 03.10
1		ČZU rekonstrukce FLD	257 dny	04.05. 22	26.02. 23										
2		Milníky 3. etapa	256 dny?	04.05. 22	25.02. 23										
3		Předání staveniště	0 dny	04.05. 22	04.05. 22										
4		Zařízení staveniště (buňkoviště,	0 dny	05.05. 22	05.05. 22										
5		Zahájení stavebních prací dle SOD	0 dny	05.05. 22	05.05. 22										
6		Bourací práce	0 dny	01.08. 22	01.08. 22										
7		Úpravy povrchů, podlahy a osazování	0 dny	18.01. 23	18.01. 23										
8		Fasáda - lehký obvodový plášť +	0 dny	21.09. 22	21.09. 22										
9		Fasáda - kompletace	0 dny	28.09. 22	28.09. 22										
10		Akustická opatření	0 dny	02.12. 22	02.12. 22										
11		Izolace proti vodě - střecha parotěs	0 dny	30.06. 22	30.06. 22										
12		Střecha dokončení skladby - zátopová	0 dny	30.08. 22	30.08. 22										
13		Dokončení zelené střechy	0 dny	20.09. 22	20.09. 22										
14		Výtah	0 dny	10.01. 23	10.01. 23										
15		Zdravotechnika - vnitřní vodovod -	0 dny	28.09. 22	28.09. 22										
16		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -	0 dny	28.09. 22	28.09. 22										
17		Zdravotechnika - kompletace	0 dny	17.01. 23	17.01. 23										
18		Ústřední vytápění - rozvody	0 dny	28.09. 22	28.09. 22										
19		Ústřední vytápění - kompletace	0 dny	10.01. 23	10.01. 23										
20		Ústřední vytápění - funkční zkoušky	0 dny	13.01. 23	13.01. 23										
21		Chlazení hrubé rozvody, venkovní	0 dny	21.09. 22	21.09. 22										
22		Chlazení - kompletace	0 dny	25.01. 23	25.01. 23										
23		Chlazení - funkční zkoušky	0 dny	27.01. 23	27.01. 23										
24		Elektromontáže - rozvody vodičů	0 dny	12.10. 22	12.10. 22										
25		Elektromontáže - kompletace	0 dny	27.01. 23	27.01. 23										
26		Hromosvody	0 dny	25.10. 22	25.10. 22										
27		Datové rozvody - serverovna	0 dny	21.09. 22	21.09. 22										
28		Datové rozvody - rozvody	0 dny	12.10. 22	12.10. 22										
29		Datové rozvody - kompletace	0 dny	27.01. 23	27.01. 23										
30		EZS + EPS + EKV + CCTV	0 dny	21.10. 22	21.10. 22										
31		AV technika	0 dny	21.10. 22	21.10. 22										
32		Vzduchotechnika hrubé rozvody,	0 dny	03.10. 22	03.10. 22										
33		Vzduchotechnika kompletace	0 dny	19.01. 23	19.01. 23										
34		Vzduchotechnika funkční zkoušky	0 dny	13.12. 22	13.12. 22										
35		MaR komplet	0 dny	12.12. 22	12.12. 22										
36		Konstrukce SDK	0 dny	14.09. 22	14.09. 22										
37		Podhledy	0 dny	11.11. 22	11.11. 22										
38		Konstrukce klempířské	0 dny	27.09. 22	27.09. 22										
39		Konstrukce truhlářské	0 dny	25.01. 23	25.01. 23										
40		Konstrukce zámečnické	0 dny	18.01. 23	18.01. 23										
41		Podlahy keramické	0 dny	28.12. 22	28.12. 22										
42		Podlahy povlakové	0 dny	11.01. 23	11.01. 23										
43		Obklady keramické	0 dny	20.12. 22	20.12. 22										
44		Malby	0 dny	11.01. 23	11.01. 23										
45		SO 12 Sadové úpravy	0 dny	18.02. 23	18.02. 23										
46		PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ	0 dny	25.02. 23	25.02. 23										
47		KOLAUDACE	0 dny	25.02. 23	25.02. 23										
48															
49		Předání staveniště	1 den?	04.05. 22	04.05. 22										
50		Přípravné práce	1 den	05.05. 22	05.05. 22										
51		Zařízení staveniště (buňkoviště,	1 den	05.05. 22	05.05. 22										
52		Bourací práce	75 dny	06.05. 22	01.08. 22										
53		vyčištění všech pater	42 dny	03.06. 22	21.07. 22										
54		vyřezání otvorů	41 dny	15.06. 22	01.08. 22										
55		vybourání střechy	42 dny	06.05. 22	23.06. 22										
56		vybourání a začistění pro LOP 4.NP	18 dny	09.06. 22	29.06. 22										
57		Dozdívky	55 dny	29.06. 22	31.08. 22										
58		výtahy stavební práce	12 dny	29.06. 22	12.07. 22										
59		dozdívky sociálek a chodby	42 dny	14.07. 22	31.08. 22										
60		dozdívky 4.NP	12 dny	30.06. 22	14.07. 22										
61		Fasáda	78 dny	30.06. 22	28.09. 22										
62		zaměření a výrovní PD LOP	42 dny	30.06. 22	17.08. 22										
63		Lehký obvodový plášť + otvory	30 dny	18.08. 22	21.09. 22										
64		kompletace	6 dny	22.09. 22	28.09. 22										
65		Střecha	112 dny	13.05. 22	20.09. 22										
66		Izolace proti vodě - střecha parotěs	42 dny	13.05. 22	30.06. 22										
67		Skladba střechy po vrchní	60 dny	17.06. 22	30.08. 22										
68		Dokončení zelené střechy	18 dny	31.08. 22	20.09. 22										
69		Výtah	88 dny	10.08. 22	10.01. 23										
70		Lité podlahy	12 dny	20.10. 22	02.11. 22										
71		betonová mazanina	12 dny	20.10. 22	02.11. 22										
72		TZB	160 dny	26.07. 22	27.01. 23										
73		ZTI - vnitřní vodovod včetně	42 dny	11.08. 22	28.09. 22										
74		ZTI - vnitřní kanalizace - zkoušky	42 dny	11.08. 22	28.09. 22										
75		ZTI - kompletace	24 dny	21.12. 22	17.01. 23										
76		ÚT - rozvody	42 dny	11.08. 22	28.09. 22										
77		ÚT - kompletace	18 dny	21.12. 22	10.01. 23										
78		ÚT - funkční zkoušky	3 dny	11.01. 23	13.01. 23										



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
79		Chlazení hrubé rozvody, venkovní	36 dny	11.08.22	21.09.22
80		Chlazení - kompletace	18 dny	05.01.23	25.01.23
81		Chlazení - funkční zkoušky	2 dny	26.01.23	27.01.23
82		Elektromontáže - rozvody vodičů	60 dny	04.08.22	12.10.22
83		Elektromontáže - kompletace	20 dny	05.01.23	27.01.23
84		Hromosvody	30 dny	21.09.22	25.10.22
85		Datové rozvody - serverovna	18 dny	01.09.22	21.09.22
86		Datové rozvody - rozvody	60 dny	04.08.22	12.10.22
87		Datové rozvody - kompletace	20 dny	05.01.23	27.01.23
88		EZS + EPS + EKV + CCTV	50 dny	25.08.22	21.10.22
89		AV technika	24 dny	24.09.22	21.10.22
90		Vzduchotechnika hrubé rozvody,	60 dny	26.07.22	03.10.22
91		Vzduchotechnika kompletace	13 dny	05.01.23	19.01.23
92		Vzduchotechnika funkční zkoušky	3 dny	10.12.22	13.12.22
93		MaR komplet	100 dny	18.08.22	12.12.22
94		Kompletační konstrukce	138 dny	18.08.22	25.01.23
95		Konstrukce SDK	18 dny	25.08.22	14.09.22
96		Podhledy SDK	40 dny	27.09.22	11.11.22
97		Akustické opatření	24 dny	05.11.22	02.12.22
98		Konstrukce klempířské	24 dny	31.08.22	27.09.22
99		Konstrukce truhlářské	83 dny	21.10.22	25.01.23
100		dveře	36 dny	15.12.22	25.01.23
101		parapety	12 dny	21.10.22	03.11.22
102		Konstrukce zámečnické	30 dny	15.12.22	18.01.23
103		dveře	30 dny	15.12.22	18.01.23
104		Povrchové úpravy	126 dny	18.08.22	11.01.23
105		omítky	60 dny	18.08.22	26.10.22
106		malby	58 dny	05.11.22	11.01.23
107		obklady keramické	50 dny	24.10.22	20.12.22
108		Nášlapné vrstvy podlah	30 dny	08.12.22	11.01.23
109		podlahy keramické	18 dny	08.12.22	28.12.22
110		podlahy povlakové	30 dny	08.12.22	11.01.23
111		SO 12 Sadové úpravy	18 dny	30.01.23	18.02.23
112		odstraňování VaN	12 dny	28.01.23	10.02.23
113		Přijímací řízení	8 dny	17.02.23	25.02.23
114		Kolaudace	1 den	25.02.23	25.02.23

