

**DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 988/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce pana [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 250 28 685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB Most, a.s., č.ú. 3389300207/0100  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., [REDACTED]  
[REDACTED].

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Bod 3.2 Smlouvy zní nově následovně:

„3.2 Dokončení stavby do 31.08.2021.

*Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.*“

2. Za bod 3.5 Smlouvy se přidává se nový bod 3.6. s následujícími textem:

„3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v průběhu účinnosti této smlouvy jsou v platnosti a účinnosti krizová či jiná bezpečnostní opatření orgánů veřejné moci proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“), přičemž v důsledku těchto Krizových opatření vzniknou jakékoli překážky bránící nebo hrozící v zabránění započetí nebo provádění díla ze strany zhotovitele, je povinen zhotovitel neprodleně písemně takové překážky oznámit objednateli a prokázat (dále jen „Odůvodnění

**překážek“).** V případě že objednatel neoznámí zhotoviteli nesouhlas s Odůvodněním překážek do pěti pracovních dní od doručení, má se za to, že s Odůvodněním překážek souhlasí. Zhotovitel v takovém případě může přerušit započaté práce na nezbytně nutnou dobu a toto přerušování bude zapsáno do stavebního deníku. Přerušit práce je možné však nejdéle do doby, co jsou v platnosti a účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání zhotoviteli v provádění díla. Zhotoviteli vzniká právo za splnění výše uvedených podmínek na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů dle této smlouvy. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.“

3. Bod 4.2. Smlouvy zní nově následovně:

„4.2. Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že za mimořádnou nepředvídatelnou okolnost dle předchozí věty se nepovažují důsledky Krizových opatření ani důsledky pandemie onemocnění COVID-19 a zhotovitel se i v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s čl. IV. bodem 4.5 této smlouvy.“

4. Bod 9.8 Smlouvy zní nově následovně:

„9.8 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů nebo z důvodů dle čl. III bodu 3.6 této smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.“

5. Do textu bodu 17.6 Smlouvy se na jeho konec doplňuje následující text:

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyšší moc se nebudou považovat důsledky Krizových opatření.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.



**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....02-06-2021

V ..... dne .....

generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : <b>02/2021</b>	
Zhotovitel:		<b>MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most</b>			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.05.2021	
Název akce: <b>MO-028-014 Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - 020123 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: <b>X / 13.05.2021</b>
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 1.4.2021 po zahájení výluky tramvajového provozu		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:	<b>III. Čas plnění - Termín dokončení stavby</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Změna termínu dokončení stavby</b> Z důvodu časového posunu zahájení výluky tramvajového provozu, kterou zajišťuje 3. subjekt. Oproti původnímu předpokladu trvání od 02 do 06/2021 byla zahájena 04/2021. <b>Navrhovaný termín dokončení stavby je do 31.08.2021.</b></li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>62 / šedesát dva kalendářní dny do 31.08.2021</b>		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>0</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list  přílohou a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis ...		Datum .....	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Odůvodnění změny – nepředvídatelná situace na stavbě vlivem závislosti na třetím subjektu (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a jeho kontraktor)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.. Datum *20. 5. 2021*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *17. 5. 2021*

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné

Datum *20. 5. 2021*

Datum *20. 5. 2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.