

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Noo P 00185

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavb [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 715/2020/OLCE

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200800145

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 16.03.2020 a dodatku č. 1 dne
17.12.2020 (dále jen společně „**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 8.237.244,32 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 03 530.878,23 Kč bez DPH

Cena díla celkem 8.768.122,55 Kč bez DPH

Sazba 21% DPH 1.841.305,74 Kč

Cena díla včetně DPH **10. 609.428,29 Kč**

1.2.2. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 15.06.2021“

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.03/2021

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Praze dne

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Josef Špryňar

generální ředitel

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

(v plné moci)

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

(v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8; Koželužská 2450/4

IČ 06 01 49 15

(0870)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.4.2021	
Název akce: CV015137 Klášterec n. O., B. Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – soupis více – méněprací Příloha č.2 – Zápisy ve SD list č.39191-3, 39195			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> Vícepráce – Husova ul. – zřízení, odstranění provizorního zásypu rýhy z důvodu zprovoznění průjezdu komunikace V trase stoky A mez SŠ A01-SŠ A08 v úseku 237m je nutné provést provizorní zásyp rýhy v šíři 2,2m a umožnit průjezd a parkování vozidel veřejné dopravy a HZS. PD toto neřeší, chyba PD. Vícepráce – demontáž a zpětná montáž lampy VO v trase stoky B Stávající stožár VO výše 9m se nachází cca 0,5m od osy trasy kanalizace stoky B a hrozí jeho sesunutí do výkopu, není možné ho staticky zajistit dle původního záměru PD. Vícepráce - rozšíření výkopu kanalizační stoky B Ve výkopu kanalizační stoky B v délce 43m je nutné provést odstranění části chodníku a rozšířit výkop o cca 1,5m, jelikož podél celé trasy je uloženo podzemní kabelové vedení VO, NN, VN, VODAFONE a dochází k odtržení a sesouvání zásypů těchto vedení včetně části tělesa chodníku do výkopu kanalizace. PD uvažovala se šířkou výkopu 1,1m, kterou nebylo možné dodržet. Vícepráce – B. Němcové – provizorní AB kryt před HZS Z důvodu výjezdu zásahových vozidel HZS bude v rýze řadu A a stoky C na zimní období proveden provizorní kryt ACP 16+ tl. 100mm včetně následného odtěžení a zřízení konstrukčních vrstev dle PD. Tuto skutečnost nemohla PD předvídat. Vícepráce – B. Němcové – provizorní kryt na vodovodním řadu A V rámci zimní technologické přestávky bude proveden provizorní zásyp rýhy řadu A v km 0,147-0,198 s následným odtěžením a zřízením krytu komunikace dle PD. Obdobně jako v předešlém, bylo nutné zajistit průjezd pro HZS a ostatní vozidla v zimním období. Vícepráce – zvýšení rozsahu AB krytu V návaznosti na souběh s plynovodem a dodržení ochranného pásma plynovodu, přeložku stávajícího vodovodu LTH DN100 a odstranění části chodníku, dochází k rozšíření plochy obnovy AB krytu. 					

F115a_Změnový list

7. Méněpráce

Proveden odpočet statického zajištění stožáru se kterým uvažovala PD.

Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdámého dokončení díla.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem

530 878,23 Kč bez DPH

(slovy pětsettřicettisícosmsetsedmdesátosmcelýchdvacetřítř)

Nově navržená změna sjednané ceny díla

8 768 122,55 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

+25 dní (dvacetpětdní)

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla **do 15. 6. 2021.**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku **530 878,23 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **535 378,23 Kč bez DPH, tj. 7,04%** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **4.500,- Kč bez DPH, tj. 0,06 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZVVZ činí **1 247 677,49 Kč bez DPH, tj. 16,42%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZVVZ činí **79.688,54 Kč bez DPH, tj. 1,05%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet ZL03): **24**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Podpis



Datum **30.4.2021**

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnou položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.5.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.5.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 20.5.2021

Datum 21.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.