

MARTIN VRŠECKÝ

GENERÁLNÍ DODAVATEL VAŠICH STAVEB S. R. O.

Harmonogram postupu prací " Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "															
Realizační práce		29. - 30. dubna 2020 + květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021
1	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace														
2	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce														
3	Lešení a stavební výťahy														
4	Úpravy povrchu vnější														
5	Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné														
6	Konstrukce truhlářské, zámečnické														
7	Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod														
8	Vytápění														
9	Elektromontáže + datové rozvody														
10	Vzduchotechnika, chlazení														
11	Úpravy povrchu vnitřní														
12	Plynovod														
13	Prádělna														
14	Vjezd														
15	Vnější úpravy														
16	Žaluzie														
17	Natěry a dokončovací práce														
18	Úklid a rezerva														
Termín zahájení		29. dubna 2020													
Termín dokončení		29. dubna 2021 + prodloužení 2 měsíce = 29. června 2021													

MARTIN VRŠECKÝ
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB S. R. O.

Lubenská 2408, 190 01 Rakovník

Tel +420 313 517 021 +420 779 352 052
www.martinvrsecky.cz

IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743