

DODATEK č. 3

číslo smlouvy objednatele: 315 750/08/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl.C, vložka č.18080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-2035340207/0100

telefon: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku je změna článku č. II. Předmětu plnění díla v důsledku realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně zakázky „ČOV Hradec Králové, rekonstrukce komunikace II. III. a IV. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	3.753.023,76 Kč
vícepráce dle ZL č. 1	753.118,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 1	0,00 Kč
<u>změna ceny kanalizace</u>	<u>753.118,00 Kč</u>
změna ceny dle dodatku č. 1	753.118,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 4.506.142,16 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1 rekapitulace víceprací a méněprací na akci: „ČOV Hradec Králové, rekonstrukce komunikace II. III. a IV. etapa“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

Hradci Králové dne

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Martin Žitek
jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 1962, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 20. 11. 2020 s účinností od 20. 11. 2020 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNiha VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Matex HK, s.r.o.				
Navrhovatel:	Matex HK, s.r.o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 1.4.2021		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
Změna č. 1 – úprava v zatáčce u postdenitrifikace				
– Navrhujeme rozšíření asfaltové plochy směrem do středu oblouku a výměnu vodících proužků přilehlé komunikace.				
<p>Stávající šíře komunikace v křižovatce tvaru T neumožňuje bezpečný průjezd cisteren s návěsem tak, aby nedošlo k přejíždění obruby. Proto bylo při tvorbě dokumentace počítáno s jejím rozšířením směrem do středu oblouku o 1 m. To však pouze do jednoho směru. Navrhujeme rozšířit komunikaci v oblouku o 1 m i ve druhém směru, neboť provoz cisteren v současné době probíhá i tam.</p> <p>Vodící proužky na přilehlé komunikaci jsou popraskané a vyvrácené a zalití spáry asfaltovou zálivkou, tak jak bylo uvedeno v PD by bylo neefektivní. PD pochází z roku 2016 a od této doby došlo na komunikaci ke změnám, se kterými nemohl projektant počítat.</p>				
Změna č. 2 – úprava v zatáčce u vyhnívacích nádrží				
– Navrhujeme rozšíření asfaltové plochy směrem do středu oblouku a náhradu stávající asfaltové vrstvy v celé ploše.				
<p>Stávající šíře komunikace v oblouku neumožňuje bezpečný průjezd cisteren s návěsem tak, aby nedošlo k přejíždění obruby. Proto bylo při tvorbě dokumentace počítáno s jejím rozšířením o 0,75 m směrem ven z oblouku. Rozšíření komunikace vychází na hranu svahu, jehož pata je na hranici pozemku, na kterém je oplocení. Svah není možné rozšířit. Navíc je zde komunikace v násypu, který jeví, na povrchu komunikace, známky sedání. Na základě konzultace s projektantem navrhujeme stabilizovat komunikaci na hraně svahu na vnějším okraji komunikace, tak jak bylo navrženo v PD. Dále navrhujeme rozšíření komunikace provézt směrem do středu oblouku.</p> <p>Vrchní asfaltová vrstva o mocnosti 5 cm je v celém oblouku oddělena od podkladní vrstvy. Navrhujeme její odfrézování a náhradu. PD pochází z roku 2016 a od této doby došlo na komunikaci ke změnám, se kterými nemohl projektant počítat.</p>				
Změna č. 3 – úprava v zatáčce u česlovny				
– Navrhujeme realizovat obnovu pruhu komunikace na hraně svahu v šíři 0,5 m.				
<p>Stávající komunikace u česlovny je vlivem pohybu a stání těžkých cisteren a absence podkladních vrstev v komunikaci na přechodu mezi vodícím páskem a asfaltem zvlněna. Z tohoto důvodu není možné napojení nově navržených vodících pásků na stávající</p>				

asfalt. Navrhujeme realizovat zařízutí stávajícího asfaltu ve vzdálenosti 0,5 m od okraje stávajícího asfaltu, v tomto pruhu doplnění chybějících konstrukčních vrstev komunikace. Dále pak obnovu asfaltu tak, aby bylo možno napojit vodící proužky. Tím zároveň dojde ke stabilizaci okraje komunikace na kraji svahu. PD pochází z roku 2016 a od této doby došlo na komunikaci ke změnám, se kterými nemohl projektant počítat.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Vítězslav Janků, Ph.D</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Matex HK, s.r.o.

Navrhovatel: Matex HK, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 1.4.2021

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

číslo změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	úprava v zatáčce u postdenitrifikace	177 000
	<i>vícepráce</i>	177 000
	<i>méněpráce</i>	0
2	úprava v zatáčce u vyhnívacích nádrží	368 598
	část 1	
	<i>vícepráce</i>	184 666
	<i>méněpráce</i>	0
	část 2	
	<i>vícepráce</i>	183 932
3	úprava v zatáčce u česlovny	207 520
	<i>vícepráce</i>	207 520
	<i>méněpráce</i>	0
změna ceny dle změnového listu celkem		753 118
<i>vícepráce celkem</i>		753 118
<i>méněpráce celkem</i>		0

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

753 118,- Kč bez DPH

(sedmsetpadeátřítisícstoosmnáct korun českých)

Zpracoval:

Ing. Vítězslav Janků, Ph.D
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 1.4.2021

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 1.4.2021

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: *Matex HK, s.r.o.*

Navrhovatel: *Matex HK, s.r.o.*

Příjemce návrhu: *VAK Hradec Králové, a.s.*

Datum: *12.4.2021*

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

753 118,- Kč bez DPH

(sedmsetpadeáttritisícstoosmnáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vítězslav Janků, Ph.D
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 12.4.2021

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 12.4.2021