

ZMĚNOVÝ LIST

15

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy

Investor: Město Buštěhrad

Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Doplnění požárních dveří

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po doplnění prádelny (ZL 4) do suterénu MŠ bylo zadavatelem (město Buštěhrad) zvažováno zabezpečení oken suterénu (kotelna) proti neoprávněnému vniknutí suterénem do celého objektu. S ohledem na technickou nemožnost zabezpečení oken bylo rozhodnuto o výměně dveří z přízemí do suterénu, tyto dveře byly znovu posouzeny z požárního hlediska (změna využití suterénu) a navrženy s požární odolností.

Veškeré tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce 9 096,78 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 9 096,78 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUHLASÍM

[Signature]



stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

[Signature]

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM