

ZMĚNOVÝ LIST

18

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Datové rozvody

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Při zpracování prováděcího projektu nebyl zadavatelem (město Buštěhrad) formulován požadavek na provedení datových rozvodů v nástavbě a jejich napojení na současný datový systém provozovaný v MŠ. S ohledem na postup prací je nutné, aby i v nástavbě byly datové rozvody provedeny včas a způsobem, který umožní budoucí propojení celé datové sítě.

Veškeré tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce 37 098,00 Kč bez DPH
Méněpráce 0 Kč bez DPH
Celkem **37 098,00 Kč bez DPH**

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

Souhlasím

stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

