

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0141/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘÍŽOVATKA

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **Linio Plan, s.r.o.**

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650  
IČO: 27738809  
DIČ: CZ27738809  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

#### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0141/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během zajišťování podkladů ke stavebnímu řízení a během samotného stavebního řízení – zahlcení příslušného stavebního úřadu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušný stavební úřad počátkem března 2021, do dnešního dne nebylo ani po mnoha urgencích stavební řízení zahájeno. V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat také zdržení v nabytí právní moci stavebního povolení a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Změny ve smlouvě**

#### **2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ Smlouvy, odst. 4.2, 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 26.11.2021.*
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 26.11.2021.*

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 6.5.2021

V Brně, dne: 8.5.2021

.....

.....