

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro Anthropos sportovní a rekreační areál

uzavřené dne 3.9. 2020 smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k uzavření dodatku oprávněn: Mgr. [redacted] vedoucí Odboru sportu MMB
oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. [redacted]
Telef [redacted]
E-ma [redacted]

dále jen „**Objednatel**“

a

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 2107733449/2700, nebo KB Brno 270504190207/0100
zastoupená Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Ing. T [redacted]
Telef [redacted]
E-ma [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2020 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace v rozsahu přepracování územní studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace k podání žádosti o vydání stavebního povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a dále zařízení záležitostí, kterými je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro investiční akci „**Anthropos sportovní a rekreační areál**“
(dále jen „Smlouva“).
- I.2. V průběhu realizace vyvstala potřeba níže vymezených změn a doplnění projektové dokumentace oproti původnímu zadání, a to změn a doplnění projektu jednak na základě nových zjištění a doporučení Zhotovitele (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Návrh na změnu č. 1“) a dále byly vzneseny nové požadavky investora (viz Příloha č. 2 tohoto dodatku: „Stanovisko ke změně č. 2“), které mají vliv na rozsah díla a termíny jeho dokončení. Účelem tohoto Dodatku je provedení změn práv a povinností smluvních stran v návaznosti na uvedenou potřebu změn a doplnění projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. provedení nezbytných dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, přičemž byly splněny podmínky v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ a dále změny závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, a tato změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

Předmět Smlouvy podle čl. II se mění o práce nad rámec zadání vyplývajícího zejména z přílohy č. 9 (Technické podmínky) o doplnění projektové dokumentace na základě nových zjištění a doporučení Zhotovitele a dále na základě nově vznesených požadavků investora. Jedná se o tyto změny oproti zadání:

- a) *Zvětšení rozsahu geologického průzkumu v souvislosti s nestabilitou svahu.*
- b) *Zohlednění havarijního stavu konstrukcí objektů tělocvičny a střelnice.*
- c) *Změna vydání povolení stavby společným povolením*
- d) *Zvětšení rozsahu lezeckých stěn*
- e) *Zvětšení objektu Zázemí pro sportovce*
- f) *Přepracování návrhu dle nových požadavků pro in-line okruhy a lezecké centrum*

Veškeré změny rozsahu předmětu plnění a jejich vliv na cenu plnění je podrobně specifikován v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souvislosti se změnou způsobu projednání dokumentace formou společného územního a stavebního povolení byla rovněž upravena příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu projekčních prací. Aktualizovaný dokument je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Dále se upravuje příloha č. 6 Smlouvy – Specifikace týmu projektantů, do které byli doplněni další dva členové realizačního týmu. Aktualizovaný dokument je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. XV.5. Smlouvy byla rovněž upravena příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění. Aktualizovaný dokument je přílohou č. 5 tohoto dodatku.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách Smlouvy.

2. Ustanovení odst. II.1. b) Smlouvy se ruší v celém rozsahu bez náhrady. Ustanovení odst. II.1.c) Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

*c) projektová dokumentace v rozsahu k podání **žádosti o vydání společného povolení** a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „**DUSP**“), která obsahuje zejména*

- (i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vodního zákona.*
- (ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,*
- (iii.) situační výkres všech objektů stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace stavby,*
- (iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům stavby, tedy tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový elaborát),*
- (v.) vizualizace stavby,*
- (vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy této smlouvy.*

*Vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočty budou zpracovány ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf. .*

Přesnost rozdělení stavby na pozemky přináležející jednotlivým objektům bude odpovídat stupni projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování DUSP bude zejména architektonická a územní studie, a případné pokyny objednatele. DUSP bude zpracována v souladu s požadavky objednatele a příslušnými právními předpisy a technickými normami a v souladu s požadavky objednatele.

DUSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání společného povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplýne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy.

DUSP bude zpracována v souladu s požadavkem objednatele a dle platné legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

(vše dále také jen „část plnění DUSP“)

3. Ustanovení odst. II.2. Smlouvy se ruší v celém rozsahu bez náhrady. Ustanovení odst. II.3. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

II.3 Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení a získání společného povolení (dále jen „SpP“), spočívající také v zastupování objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

- a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení a nezbytné pro provedení stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),
- b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
- a) zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, uhradit s tím spojené příslušné správní poplatky,
- c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení.

(vše dále také jen „část plnění zajištění SpP“)

4. Ustanovení odst. V.1. Smlouvy se ruší v celém rozsahu bez náhrady. Ustanovení odst. V.2. a V.3. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazují tímto zněním:

V.2. Doba plnění části plnění DUSP a části plnění zajištění SpP dle této smlouvy se sjednává takto:

- a) zahájení: od účinnosti smlouvy;
- b) předání návrhu ÚS objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první návrh ÚS do 14 dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k prvnímu návrhu ÚS do 7 dnů od jejího obdržení. Finální aktualizovanou ÚS předá objednatel zhotoviteli do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
- c) předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DUSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DUSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DUSP;

- d) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DUSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě zhotovitel předá upravenou DUSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku;
- e) dokončení části plnění DUSP: zhotovitel předá objednateli DUSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne doručení DUSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení části plnění DUSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, lhůta pro dokončení části plnění DUSP lze na základě dohody stran prodloužit také v případě, že to povaha vyjádření dotčených orgánů bude vyžadovat;
- f) podání žádosti o společné povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení části plnění DUSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 stavebního zákona;
- g) dokončení části plnění zajištění SpP: zhotovitel předá objednateli pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DUSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení;
- h) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části plnění DUSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení části plnění DUSP objednatel; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele;

V.3 Doba plnění části plnění DVD dle této smlouvy se sjednává takto:

- a) předání objednateli k připomínce: zhotovitel je povinen předat návrh DVD (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínce nejpozději 30 kalendářních dnů před vydáním čistopisu DVD. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DVD nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DVD;
- b) dokončení části plnění DVD: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DVD a předá objednateli upravenou DVD nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele k návrhu DVD;
- c) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části plnění DVD poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení části plnění DVD objednatel; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele.

5. Ustanovení odst. VII.1. až VII. 5 Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

- VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 16.344.200 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

- VII.2. *Cena za poskytnutí částí plnění ÚS zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 637 450 Kč bez DPH.*
- VII.3. *Cena za poskytnutí částí plnění DUSP a částí plnění zajištění SpP zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 8.567.246,- Kč bez DPH.*
- VII.4. *Cena za poskytnutí částí plnění DVD zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 7.139.504,- Kč bez DPH.*
- VII.5. *(vypuštěno bez náhrady)*

6. Ustanovení odst. VIII.1. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

VIII.1. *Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:*

- a) cena za poskytnutí částí plnění ÚS – po předání konečné verze územní studie objednateli*
- b) cena za poskytnutí částí plnění DUSP a za poskytnutí částí plnění zajištění SpP – 45% ceny po předání a převzetí verze DUSP k připomínkám objednatele, 45% ceny po předání a převzetí konečné verze DUSP, 10 % ceny po nabytí právní moci společného povolení.*
- c) cena za poskytnutí částí plnění DVD – 90 % ceny po předání a převzetí konečné verze DVD, 10 % ceny po výběru zhotovitele stavby.*

Zhotovitel je oprávněn fakturovat poměrnou část za plnění písm. b) a c) tohoto odstavce za jednotlivé stavební objekty tak, jak je uvedeno v bodě 1.6. této smlouvy.

7. Původní přílohy Smlouvy č. 5, 6 a 8 se nahrazují přílohami č. 3, 4 a 5 tohoto dodatku.

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Smluvní strany Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

příloha č. 1	Návrh změny č.1
příloha č. 2	Stanovisko ke změně č.2
příloha č. 3	Harmonogram postupu projekčních prací
příloha č. 4	Specifikace týmů projektantů
příloha č. 5	Seznam poddodavatelů

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/149 konané dne 12.05.2021.

V Brně dne 26.5.2021



za Objednatele

Mg. [redacted] vedoucí Odboru sportu
MMB



V Brně dne 11.5.2021



za Zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík, jednatel Arch.Design, s.r.o.





Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

Telefon: +

Fax: +

NÁVRH NA ZMĚNU Č.1

Akce:	Anthropos, sportovní areál, Brno - Pisárky			Číslo listu	1
Stupeň:	STUDIE, DUSP, DPS	Zakázkové číslo:	B-20-084-000	Datum vyhotovení a předání	19.02.2021
Popis změny:				Zpracoval:	Radoslav Novotný

V průběhu zpracování dokumentace (přepracování územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) byly provedeny průzkumné práce, jejichž závěry mají vliv na rozsah díla:

1. Zvětšení rozsahu geologického průzkumu v souvislosti s nestabilitou svahu.

Z důvodu minimalizace rizika nestability svahu, na kterém jsou umístěny nové objekty, byl geologem a statikem nařízen dlouhodobý monitoring jeho nestability a jeho podrobnější průzkum oproti standardním rozsahům IGP a HGP. V rámci geologických prací budou realizovány inklinometrické (monitorovací vrty).

Vícepráce nemají vliv na úpravu termínů

Cenová změna stanovena rozpočtem geologických prací (viz příloha č.1 Cenová kalkulace - položkový rozpočet)..... **216 800,- Kč**

2. Havarijní stav konstrukcí objektů tělocvičny a střelnice.

Stavebně technický průzkum stávajících objektů tělocvičny a střelnice identifikoval havarijní stav stropních a střešních konstrukcí objektů, který vyžaduje jejich kompletní, nebo částečnou výměnu. Projekční zpracování nových konstrukcí vyvolá zhotoviteli nepředpokládané zvýšení projekčních nákladů.

Vícepráce nemají vliv na termíny

Cenová změna stanovena z nárůstu objemů dle Sazebníku UNIKA viz příloha č.2 - Kalkulace ceny **347 850,- Kč**

Cenová změna celkem: 564 650,-Kč



STANOVISKO KE ZMĚNĚ Č.2

Akce:	Anthropos, sportovní areál, Brno - Pisárky		Číslo změnového listu	2	
Stupeň:	STUDIE, DUSP, DPS	Zakázkové číslo:	B-20-084-000	Datum vyhotovení a předání	19.02.2021
Popis změny:				Zpracoval:	Radoslav Novotný

V průběhu zpracování dokumentace (přepracování územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) byly vzneseny nové požadavky investora nad rámec zadání, které mají vliv na rozsah díla a termíny jeho dokončení.

1. Změna vydání povolení stavby sloučeným územním a stavebním povolením

Z důvodu potřeby zkrácení termínu dokončení dokumentace rozhodl objednatel o změně způsobu projednání dokumentace formou společného územního a stavebního povolení. Zhotovitel prověřil na klíčových správních úřadech možnost povolení stavby tímto způsobem a nebyly shledány zásadní důvody ani rizika, které by zkrácení termínu dokončení dokumentace vyloučily.

Výsledná cena projektu se sníží. Pracnost i čas dokončení projektu je menší o projednání dokumentace pro územní rozhodnutí, ale mírně se zvýší o pracnost projednání dokumentace pro sloučené stavební a územní rozhodnutí oproti projednání dokumentace pro stavební povolení.

Navržené úpravy termínů viz příloha č.2 - Harmonogram

Cenová změna (snížení) stanovena individuální kalkulací dle hodinových sazeb UNIKA viz příloha č.1
Kalkulace ceny - 369 300,- Kč

2. Zvětšení rozsahu lezeckých stěn

V průběhu zpracování aktualizace územní studie formulovali objednatelem zapojení zástupci horolezeckého svazu požadavky na rozsah lezeckých stěn na úrovni národního lezeckého centra. V zadávací studii byl ve svahu v blízkosti objektu Zázemí pro sportovce umístěn 1 lezecký objekt odhadovaného objemu cca 5 700 m³. Nové požadavky definovali zástupci na jeden výškový objekt pro obtížnostní lezení a jeden horizontální objekt pro bouldering s integrovaným zázemím. Tento koncept byl objednatelem odsouhlasen k zapracování do dokumentace. Výsledný stav objemu lezeckých objektů se zázemím je cca 13 800 m³. Uvedený nárůst rozsahu objektů má vliv na pracnost zpracování dokumentace ve všech fázích projektu, tedy i na zvýšení projekčních nákladů a prodloužení termínu zpracování.

Navržené úpravy termínů viz příloha č.2 - Harmonogram

Cenová změna stanovena z nárůstu objemů dle Sazebníku UNIKA viz příloha č.1 Kalkulace ceny
..... 927 100,- Kč

3. Zvětšení objektu Zázemí pro sportovce



V průběhu zpracování aktualizace územní studie formuloval objednatel zapojený zástupce fotbalového svazu stavební program objektu zázemí, který byl větší, než v zadávací studii. Po zdůvodnění potřebnosti ze strany zástupce malého fotbalu objednatel odsouhlasil stavební program do dokumentace.

V zadávací studii byly umístěny 2 objekty zázemí pro sportovce, jeden dvoupodlažní a druhý jednopodlažní. Odhadovaný objem obou objektů byl cca 12 200 m³. Zhotovitelem navržené sloučení obou objektů do jednoho bylo objednatel v průběhu zpracování studie odsouhlaseno. Zhotovitel zpracoval požadavky stavebního programu do dokumentace v rozsahu cca 80%. Po odsouhlasení upravené územní studie objednatel rozhodl o přesunutí zázemí pro in-line a MBK z objektu střelnice do objektu zázemí malého fotbalu, čímž došlo k jeho dalšímu zvětšení. Výsledný objem objektu zázemí pro sportovce je cca 23 550 m³. Uvedený nárůst rozsahu objektu má vliv na pracnost zpracování dokumentace ve všech fázích projektu a nepředpokládané zvýšení projekčních nákladů a prodloužení termínu zpracování.

Navržené úpravy termínů viz příloha č.2 - Harmonogram

Cenová změna stanovena z nárůstu objemů dle Sazebníku UNIKA viz příloha č.1 Kalkulace ceny
..... 2 432 650,- Kč

4. Přeprocování návrhu dle nových požadavků pro in-line okruhy a lezecké centrum.

V čase již značně rozpracované dokumentace úpravy územní studie byly ze strany konzultanta pro in-line sporty zásadně změněny limitní hodnoty délky silničního in-line okruhu, které nemohly být v rozpracovaném návrhu dodrženy. Objednatel požadavky odsouhlasil a Zhotovitel dokumentaci přepracoval.

Po odsouhlasení upravené územní studie objednatel rozhodl o přesunutí zázemí pro in-line a MBK z objektu střelnice do objektu zázemí malého fotbalu. Na základě toho bylo nutné již odsouhlasené dispozice střelnice a zázemí fotbalu přepracovat.

Vícepráce nemají vliv na úpravu termínů

Cenová změna stanovena individuální kalkulací dle hodinových sazeb UNIKA viz příloha č.1 Kalkulace ceny 40 100,- Kč

Cenová změna ceny

celkem: 3 030 550,-Kč

Specifikace týmu projektantů

Vedoucí realizačního týmu:

Zástupce vedoucího realizačního týmu:

Člen týmu:

Člen týmu:

Člen týmu odpovědný za projektování sportovišť

Člen týmu odpovědný za projektování umělé lezecké stěny

Člen týmu odpovědný za projektování bruslařské in-line dráhy

Člen týmu odpovědný za projektování hřiště na malou kopanou



Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky**Seznam poddodavatelů**

<i>Pol.</i>	<i>Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo PODDODAVATELE</i>	<i>Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem</i>
1.	A PLUS a.s. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3541 Sídlo firmy: Česká 154/12, 602 00 Brno IČ: 26236419	Část: Stavební a architektonické řešení (dílní části)
2.	SIPROS, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 5089 Sídlo firmy: Rašelinová 2283/4, 628 00 Brno IČ: 454 78 414	Část: Dopravní stavby
3.	Projekty PO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 11290 Sídlo firmy: Příkop 6, 602 00 Brno IČO: 489 07 898	Část: Požární bezpečnost stavby
4.	AZ klima, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6471 Sídlo firmy: Tuřanka 115a, 627 00 Brno IČO: 247 72 631	Část: Vytápění, vzduchotechnika
5.	SP statika s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 30724 Sídlo firmy: Žižkova 5, 602 00 Brno IČO: 25528921	Část: Statika a dynamika staveb
6.	Ing. ██████████ Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákonu nezapsaná v obchodním rejstříku. Sídlo (provozovna): Slavičkova 9, 638 00 Brno IČO: 72481331	Část: Sadové úpravy
7.	Ing. ██████████ Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákonu nezapsaná v obchodním rejstříku. Sídlo firmy: Fanderlíkova 15, 616 00 Brno,	Část: Inženýrská činnost
8.	HP Consult, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 311121 Sídlo firmy: Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha IČO: 63486938	Část: Zdravotní technika
9.	EL4ING, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86117 Sídlo firmy: Mlýnská 543, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 036 50 375	Část: Elektrotechnická zařízení (silnoproud, slaboproud)
10.	Průzkumy staveb s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 69577 Sídlo firmy: Lísky 1000/44, 624 00 Brno IČO: 29268125	Část: Stavebně technický a památkový průzkum

11.	Linio Plan, s.r.o. Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55650 Sídlo firmy: Sochorova 23, 616 00 Brno IČ: 27738809 DIČ: CZ27738809	Část: Mosty a inženýrské konstrukce
12.	Puttner, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32941. Sídlo firmy: Šumavská 416/15, 602 00 Brno IČO: 25552953 DIČ: CZ25552953	Část: Technologická zařízení staveb