


EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRWZJ  
MMOPP00LRWZJ

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 04.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„Přestupní místo Opava východ – ul. Skladištní“

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení HTCZ + MO pro realizaci „Přestupního terminálu Skladištní“ společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
Účastníci společnosti:  
Vedoucí společník: **HOCHTIEF CZ a.s.**  
Sídlo: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**  
IČ: **46678468**



DIČ: **CZ46678468**

Divize: **HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, se sídlem Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava**

Datová schránka: **p49cezi**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

Druhý společník: **MORYS s.r.o.**

Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**

IČ: **42864771**

DIČ: **CZ42864771**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**

Datová schránka: **2tcnqr9**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále oba účastníci společnosti jako „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Přestupní místo Opava východ – ul. Skladištní“ (PID smlouvy: MMOPP00LRVJY) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 09.03.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRW95) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.



### Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je odkop zeminy pod nově budovaným objektem parkovacího domu včetně uložení výkopku na mezideponii a poplatků za skládku, a to včetně zohlednění množství zeminy s podílem nebezpečných látek na základě laboratorních výsledků odebraných vzorků;
- dojde ke změně materiálu zásypu kanalizačních jam a rýh, a to na betonový recyklát frakce 0- 63 mm pro stavební objekty SO 301 – Kanalizace v ulici Skladištní a stavební objekt 302 – Odvodnění pozemního parkoviště.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	158.958.377,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	3.667.929,01 Kč
- nová celková cena díla	162.626.306,01 Kč
- DPH 21 %	34.151.524,26 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>196.777.830,27 Kč</b>

(slovy: jedno sto devadesát šest milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc osm set třicet a 27/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.05.2021, č. usnesení 3105/72/RM/21/1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí




bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 04. 06. 2021

V Ostravě dne 1.6.2021






Za obědnatele

primátor



Za zhotovitele



Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "terminálu Skladištní"

**Rekapitulace objektů pro Dodatek č.2**  
**Stavba: Přestupní místo Opava východ - ulice Skladištní**

Celková cena dodatku č.2: 3 667 929,01  
 Celková cena dodatku č.2 vč.DPH: 4 438 194,10

Celková cena dodatku č.2: 3 667 929,01  
 Celková cena dodatku č.2 vč.DPH: 4 438 194,10

Objekt	Popis	SOD	SOD vč.DPH	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2 bez DPH	DPH k sčítání č.2	Dodatek č.2 vč. DPH	SOD vč. dodatku č.2	Cena díla vč.DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	8 509 047,80	10 295 947,84	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-210 000,00	-1 210 000,00	7 509 047,80	9 085 947,84
SO 001	Demolice drobných objektů a příprava území	2 008 389,94	2 430 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 389,94	2 430 151,83
SO 001.1	Příprava území pro CETIN	79 868,27	96 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 868,27	96 640,61
SO 101.1	Řešení uličního prostoru ulice Skladištní	8 799 735,01	10 647 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 735,01	10 647 679,36
SO 101.3	Veřejné parkoviště	3 088 778,21	3 749 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 778,21	3 749 521,63
SO 301	Kanalizace v ul. Skladištní	6 845 821,38	8 283 443,87	4 779 169,07	-2 314 200,24	2 464 968,83	517 643,45	2 982 612,28	9 310 790,21	11 266 056,15
SO 302	Odvodnění pozemního parkoviště	1 800 982,79	2 179 164,98	425 604,10	-207 089,40	218 514,70	45 888,09	264 402,79	2 019 477,49	2 443 567,76
SO 303	Dešťová kanalizační přípojka PD	287 061,52	347 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 061,52	347 344,44
SO 304	Spašková kanalizační přípojka PD	127 322,80	154 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 322,80	154 060,59
SO 351	Přeložka vodovodního řádu - stavba linového investora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 352	Úprava vodovodní přípojky	42 422,81	51 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,81	51 331,60
SO 353	Vodovodní přípojka PD	39 870,08	48 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 870,08	48 242,80
SO 411	Přeložka kabelů NN SZDC	532 767,80	644 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 767,80	644 649,04
SO 451	Veřejné osvětlení ulice Skladištní	1 638 801,13	1 982 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 801,13	1 982 949,37
SO 452	Přeložka VQ SZDC	529 955,76	641 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 955,76	641 246,47
SO 461	Přeložka sítě elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 462	Přípojka OpavaNET	403 287,72	487 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 287,72	487 978,14
701.1A	Parkovací dům - stavební část	105 681 354,48	127 874 438,92	1 984 445,48	0,00	1 984 445,48	416 733,55	2 401 179,03	107 665 799,96	130 275 617,95
701.1B	Zdravotně technická instalace	2 099 622,72	2 540 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 622,72	2 540 543,49
701.1C	Slaboproudá elektroinstalace	5 689 036,06	6 883 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 036,06	6 883 733,63
701.1D	Slaboproudá elektroinstalace	3 511 451,50	4 248 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 451,50	4 248 856,32
701.1E	Vzduchotechnika	801 316,70	999 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 316,70	999 593,21
701.1F	Parkovací systém	2 362 527,20	2 858 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 527,20	2 858 657,91
701.1G	Ventilovní zpevněné plochy	682 725,02	789 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 725,02	789 797,27
701.2A	Stavební část	925 691,98	1 120 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 691,98	1 120 087,30
701.2B	Slaboproudá elektroinstalace	131 401,55	158 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 401,55	158 995,88
SO 701.3	Požární nádrž	1 491 886,83	1 805 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 886,83	1 805 183,06
SO 751	Oplocení parkoviště	113 863,66	137 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 863,66	137 775,03
SO 752.1	Oplocení města	243 408,77	294 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 408,77	294 524,61
SO 801	Vegetační úpravy ulice Skladištní	107 144,11	129 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 144,11	129 644,37
SO 801.1	Vegetační úpravy ulice Skladištní - v 1. roce	130 273,80	157 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 273,80	157 631,30
SO 801.2	Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 2. roce	134 286,60	162 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 286,60	162 486,79
SO 801.3	Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 3. roce	138 293,00	167 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 293,00	167 334,53
CELKEM		158 958 377,00	192 339 636,17	7 189 218,65	-3 521 289,64	3 667 929,01	770 265,09	4 438 194,10	162 626 306,01	196 777 830,27



Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "terminálu Skladištní"

### Příloha ke změně č.1

Přestupní místo Opava východ - ulice Skladištní

SO 701.1 Parkovací dům

701.1A Parkovací dům - stavební část

701.1A 1 984 445,48

Stavba:

Objekt:

Rozpočet

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	g	10	10
			<b>Zemní práce</b>				<b>1 984 445,48</b>	
A	122201103R00		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	M3	1 610,15	114,00	183 557,10	RTS 2021/1
			Celková kubatura dle geodetického zaměření: 2664 m3					
			Odpočty z objektu SO 001:					
			Frézování zpěvných ploch asfaltových - 265,4					
			Vybourání části konstrukcí železobeton - 100,0					
			Odstranění podkladů zpěvných ploch z kameniva nestmeleného -398,1					
			Sejmuli ornice z lesní půdy -106,0					
			Sejmuli drnu -178,35					
5	162701105R00		Odstranění krytu zpěvných ploch z dlažebních kostek -6,0					
			do 10 000 m	M3	1 610,15	320,20	515 570,03	SoD
6	162701109R00		Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	32 203,00	8,10	260 844,30	SoD
			Přemístění výkopku za každý další km do 20 km. = 1610,15*20					
B	162301101R00		Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	M3	1 610,15	95,90	154 413,39	RTS 2021/1
C	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 610,15	26,50	42 668,98	RTS 2021/1
D	167151113		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	1 610,15	66,20	106 591,93	RTS 2021/1
G	199000005R00		Poplatky za skládku zeminy 1- 4. 90% objemu výkopů. 90% z celkové kubatury odkopávek. = 1610*90%=1.449m3 = 2*1449m3=2.898,27 tun	T	2.898,27	122,20	354 168,59	SoD
E	10000R		Poplatky za skládku zeminy s podílem nebezpečných látek. 10% objemů výkopů 10% z celkové kubatury odkopávek. = 1610*10%=161,015m3 = 2*161,015m3=322,03 tun	T	322,03	1 138,50	366 631,16	R položka



Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "Termináru Skladištní"

**Příloha ke změně č.2 - vícepráce**

**SO 301 4 779 169,07**

Stavba: SO 301 Kanalizace v ul. Skladištní

Rozpočet: SO 301 Kanalizace v ul. Skladištní

Poř. číslo	Kód položky	Varia nta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					<b>349 192,31</b>
1	014101	C	POPLATKY ZA SKLADKU			125,30	349 192,31	SoD
	1		Zemní práce					<b>4 429 976,76</b>
6	132735		HĹOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	2 786,85	906,80	2 526 558,21	SoD
A	17581		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	2 786,85	683,00	1 903 418,55	OTSKP
			zásyp ryh betonovým recyklatem se zhutněním, včetně dovozu, frakce 0-63 mm					



Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "terminálu Skladištní"

**Příloha ke změně č.2 - méněpráce**

Stavba:

Rozpočet: SO 301 Kanalizace v ul. Skladištní

SO 301 -2 314 200,24

Poř. číslo	Kód položky	Varia nta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
		1	Zemní práce					
5	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-2 786,85	685,70	-2 314 200,24	SoD
7	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-2 786,85	144,70	-1 910 943,05	SoD
							-403 257,20	SoD

Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "terminálu Skladistiřní"

**Přiloha ke změně č.2 - vícepráce**

Stavba:

Rozpočet: SO 302 Odvodnění pozemního parkoviště

SO 302 425 604,10

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					32 630,63
1	014101	C	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	260,42	125,30		32 630,63
	1		Zemní práce					
4	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	215,87	772,30		392 973,47
6	132735		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	44,55	1 086,20		166 716,40
A	17581		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	260,42	683,00		48 390,21
			zásyp ryh betonovým recyklováním, včetně dovozu, frakce 0-63 mm					177 866,86
								OTSKP

Sdružení HTCZ + MO pro realizaci "terminálu Skladistiňi!"

### Příloha ke změně č.2 - méněpráce

Rozpočet: SO 302 Odvodnění pozemního parkoviště

Stavba:

SO 302 -207 089,40

Poř. číslo	Kód položky	Varia nia	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem
			Zemní práce				10
3	13173		HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I	M3	-215,87	611,80	-207 089,40
5	13273		HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TR. I	M3	-44,55	838,10	-132 069,27
7	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNIM	M3	-260,42	144,70	-37 337,36
							-37 682,77
							SoD