



Stejnopis č.

Dodatek č. 1

k objednávce č. OBJ/INV/21/08/00296/2019 ze dne 6. 9. 2019, k zhotovení nové projektové dokumentace pro výstavbu budovy hasičské zbrojnice v Praze 13 – Třebonicích.

pro stavbu č. 42973 Výstavba has. zbrojnice Praha 13

uzavřený, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 48981

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně objednávky č. **OBJ/INV/21/08/00296/2019** ze dne 6. 9. 2019 takto:

I. Předmět plnění:

Na základě rozhodnutí investora o zlevnění realizace objektu přístavby hasičské zbrojnice projektant přepracuje dokumentaci pro výběr zhotovitele. Toto zlevnění bude řešeno zejména změnou nosného systému objektu. Původní navržený konstrukční systém dřevostavby bude nahrazen zděným systémem.

II. Termín plnění:

Termín plnění se upravuje takto:

1. **Zhotovení nové DVZ – 12 týdnů od zveřejnění Dodatku č.1 Objednávky v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazku nad 50 000,-Kč bez DPH. Platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přiče mž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v RS MVČR.**

Dokumentace bude předána před výběrem zhotovitele 2x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi, po výběru zhotovitele 4x v tištěné verzi

2. **Zhotovení dokumentace pro změnu stavby ZSPD – 4 týdny po vyzvání, včetně projednání změny stavby před dokončením a získání souhlasu se změnou stavby před dokončením.**

III. Cena:

Původní cena bude navýšena takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Cena stávající objednávky	460 000,00 Kč	96 600,00 Kč	556 600,00 Kč
DVZ	381 000,00 Kč	80 010,00 Kč	461 010,00 Kč
AD	79 000,00 Kč	16 590,00 Kč	95 590,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	460 000,00 Kč	96 600,00 Kč	556 600,00 Kč
Z TOHO:			
Nová DVZ	310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč
Projektová dokumentace ZSPD	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč
Inženýrská činnost ZSPD	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Cena obj. vč. Dodatku č. 1	920 000,00 Kč	193 200,00 Kč	1 113 200,00 Kč
Zbývá uhradit	539 000,00 Kč	113 190,00 Kč	652 190,00 Kč

Fakturace proběhne na základě předávacích protokolů (DVZ a ZSPD), respektive kopie souhlasu se změnou stavby před dokončením (inženýrská činnost ZSPD).

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

VII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního
MHMP

DODAVATEL SLUŽEB

BOMART spol. s r.o.

Martin
Závodný

Digitálně podepsal
Martin Závodný
Datum: 2021.06.03
13:26:59 +02'00'

Podpis: _____

Ing. Martin Závodný

jednatel společnosti

Podepsáno elektronicky