

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3054 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S64005630020

ev. č. registru VZ: 64020114

číslo jednací: 9633/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnosti OTÚ Mostek-Horka“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 3297

zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 15. 4. 2020

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: 19-2372690267/0100

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2020/1011/0520

uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky“ uzavřené dne 23. 7. 2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 2 a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2: 10 778 359,04 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2: 346 860,00 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1: -10 431 499,04 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet ke změnovému listu, který obsahuje soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 5) Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3
Příloha č. 2 položkový rozpočet k ZL č. 2

V Hradci Králové dne 4. 6. 2021
Za objednatele:

V Pardubicích dne 2. 6. 2021
Za zhotovitele

Otisk razítka:

Otisk razítka:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3

Kód: 64020114

Zakázka: Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky

Místo: Mostek - Horka u St. Paky

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Prodin, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady zakázky celkem 217 197 854,12

OBJ	Materiál objednatele	905 430,00
PS 01-01-01	Zabezpečovací zařízení, km 67,60 - km 75,60	105 061 763,11
SO 01-10-01	Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60	4 292 032,98
SO 01-10-01.1	Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60	62 261 048,67
SO 01-11-01	Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60	178 367,42
SO 01-12-01	Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany	178 367,42
SO 01-12-02	Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany	383 888,51
SO 01-13-01	Železniční přejezd P5242, ev.km 69,419	333 610,62
SO 01-13-02	Železniční přejezd P5243, ev.km 69,854	478 808,28
SO 01-13-03	Železniční přejezd P5245, ev.km 70,384	1 698 214,65
SO 01-13-04	Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851	58 580,40
SO 01-13-05	Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977	2 104 902,78
SO 01-13-06	Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505	180 657,07
SO 01-14-01	Výstroj trati, km 67,60 - km 75,60	3 705 982,68
SO 01-20-01-01-01	Železniční most v ev. km 70,207	3 273 454,14
SO 01-20-02-01	Železniční most v ev. km 71,306	2 583 538,80
SO 01-20-03-01-01	Železniční most v ev. km 72,874	3 404 043,13
SO 01-20-04-01	Železniční most v ev. km 73,289	1 168 681,42
SO 01-21-01-01	Propustek v km 68,024	856 512,57
SO 01-21-02-01	Propustek v km 68,325	764 293,51
SO 01-21-03-01	Propustek v km 68,970	1 655 920,54
SO 01-21-04-01	Propustek v km 69,411	1 190 649,17

SO 01-21-05-01	Propustek v km 72,253	139 241,31
SO 01-21-06-01	Propustek v km 72,409	5 926 251,37
SO 01-21-07-01	Propustek v km 74,358	689 772,19
SO 01-21-08-01	Propustek v km 74,747	1 128 504,39
SO 01-21-09-01	Propustek v km 74,846	1 150 599,85
SO 01-21-10-01	Propustek v km 75,315	3 358 554,00
SO 01-55-01	Úprava kabelové trasy, km 67,600-km 75,600	8 086 183,14
SO 98-98	Všeobecný stavební objekt	905 430,00

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 9716/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky****Číslo registru: 64020114****Číslo původní Smlouvy: S64005630020****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2****Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60

SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60

SO 01-13-03 - Železniční přejezd P5245, ev. km 70,384

SO 01-13-05 - Železniční přejezd P5249, ev. km 73,977

SO 01-20-03-01 - Železniční most v ev. km 72,874

SO 01-20-04-01 - Železniční most v ev. km 73,289

SO 01-21-05-01 - Propustek v km 72,253

SO 01-21-06-01 - Propustek v km 72,409

SO 01-55-01 - Úprava kabelové trasy, km 67,600 - km 75,600

SO 98-98 - Všeobecný stavební objekt

Iniciátor změny: objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 13. 11. 2020, xxx**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám**Stručný popis změny:****SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - 75,60**

- Pro překlenutí původních svarů v navazujících úsecích bylo v projektové dokumentaci uvažováno s rezervou na výměnu kolejnicových pásů. Tato rezerva nebyla kompletně dočerpána. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Byla provedena změna technologie svařování, kdy byly místo odtavovacích svarů zřízeny svary termitové. Důvodem této úpravy byla změna etapizace zřizování bezстыkové koleje, která byla vyvolána požadavkem na postupné uzávěry železničních přejezdů od obyvatel dotčených obcí. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Na základě pochůzky se zástupcem SŽG byl optimalizován počet a druh osazených zajišťovacích značek. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Z důvodu úpravy dodávek svrškového materiálu od objednatele nebyly betonové pražce přepraveny z Chlumce nad Cidlinou, jak předpokládala projektová dokumentace, ale byly použity pražce z lokálních rezerv Správy tratí Hradec Králové. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Oproti předpokladu z projektové dokumentace bylo odvezeno a zlikvidováno menší množství betonových pražců a zajišťovacích značek. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - 75,60

- V projektové dokumentaci bylo na zřízení ochrany zemních svahů uvažováno s rezervou na přesahy mezi plochou upravovaného terénu a původním terénem. Tato rezerva nebyla kompletně dočerpána. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-13-03 - Železniční přejezd P5245, ev. km 70,384

- Projektová dokumentace uvažovala o oboustranném provedení hrany napojení mezi novým asfaltovým krytem a původní vozovkou. Mezi vlastníkem navazující komunikace a objednatelem však bylo na místě stavby dohodnuto jednostranné provedení. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-13-05 - Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977

- Spotřeba materiálu pro vytvoření žlábků pro okolek byla ve skutečnosti nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-20-03-01 - Železniční most v ev. km 72,874

- Skutečná výměra provedených prací a spotřeby materiálu pro opravu mostu v km 72,874 byla ve skutečnosti nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-20-04-01 - Železniční most v ev. km 73,289

- Skutečná výměra provedených prací a spotřeby materiálu pro opravu mostu v km 73,289 byla ve skutečnosti nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-21-05-01 - Propustek v km 72,253

- Skutečná výměra provedených prací a odpadního materiálu pro opravu propustku v km 72,253 byla ve skutečnosti nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-21-06-01 - Propustek v km 72,409

- Skutečná výměra provedených prací pro opravu propustku v km 72,409 byla ve skutečnosti nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01-55-01 - Úprava kabelové trasy, km 67,600 - 75,600

- Na základě vyjádření vlastníků sítí, které bylo součástí projektové dokumentace, se předpokládalo, že dojde v průběhu provádění stavebních prací na několika místech ke kolizím se stávajícími kabelovými trasami. Jelikož tento předpoklad byl naplněn pouze částečně, nebyly položky k přeložení stávajících tras plně využity. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 98-98 - Všeobecný stavební objekt

- Uvedené méněpráce v pol. č. 28 týkající se technického projektu a zaměření zabezpečovacího zařízení jsou způsobeny méněpracemi uvedenými v SO 01-55-01. Méněpráce v pol. č. 4 jsou způsobeny nedočerpáním rezervy projektanta, kdy nebyla zapotřebí dodatečná kontrola PPK. Méněpráce v pol. č. 11 vznikly chybou objednatele při dodatečné úpravě rozpočtu stavby spojené se změnou rozsahu stavby.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 226 022 123,35 Kč

Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 2 (bez rezervy a bez DPH): 227 629 353,16 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 346 860,00 Kč, tj. 0,15 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 10 778 359,04 Kč, tj. 4,74 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -10 431 499,04 Kč tj. -4,58 % z ceny dle SOD.

Celkový objem změn dle § 222 odst. 4: 4,89 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01-01-01	905 430,00	0,00	0,00	905 430,00
SO 01-10-01	105 252 735,46	346 860,00	537 832,35	105 061 763,11
SO 01-10-01.1	4 292 032,98	0,00	0,00	4 292 032,98
SO 01-11-01	62 563 910,91	0,00	302 862,24	62 261 048,67
SO 01-12-01	178 367,42	0,00	0,00	178 367,42
SO 01-12-02	178 367,42	0,00	0,00	178 367,42
SO 01-13-01	383 888,51	0,00	0,00	383 888,51
SO 01-13-02	333 610,62	0,00	0,00	333 610,62
SO 01-13-03	481 353,23	0,00	2 544,95	478 808,28
SO 01-13-04	1 698 214,65	0,00	0,00	1 698 214,65
SO 01-13-05	72 690,40	0,00	14 110,00	58 580,40
SO 01-13-06	2 104 902,78	0,00	0,00	2 104 902,78
SO 01-14-01	180 657,07	0,00	0,00	180 657,07
SO 01-20-01-01-01	3 705 982,68	0,00	0,00	3 705 982,68
SO 01-20-02-01	3 273 454,14	0,00	0,00	3 273 454,14
SO 01-20-03-01-01	2 584 189,68	0,00	650,88	2 583 538,80
SO 01-20-04-01	3 404 117,67	0,00	74,54	3 404 043,13
SO 01-21-01-01	1 168 681,42	0,00	0,00	1 168 681,42
SO 01-21-02-01	856 512,57	0,00	0,00	856 512,57
SO 01-21-03-01	764 293,51	0,00	0,00	764 293,51
SO 01-21-04-01	1 655 920,54	0,00	0,00	1 655 920,54
SO 01-21-05-01	1 191 354,50	0,00	705,33	1 190 649,17
SO 01-21-06-01	139 241,60	0,00	0,29	139 241,31
SO 01-21-07-01	5 926 251,37	0,00	0,00	5 926 251,37
SO 01-21-08-01	689 772,19	0,00	0,00	689 772,19
SO 01-21-09-01	1 128 504,39	0,00	0,00	1 128 504,39
SO 01-21-10-01	1 150 599,85	0,00	0,00	1 150 599,85
SO 01-55-01	12 545 476,00	0,00	9 186 922,00	3 358 554,00
SO 98-98	8 818 839,60	0,00	732 656,46	8 086 183,14
Celkem	227 629 353,16	346 860,00	10 778 359,04	217 197 854,12

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 21. 5. 2021 Podpis:

xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 24. 5. 2021 Podpis:

xxx

Jméno: Datum: 24. 5. 2021 Podpis:

xxx

3) Stanovisko Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 27. 5. 2021 Podpis:

xxx

4) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 25. 5. 2021 Podpis:

xxx

5) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 25. 5. 2021 Podpis:

xxx

6) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis:

xxx

7) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis:

xxx

8) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Jméno:

xxx

Doporučuji

Datum: 31. 5. 2021

Nedoporučuji

Podpis:

9) Stanovisko NPI:

Jméno:

xxx

Doporučuji

Datum: 31. 5. 2021

Nedoporučuji

Podpis:

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Jméno:

xxx

Schvaluji

Datum: 31. 5. 2021

Zamítám

Podpis

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 2

Příloha č. 2 Stanovisko podpory TDS

Příloha č. 3 Stanovisko autorského dozoru projektanta

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
 Název PS, SO: **SO 01-10-01-Železniční svršek, km 67,60–km 75,60**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
14	5907025420	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryzkové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m							0,00	0,00	0,00	
24	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délek do 150 m tv. S49	svar							0,00	0,00	0,00	
33	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus							0,00	0,00	0,00	
34	5962119000	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus							0,00	0,00	0,00	
35	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřbové značky	kus							0,00	0,00	0,00	
53	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t							0,00	0,00	0,00	
43	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t							0,00	0,00	0,00	
44	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t							0,00	0,00	0,00	
45	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t							0,00	0,00	0,00	
48	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t							0,00	0,00	0,00	
52	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t							0,00	0,00	0,00	
25	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar							0,00	0,00	0,00	Dle původní smlouvy
26	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar							0,00	0,00	0,00	Dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-190 972,35	346 860,00	537 832,35	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
 Název PS, SO: **SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
22	5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2							0,00	0,00	0,00	
23	5964137000	Georožez základní	m2							0,00	0,00	0,00	

29	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-302 862,24	0,00	302 862,24	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-13-03 - Železniční přejezd P5245, ev.km 70,384**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
12	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m							0,00	0,00	0,00	
15	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3							0,00	0,00	0,00	
22	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-2 544,95	0,00	2 544,95	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-13-05 - Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
5	92594213R	Ocelový úhelník pro vytvoření žlábků pro okolek	m							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-14 110,00	0,00	14 110,00	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-20-03-01-01 - Železniční most v ev. km 72,874**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
29	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3							0,00	0,00	0,00	
80	62857020.R	pás těžký asfaltový, schválený systém SŽ	m2							0,00	0,00	0,00	
35	911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg							0,00	0,00	0,00	

36	911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg							0,00	0,00	0,00	
37	13010560.R	ocel jakosti S235JR	t							0,00	0,00	0,00	
50	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m2							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-650,88	0,00	650,88	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-20-04-01 - Železniční most v ev. km 73,289**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
63	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2							0,00	0,00	0,00	
64	69311087	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1200g/m2	m2							0,00	0,00	0,00	
50	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-74,54	0,00	74,54	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-21-05-01 - Propustek v km 72,253**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
6	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t							0,00	0,00	0,00	
53	9909000100R	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-705,33	0,00	705,33	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-21-06-01 - Propustek v km 72,409**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
18	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-0,29	0,00	0,29	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
Název PS, SO: **SO 01-55-01 - Úprava kabelové trasy, km 67,600-km 75,600**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
1	460150063R	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině	m							0,00	0,00	0,00	
2	460560163R	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m							0,00	0,00	0,00	
3	7491251025R	Uložení plastového žlabu do zemní trasy	m							0,00	0,00	0,00	
4	7492652010R	Přeložení kabelů 4- a 5-žilových Al do 25 mm ²	m							0,00	0,00	0,00	
5	7590525220R	Přeložení kabelu návěštního s jádry 0,4 a 0,6 mm Cu TCEKEZE do 25 XN	m							0,00	0,00	0,00	
6	7590525230R	Přeložení kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE	m							0,00	0,00	0,00	
7	7590525250	Montáž spojek se spojováním žil zátkami spojky rovné metalického DK do 11 čtyřek	kus							0,00	0,00	0,00	
8	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil	kus							0,00	0,00	0,00	
9	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m							0,00	0,00	0,00	
10	7593505200	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového	kus							0,00	0,00	0,00	
13	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus							0,00	0,00	0,00	
14	R1	Dodatečná ochrana stávajících sítí (přechodů) pod koleji	kus							0,00	0,00	0,00	
15	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m							0,00	0,00	0,00	
16	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m							0,00	0,00	0,00	
17	7492600200	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25	m							0,00	0,00	0,00	
18	7590520624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 10 x 4 x 0,8	m							0,00	0,00	0,00	
19	7590520424	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,6 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,6	m							0,00	0,00	0,00	
20	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA	kus							0,00	0,00	0,00	
21	7492103550	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-35mm ² AL+Cu	kus							0,00	0,00	0,00	
26	7491201091	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus							0,00	0,00	0,00	
27	7491201095	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus							0,00	0,00	0,00	
28	7590105426R	Ball Marker - kabelový označnick	kus							0,00	0,00	0,00	
32	7598025010	Měření místních kabelů zkrácené v obou směrech za provozu 5 čtyřek (na začátku)	úsek							0,00	0,00	0,00	
33	7598025010R	Měření místních kabelů zkrácené v obou směrech za provozu 5 čtyřek (na konci)	úsek							0,00	0,00	0,00	
41	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus							0,00	0,00	0,00	
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-9 186 922,00	0,00	9 186 922,00	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**
 Název PS, SO: **SO 98-98 - Všeobecný stavební objekt**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotk a	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
28	023111001R	Projektové práce Technický projekt, zaměření ZZ	km							0,00	0,00	0,00	
4	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km							0,00	0,00	0,00	
11	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-732 656,46	0,00	732 656,46	
										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	
Celková cena										-10 431 499,04	346 860,00	10 778 359,04	

Stanovisko podpory TDI k změnovému listu č.2

Stavba – „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky“

Změnový list č2 týkající se objektu

- SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60**
- SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60**
- SO 01-13-03 - Železniční přejezd P5245, ev. km 70,384**
- SO 01-13-05 - Železniční přejezd P5249, ev. km 73,977**
- SO 01-20-03-01 - Železniční most v ev. km 72,874**
- SO 01-20-04-01 - Železniční most v ev. km 73,289**
- SO 01-21-05-01 - Propustek v km 72,253**
- SO 01-21-06-01 - Propustek v km 72,409**
- SO 01-55-01 - Úprava kabelové trasy, km 67,600 - km 75,600**
- SO 98-98 - Všeobecný stavební objekt**

Všechny změny jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. U objektu SO 01-10-01 železniční svršek, km 67,60 – km 75,60 vznikly vícepráce v důsledku změny technologie svařování vyvolané etapizací stavby. U ostatních výše uvedených objektů jsou vykazovány méněpráce. Méněpráce vznikly na základě rozdílu výkazu výměr projektu a skutečného množství provedeného na stavbě.

Změna nemění celkovou povahu díla. Zároveň celková hodnota změny je menší než 10 % původní ceny zakázky. A tak návrh změn splňuje podmínky § 222 odst. 4 výše uvedeného zákona. Podpora TDI **souhlasí** s předloženým Změnovým listem č.2.

V Praze dne 9.5.2021

technická podpora investora

**TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.**
Moskevská 532/60
Praha 10 PSČ 101 00
IČ: 24831832



www.tymdi.cz rykl@tymdi.cz

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

SŽDC s.o.
Oblastní Ředitelství Hradec Králové
Správa tratí Hradec Králové

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

03.07.2021

Příloha č.3: Stanovisko autorského dozoru (AD) ke změnóvému listu č.2 stavby:

64020114 – Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky

Za dodavatele výkonu autorského dozoru (AD) stavby „**Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky**“ **souhlasíme** s činnostmi provedenými a vykazovanými v rámci Změnóvého listu č.2 výše zmíněné stavby.

Změnóvý list č.2 se týká stavebního objektu:

- SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60**
- SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60**
- SO 01-13-03 - Železniční přejezd P5245, ev. km 70,384**
- SO 01-13-05 - Železniční přejezd P5249, ev. km 73,977**
- SO 01-20-03-01 - Železniční most v ev. km 72,874**
- SO 01-20-04-01 - Železniční most v ev. km 73,289**
- SO 01-21-05-01 - Propustek v km 72,253**
- SO 01-21-06-01 - Propustek v km 72,409**
- SO 01-55-01 - Úprava kabelové trasy, km 67,600 - km 75,600**
- SO 98-98 - Všeobecný stavební objekt**

Vykonané a vykazované činnosti nejsou v rozporu se schváleným projektem stavby (PS) a nemají vliv na celkovou koncepci a funkčnost stavby.

Za dodavatele výkonu AD:

PRODIN a.s., Pardubice



PRODIN

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1616373

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 50b70ed2-339a-4c9b-8edd-31895340d8ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 09:27:01



f0be2504-fa97-4eba-a152-8dad0ffe95ba