



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPŽP 2014+PO1		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> Valašská Bystřice čp. 225, 756 27				
Investor:	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b> Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž		Datum: dle zápisu ve SD		
Název akce: <b>Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota</b> Registrační číslo projektu: 1190400138					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Změna stoky AB – mezi šachtou Š 55 až Š 52</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Před zahájením stavby provedl zhotovitel vytýčení stávajících inženýrských sítí, při čemž bylo zjištěno, že by muselo dojít ke směrovému posunu stoky AB mezi Š 55 a Š 52 v délce 78,5 m DN 600, a to z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu dle prostorové normy ČSN 73 6005. Daný úsek měl být dle PD realizován jako rekonstrukce ve stávající trase kanalizace metodou výkopu a postupné výměny potrubí a šachet tedy bez nutnosti územního řízení, což by v případě posunu trasy mimo trasu stávající kanalizace neplatilo. Aby se stavba vyhnula novému povolovacímu procesu, bylo dohodnuto, že daný úsek bude opraven bezvýkopovou technologií pomocí sanačního rukávce a sanací stávajících revizních šachet. Změna nemá vliv na sledovaný indikátor délek dle projektu.					
Přílohy -					
Důvod vícepráce / méněpráce: <b>odhadované snížení ceny je cca xxx. Kč</b>					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: <b>COMMODUM, spol. s r.o.</b> , Valašská Bystřice čp. 225, 756 27					



**Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnovým listem souhlasím.**  
**xxx, DORRES s.r.o.**

Datum a podpis, razítko: .....

**Stanovisko projektanta stavby: Se změnovým listem souhlasím. VH atelier, spol. s r.o.**

Datum a podpis, razítko: .....

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST NPŽP 2014+PO1</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.,</b> Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum:	Dle zápisu ve SD	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 28.1.2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna stoky AB – mezi šachtou Š 55 až Š 52</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Před zahájením stavby provedl zhotovitel vytýčení stávajících inženýrských sítí, při čemž bylo zjištěno, že by muselo dojít ke směrovému posunu stoky AB mezi Š 55 a Š 52 v délce 78,5 m DN 600, a to z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu dle prostorové normy ČSN 73 6005. Daný úsek měl být dle PD realizován jako rekonstrukce ve stávající trase kanalizace metodou výkopu a postupné výměny potrubí a šachet tedy bez nutnosti územního řízení, což by v případě posunu trasy mimo trasu stávající kanalizace neplatilo. Aby se stavba vyhnula novému povolovacímu procesu, bylo dohodnuto, že daný úsek bude opraven bezvýkopovou technologií pomocí sanačního rukávce a sanací stávajících revizních šachet.</p> <p>Změna nemá vliv na sledovaný indikátor délek dle projektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
xxx Kč	xxx Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
xxx Kč	<b>nemění se</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	