

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo původní smlouvy: CES 2954/19

a

**KOMASTAV DS s.r.o.**

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25476696, DIČ: CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení : ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Konikem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem  
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou  
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 1.2.1. Termín provedení díla – čl.7, bod 7.8.3  
Původní termín dokončení díla byl 5 měsíců od předání staveniště t.j do **23.12.2020**  
Dodatkem č.1 byl termín dokončení prodloužen o 160 dnů – tj. do 31.5.2021  
S ohledem na změny se z důvodu jiného technického řešení přes soukromý pozemek a nevhodné klimatické podmínky termín dokončení prodlužuje takto: **o 30 dnů tj. do 30.6.2021**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.


## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

  
20.6.2021

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Jan  
jednatel s  
KOMAS

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

KOMASTAV DS s.r.o.  
Revoluční 551/6  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 254 76 696 ②

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 2/2021	
Zhotovitel:	Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 20.5.2021	
Název akce: UL019017 Malečov, Němčí, od VDJ – rekonstrukce vodovodů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny : <b>IO 01 řad V1</b> Z důvodu nevhodných klimatických podmínek došlo k podmáčení pozemků s mezideponií vytěženého materiálu. Na tento pozemek není možné zajíždět těžkou technikou bez proschnutí půdy. . Zároveň vzhledem k prováděným ručním výkopům ve velmi kamenitých horninách na pozemku 14/1 k.ú. Němčí u Malečova nebude možné stihnout termín dle SoD.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny <b>0.00 Kč</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>1 639 463,03 Kč Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>do 30.6.2021 t.j. o 30 ( třicet ) kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou nedojde k povýšení ani snížení ceny této stavby realizované dle § 222 odst.4					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
<div style="text-align: right;">   20.5.2021 </div>					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.5.21

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum 20.5.2021

Datum 20.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.