

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 05202400011 - Oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020

(č.05202400011/2)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa:	Úřad městské části Brno-Židenice Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	Mgr. Aleš Mrázek, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. (Brno-město)
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Zuzana Pěňčíková, investiční a stavební referent, tel.: ██████████ Ing. Bohumír Bílý, investiční a stavební referent, tel: ██████████

(„objednatel“)

a

Název:	CERGOMONT s.r.o.
Sídlo:	Sukova 1052/6, Blansko, 678 01
IČO:	46993223
DIČ:	CZ46993223
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8683
Zastoupen:	Ing. Josef Vrba, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 05202400011 na VZ „Oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020“ ze dne 12.10.2020, (dále jen „SoD“) následovně:
- 1.2. V čl. 8 Doba plnění bod 8.1 se posunuje konečný termín ze 180 kalendářních dní o 20 kalendářních dní na 200 kalendářních dní. Důvody pro posunutí termínu jsou u bytu na ul. Krásného 26, byt č. 22 z důvodu vedených rozvodů vody a plynu přes sousední bytovou jednotku, jejíhož nájemníka se nepodařilo opakovaně kontaktovat a tudíž nebylo možné provést nutné úkony pro opravu předmětné bytové jednotky a u bytu na ul. Zábrdovická 14, byt č. 6 z důvodu vyvolání většího množství víceprací a avizovaného zpoždění dodávek materiálu od zahraničního dodavatele. Příloha č. 2 SoD – časový harmonogram se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku, kde je upraven časový harmonogram s prodloužením o 20 kalendářních dní.
- První věta čl. 8. bodu 8.1 SoD se tak ruší a nahrazuje se větou:
- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, nejpozději však do 200 kalendářních dní od zahájení díla.*
- 1.3. V příloze č. 3 SoD – Seznam bytů se mění označení u dvou bytových jednotek z důvodu, že bylo zjištěno, že při přípravě veřejné zakázky došlo k administrativní chybě a v příloze č. 3 SoD jsou chybně označena čísla bytových jednotek na ul. Jílkova 185 a Strakatého 9. V příloze č. 3 SoD se tímto dodatkem mění u položky č. 1 Jílkova 185 číslo bytu z č. 8 na č. 7 a u položky č. 29 na ul. Strakatého 9 číslo bytu z č. 30 na č. 18.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel.
- 2.4. Tento dodatek byl schválen na 8/57. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 31.5.2021, bod č. 15.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, která nahrazuje přílohu č. 2 SoD.

V Brně



Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ
objednatel

V Brně



Ing. Josef Vrba, jednatel
zhotovitel