

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/75 ze dne 11. 12. 2020 na provedení stavebních prací na dílo „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“ (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: **Město Bílina**
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: [REDACTED]
email: ePodatelna@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo: NATURTEP spol. s.r.o.
Údolí 632/16, Dubí, 417 01
IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25432

zastoupení pro věci smluvní: Petr Macháček – jednatel společnosti
zastoupení pro věci technické: Miroslav Macháček – jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „**Opravu ochozu radniční věže MěÚ Bílina**“ uzavřené dne 11. 12. 2020 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu použití jiného typu lešení, změnám v typu oplechování a zateplení ochozu na základě požadavků NPÚ a prodloužení termínu dokončení díla.

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. IV odst. 4.2. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 12. 2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. IV odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zahájení realizace díla: **převzetím staveniště**

Kompletní dokončení díla: **55 pracovních dnů od předání staveniště, nejpozději však do 23. 07. 2021.**

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 12. 2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

II.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **745.772,90 Kč** (slovy: sedm set čtyřicet pět tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a devadesát haléřů)

21 % DPH **156.612,31 Kč**

(slovy: jedno sto padesát šest tisíc šest set dvanáct korun českých a třicet jedna haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **902.385,21 Kč**

(slovy: devět set dva tisíc tři sta osmdesát pět korun českých a dvacet jedna haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami“

II.2. Změny provedené tímto dodatkem jsou uvedeny v příloze č. 1 (Změnový list).

Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

III.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

III.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 03. 06. 2021, č. usnesení 696.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 07.06.2021

Město Bílina

V Bílině dne 07.06.2021

NATURTEP spol. s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Petr Macháček
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód:

Stavba: Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

KSO:

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				147 355,37
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	147 355,37		30 944,63
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		178 300,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

Místo: Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů	147 355,37
---------------------------	-------------------

Oprava Radniční věže MÚ Bílina - přípočet	319 458,73
---	------------

Oprava Radniční věže MÚ Bílina - odpočet	-172 103,36
--	-------------

KRYCÍ LIST PRÍPOČTU

Stavba:

Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

KSO:

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 21.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Cena bez DPH		319 458,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 458,73 0,00	21,00% 15,00%	67 086,33 0,00
Cena s DPH		v CZK	386 545,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

21.5.2021



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - PŘÍPOČTU

Stavba:

Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

Datum: 21.05.2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

#ODKAZ!

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ - PŘÍPOCET

Stavba:

Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

Datum: 21.05.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 458,73

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

X	K	94132000R	Montáž prostorového ochranného lešení ochozu - atyp
X	K	94132000R	Pronájem ochranného lešení ochozu
X	K	94132000R	Demontáž prostorového ochranného lešení ochozu - atyp
X	M	NC 0000.7	montáž a oprava soklu - dle stanoviska památkářů

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

X	K	764238456	Oplechování římsy ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm /32,96*1,10/
X	K	764332403	Příplatek za hnědé zbarvení měděného plechu
X	K	764356412	Lemování sloupků zábradlí z nerezového plechu délky obvodu do 200 mm
57	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m

KRYCÍ LIST ODPOČTU

Stavba: Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

JKSO:

Místo:

Bílina

CC-CZ:

Datum: 21.05.2021

Objednatel:

Město Bílina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ:

27347311

DIČ:

CZ27347311

Náklady z rozpočtu	-172 103,36
--------------------	-------------

Cena bez DPH	-172 103,36
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-172 103,36	-36 141,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-208 245,07
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

Místo: Bílina

Datum: 21.05.2021

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-172 103,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-125 102,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-125 102,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-47 000,96

764 - Konstrukce klempířské

-47 000,96**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****-172 103,36**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava Radniční věže MÚ Bílina - OCHOZ +29,60 m

Místo: Bílina

Datum: 21.05.2021

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-172 103,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-125 102,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-125 102,40

7	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	
8	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD	m2	

9	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	
38	M	NC 0000.6	montáž a dodávka kotveného soklu XPS se stěrkou, sítí a soklovou omítkou, komplet dle PD	m2	

PSV - Práce a dodávky PSV

-47 000,96

764 - Konstrukce klempířské

-47 000,96

56	K	764232435	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm	m	
57	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	

