

Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-752/2020/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 120 012

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800 / 500 353 0005

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. – Česká Lípa hl.n.“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] 603
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: 272441512/0300 vedený u Československé obchodní banka, a.s.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu plnění 2. a 3. dílčí etapy.

Projekční práce byly přerušeny pokynem objednatele dne 11. října 2020, a to z důvodu, že během projektových prací byla zjištěna ekonomická nerentabilita projektu. Následně došlo k přepočítávání EH a hledání vhodné varianty řešení.

Na základě pokynu objednatele č.j. 7735/2021-SŽ-OŘ-HKR-OPS ze dne 23.04.2021 došlo k obnovení projekčních prací, jelikož zahrnutím nových benefitů a přepočtem EH byla potvrzena ekonomická rentabilita předmětné akce. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel aktualizuje položkové rozpočty dle aktuálního platného OTSKP 2020 a souhrnný rozpočet přepočítá na aktuální cenovou úroveň 2021.

Na základě výše uvedených informací se strany dohodly na posunutí termínu 2. a 3. DE o 8 měsíců - termín 2. dílčí termín se posouvá na 12.6.2021 (15 měsíců od nabytí účinnosti SOD) a 3. dílčí na 12.9.2021 (18 měsíců od nabytí účinnosti SOD). V posunutí dílčích etap je zohledněna délka přerušování prací a časová náročnost na úpravu souhrnných a položkových rozpočtů a tím plynoucí úpravy projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené se upravují čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy o dílo. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-752/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádsti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

4. dílčí etapa – ukončení díla	3 měsíce (předpoklad 03/2022 – 05/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
---	--	---	---

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-752/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Datum: 2021.06.03
09:55:09 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1621028

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7d7a3b1-7e5f-4d50-9675-2e7ba73da289

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 15:51:00



f65b217a-dda4-4e60-a47e-bacb632854b6