

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ  
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI  
STAVBY**

*pro soubor staveb s názvem zakázky:*

**„Výstavba PZS přejezdu P7691 v km 10,986 trati Bruntál – Malá Morávka“  
„Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka“  
„Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4043/2020

*Sub. ISPROFIN:*

„Výstavba PZS přejezdu P7691 v km 10,986 trati Bruntál – Malá Morávka“ 5813530040

„Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka“ 5813530046

„Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka“ 5813530044

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:** Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 520440

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta **pro soubor staveb s názvem zakázky: „Výstavba PZS přejezdu P7691 v km 10,986 trati Bruntál – Malá Morávka“, „Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka“ a „Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka“**, která byla uzavřena dne 2.11.2020 a nabyla účinnosti dne 02.11.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě místního šetření ze dne 18.05.2021 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy na 9 měsíců od účinnosti smlouvy, tj. o 2 měsíce. Důvodem prodloužení je dohodnutá změna technického řešení, která si vyžádá i změnu Rozhodnutí DÚ ohledně změny zabezpečení úroňových přejezdů.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4.

## Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v ~~harmonogramu~~ ~~obsaženém~~ v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „*Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla*“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.“*

## 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ~~ve znění předchozího dodatku~~ nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven v **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 7.6.2021

V Praze dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ladislav Beran**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 1**

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

**Harmonogram plnění a fakturace:**

(fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně):

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

**1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH všech tří staveb k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

**2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti všech tří staveb**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

**3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci staveb

- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací staveb (předpoklad 4 měsíce v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbách dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem staveb

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbách a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci každé stavby za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení, plnění díla (pro každou stavbu jednotlivě):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit pro jednotlivé výše uvedené stavby samostatně, a to:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
  - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
  - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě