

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 122 - Komunikace - dopravní značení - město

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 122 - Komunikace - dopravní značení - město

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 122/003

Číslo ZBV:

008.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

S ohledem na několikanásobně větší počet uzavírek pro odstřely oproti zadání, budou na základě požadavků DOSS a zefektivnění uzavírky zřizovány pomocí dálkově ovládaných závor a proměnného dopravního značení. Původně měly uzavírky probíhat jen výjimečně (o víkendech či letních prázdninách).

Nyní jsou naplánovány na každý den (i vícekrát za den) po dobu cca 9 měsíců.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 390 660,05	1 390 660,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno Mgr. David Fiala

datum

2.4.2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

18.5.2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

6.4.2021

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 008

Evidenční číslo a název Stavby: 2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 122 - Komunikace - dopravní značení - město Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 122 - Komunikace - dopravní značení - město								Změna soupisu prací (SO/PS)  003					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	914921.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
15	914921.B	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
16	914923R.A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ											
17	951231.A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT											
18	951231.B	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT											
19	951231.C	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT											
20	951231.D	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT											
21	951236R.	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD MON NA PORT											
22	96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
<b>Nové položky</b>													
25	3N.	Provizorní závorový systém											
<b>Celkem</b>								1 822 500,02	0,00	1 390 660,05	3 213 160,07	1 390 660,05	76,31
<b>Všechny změny celkem</b>								1 822 500,02	0,00	5 208 088,70	7 030 588,72	5 208 088,70	285,77

Za Zhotovitele:

Datum:

7.4.20

Za Objednatele:

Datum: