

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Uzavřený mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „objednatel“)

a

David Syrovátka

se sídlem: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstavba muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „**Smlouva o dílo**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. října 2020, realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektíl architekti s.r.o.**, IČ: [redacted] (dále též „**dílo**“). Následně objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. října dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro vyhotovení díla o 92 dní a dne 22.12.2020, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 78 dní, a to zejména z důvodu, že osoby uvedené v tomto dodatku č. 1, jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele byly v zákonem stanovené karanténě z důvodu pandemie COVID-19 a tedy došlo k zásahu vyšší moci, kterou strany nemohly jakkoliv předvídat a nebylo fakticky z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v pandemii COVID-19 a související povinnosti karantény možno plnit předmět Smlouvy o dílo a dále dle dodatku č. 2 z důvodu trvání vyšší moci – výjimečného stavu a celosvětové pandemie COVID-19, kdy nezaviněním smluvních stran došlo k situaci, objednatel nemůže získat potřebné zápůjčky exponátů, které mají být instalovány spolu s předmětem díla, tak i dochází ke značným celosvětovým zpožděním dodávek audiovizuálních technologií, které jsou předmětem díla, jakož i nepředpokladatelnému uzavření institucí, které mají zapůjčit exponáty, které se mají stát součástí výstavního fundusu (předmětu díla).

Dále došlo dne 2.3.2021 k uzavření dodatku č. 3, kdy však prokazatelně trval stav celosvětové pandemie COVID-19 a trvání nouzového stavu dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kdy tento nouzový stav byl v České republice ukončen až dne 11.4.2021.

2. Objednatel a zhotovitel jsou nuceni opětovně konstatovat, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „**koronavirus**“) a současně tedy i **celosvětové pandemie** onemocnění COVID-19, **kdy tento stav skončil až 40 dní po uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a to až do 11.4.2021 (půlnoci)**. Na straně objednatele a zhotovitele došlo v době trvání smlouvy z důvodu nákazy či zákonem stanovené povinnosti izolace osob, a současně **z důvodu celosvětového trvání pandemie COVID-19 jsou celosvětově výrazně opožděny dodávky zboží, nejen audiovizuálního zařízení, které je součástí fundusu, ale i nezaviněné zpoždění dodávek materiálu dodavatelů zhotovitele, neboť i tito byli bez dalšího shora uvedeným nouzovým stavem a celosvětovou pandemií výrazně dotčeni.**

Ode dne uzavření dodatku č. 3, tedy ode dne 2.3.2021 trval nouzový stav do 11.4.2021, tedy 40 dní a po tuto dobu byly obě smluvní strany omezeny z důvodu vyšší moci, který žádná ze stran nemohla jakkoliv předvídat.

Shora uvedený stav nadále způsoboval situaci, kdy je nepředvídatelně omezena možnost přejímat jednotlivé etapy díla, a tedy nemožnost realizovat navazující etapy díla, na straně objednatele; a

Značná nemožnost koordinace realizace jednotlivých prací na díle, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a

Značně omezená možnost koordinace jednotlivých prací na díle a navazujících činností a etap díla, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně zhotovitele; a
a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla jako celku

a současně

vzhledem k tomu, že je předmětná pandemie celosvětového charakteru, tak

- objednatel se dostává do situace, kdy nemohl nadále včasné získat zápůjčky exponátů, které mají být součástí fundusu vyhotovovaného zhotovitelem, a
- zhotovitel bez svého zavinění eviduje značné zpoždění dodávek technologií, zejména pak audiovizuálních zařízení z dodavatelských zemí zpravidla v Asii, a
- trvalo nepředpokladatelné uzavření zahraničních institucí, které mají poskytovat exponáty, které jsou součástí fundusu a tedy objednatel tyto nemůže včasné zajistit a zhotovitel včasné instalovat, a

kdy zhotovované dílo - fundus, je z velké části vyráběn jako součást exponátů a audiovizuálních prvků.

(uvedené též jako „Vyšší moc“).

Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, kdy z důvodu dlouhodobého trvání nouzového stavu, celosvětové pandemie a Vyšší moci nelze, bez zavinění kterékoliv smluvní strany, dílo dokončit v dříve sjednaném termínu.

3. Ze shora uvedených důvodů popsaných v tomto Dodatku se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
4. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento Dodatek č. 4, nestanoví-li tento Dodatek č. 4 jinak.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany sjednávají z důvodu Vyšší moci tento Dodatek:

Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 4 (tedy důvodu Vyšší moci) se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo nejpozději do **40 dní ode dne podpisu tohoto dodatku, kdy se jedná o dobu,**

po kterou trval výjimečný stav v České republice ode dne uzavření dodatku č. 3 do 11.4. 2021 (včetně).

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 14. května 2021



.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.



.....
David Syrovátka