

Finanční plán

Kód stavby: Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 3. etapa
 Začátek projektu: 28.06.2021
 Konec projektu: 29.08.2021
 Vytisknuto: 31.05.2021
 Výtisk: KR05

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	28.06.2021 - 04.07.2021	05.07.2021 - 11.07.2021	12.07.2021 - 18.07.2021	19.07.2021 - 25.07.2021	26.07.2021 - 01.08.2021	02.08.2021 - 08.08.2021	09.08.2021 - 15.08.2021	16.08.2021 - 22.08.2021	23.08.2021 - 29.08.2021
VZ20210026	Česka Lípa - základní umělecká škola – výměna rozvodů ZTI – 3. etapa		28. 6. 2021	29. 8. 2021	63,00	1 844 121,04	177 562,69	35 558,25	115 636,57	387 643,61	495 211,86	113 241,07	151 178,38	195 820,41	172 268,20
SO 701	SO 701 STAVEBNÍ OBJEKT		28. 6. 2021	29. 8. 2021	63,00	1 801 065,04	164 615,99	31 581,55	111 659,87	383 666,91	491 235,16	109 264,37	147 201,68	191 843,71	169 995,80
SO 701.1	SO 701.1 STAVEBNÍ OBJEKT		28. 6. 2021	29. 8. 2021	63,00	1 035 027,89	164 615,99	31 581,55	100 129,04	150 082,59	35 051,38	44 526,16	147 201,68	191 843,71	169 995,80
HSV	Práce a dodávky HSV		28. 6. 2021	12. 8. 2021	46,00	240 972,87	154 186,84	11 449,63	935,28	935,28	24 622,22	34 097,00	14 746,61	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce		30. 6. 2021	9. 7. 2021	10,00	17 528,74	8 764,37	8 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28. 7. 2021	11. 8. 2021	15,00	71 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23 686,94	33 161,72	14 212,16	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		28. 6. 2021	29. 8. 2021	2,00	44 259,58	44 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy		28. 6. 2021	12. 8. 2021	46,00	6 146,15	935,28	935,28	935,28	935,28	935,28	935,28	534,45	0,00	0,00
997	Přesun sutě		28. 6. 2021	2. 7. 2021	5,00	98 477,63	98 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		30. 6. 2021	9. 7. 2021	10,00	3 499,95	1 749,98	1 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		10. 7. 2021	29. 8. 2021	51,00	700 192,62	0,00	9 702,76	88 764,60	138 718,15	0,00	0,00	122 025,92	181 414,55	159 566,64
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		17. 7. 2021	22. 7. 2021	6,00	35 924,46	0,00	0,00	11 974,82	23 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Konstrukce suché výstavby		10. 7. 2021	24. 7. 2021	15,00	72 770,71	0,00	9 702,76	33 959,66	29 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské		17. 7. 2021	22. 7. 2021	6,00	128 490,34	0,00	0,00	42 830,11	85 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic		20. 8. 2021	27. 8. 2021	8,00	158 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 388,64	98 981,06
781	Dokončovací práce - obklady		12. 8. 2021	19. 8. 2021	8,00	244 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 025,92	122 025,92	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry		28. 8. 2021	29. 8. 2021	2,00	9 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,89
784	Dokončovací práce - malby a tapety		28. 8. 2021	29. 8. 2021	2,00	50 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 933,69
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		28. 6. 2021	29. 8. 2021	63,00	93 862,40	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16	10 429,16
SO 701.2	SO 701.2 STŘECHA		23. 7. 2021	5. 8. 2021	14,00	454 182,43	0,00	0,00	0,00	146 662,14	280 317,21	27 203,08	0,00	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV		23. 7. 2021	26. 7. 2021	4,00	182 406,56	0,00	0,00	0,00	146 662,14	35 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		23. 7. 2021	25. 7. 2021	3,00	39 428,86	0,00	0,00	0,00	39 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Přesun sutě		23. 7. 2021	26. 7. 2021	4,00	142 977,70	0,00	0,00	0,00	107 233,28	35 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		26. 7. 2021	5. 8. 2021	11,00	271 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	244 572,79	27 203,08	0,00	0,00	0,00
712	Povlakové krytiny		26. 7. 2021	2. 8. 2021	8,00	36 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,22	4 501,17	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné		26. 7. 2021	28. 7. 2021	3,00	79 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Konstrukce suché výstavby		29. 7. 2021	31. 7. 2021	3,00	7 592,06	0,00	0,00	0,00	7 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské		3. 8. 2021	5. 8. 2021	3,00	4 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,61	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské		26. 7. 2021	2. 8. 2021	8,00	143 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125 596,08	17 942,30	0,00	0,00	0,00
SO 701.3	SO 701.3 ZTI		17. 7. 2021	3. 8. 2021	18,00	311 854,72	0,00	0,00	11 530,83	86 922,19	175 866,57	37 535,13	0,00	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV		17. 7. 2021	18. 7. 2021	2,00	11 530,83	0,00	0,00	11 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		17. 7. 2021	18. 7. 2021	2,00	3 065,65	0,00	0,00	3 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Přesun sutě		17. 7. 2021	18. 7. 2021	2,00	8 465,18	0,00	0,00	8 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		19. 7. 2021	3. 8. 2021	16,00	300 323,89	0,00	0,00	0,00	86 922,19	175 866,57	37 535,13	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné		19. 7. 2021	21. 7. 2021	3,00	8 357,35	0,00	0,00	0,00	8 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		22. 7. 2021	25. 7. 2021	4,00	78 564,84	0,00	0,00	0,00	78 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		26. 7. 2021	29. 7. 2021	4,00	75 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		30. 7. 2021	3. 8. 2021	5,00	93 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 302,70	37 535,13	0,00	0,00	0,00
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace		30. 7. 2021	31. 7. 2021	2,00	43 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	43 056,00	12 946,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	2 272,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	43 056,00	12 946,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	3 976,70	2 272,40
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		28. 6. 2021	29. 6. 2021	2,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	13 455,00	1 569,75	1 569,75	1 569,75	1 569,75	1 569,75	1 569,75	1 569,75	1 569,75	897,00
VRN4	Inženýrská činnost		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	8 970,00	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	598,00
VRN5	Finanční náklady		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	8 970,00	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	598,00
VRN7	Provozní vlivy		28. 6. 2021	26. 8. 2021	60,00	2 691,00	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	179,40

Ing. Michal Balčík
 Digitálně podepsal
 Ing. Michal Balčík
 Datum: 2021.05.31
 11:44:32 +02'00'