

Číslo smlouvy Objednatele: 5620054089 (ORG 2330)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2045152

### Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně“

### Smluvní strany

#### Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 107-12 83 99 02 47/0100  
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1 a, 639 00 Brno – Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Miloš Konec, technický ředitel

Ing. Miloš Konec, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Ing. Miloš Konec, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a  
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

#### CERGOMONT s.r.o.:

Zastoupena: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem  
Se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko  
IČO: 469 93 223  
DIČ: CZ46993223  
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město  
Číslo účtu: 263314829/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

#### I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620054089 u Objednatele a č. 2045152 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2021.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 13. 5. 2021, vícepráce v objemu 218 164,53 Kč bez DPH,
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 3 a 4 ze dne 13. 5. 2021, méněpráce v objemu -117 252,90 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

## II. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1) Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 3 ze dne 13. 5. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 3 a 4 ze dne 13. 5. 2021. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.

**2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	3 286 503,37 Kč
DPH	<u>690165,71 Kč</u>
cena celkem včetně DPH	3 976 669,08 Kč

**3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	3 161 091,24 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	218 164,53 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	-117 252,90 Kč
cena za zhotovení stavby dle dodatku č.2 celkem bez DPH	3 262 002,87 Kč
DPH	<u>685 020,60 Kč</u>
cena za zhotovení stavby dle dodatku č.2 celkem vč. DPH	3 947 023,47 Kč

**4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 10. 3. 2021 a změnových listů č. 3 a 4 ze dne 13. 5. 2021.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

změnový list č. 3 ze dne 13. 5. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
změnový list č. 4 ze dne 13. 5. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou:  
změnový list č. 3 ze dne 13. 5. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
změnový list č. 4 ze dne 13. 5. 2021 včetně položkového rozpočtu změn



**Doložka:**

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/154 dne 9. 6. 2021.

V Brně dne 9. 6. 2021



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Blansku dne 9. 6. 2021





za Zhotovitele

Ing. Josef Vrba  
jednatel  
CERGOMONT s.r.o.

### Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH	poznámka
Z3	-104 953,37	-22 040,21	-126 993,58	218 164,53	45 814,55	263 979,08	113 211,16	23 774,34	136 985,50	
Z4	-12 299,53	-2 582,90	-14 882,43		0,00	0,00	-12 299,53	-2 582,90	-14 882,43	
	-117 252,90	-24 623,11	-141 876,01	218 164,53	45 814,55	263 979,08	100 911,63	21 191,44	122 103,07	





## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně" (ORG2330) ÚSEK: souhrn vše ASŘ	3	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY finální	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: CERGOMONT s.r.o KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: 13.5.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: finální dopočítané méněpráce, vícepráce DOTČENÉ MÍSTO: souhrn, viz soupis prací ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Eduardem Štěrβάkem. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Architektonicko-stavební řešení – méněpráce a vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění stavby byly zjištěny rozdíly ve výměrách oproti výkazu výměr, upřesnily a doladily detaily ohledně funkčnosti, sjednocení designu, vyzorkovaly a upřesnily skladby, techn. postupy, které vyvolají změnové řízení. Jedná se především o: <b>Architektonicko-stavební řešení – méněpráce</b> – spotřeba betonu na základových pasech byla nižší, prostupy a chráničky se neřešily, podsyp 16-64 byl vynechán skrze skalnaté podloží (použila se frakce 8-32, resp 0-32), byla odečtena penetrace materiál a byla použita pro penetraci pouze voda skrze podklad na betonové bázi. <b>Architektonicko-stavební řešení – vícepráce</b> – frakce 0-32, pískování dle skutečných výměr, osekání a pasivace ocel výztuží + předního žebra a tribuny, byly obnažené a zrezlé ocelové výztuže, zemní práce a přemístění výkopků dle skutečnosti, oprava a nátěr přední strany tribuny.  Součástí přílohy č 7 a 9 jsou soupisy prací – položkové rozpočty, viz. „Architektonicko-stavební řešení – méněpráce a vícepráce“  [REDAKCE]		
POKYN VYDÁN [REDAKCE] DATUM: 13.5.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDAKCE] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně" (ORG2330)</b> Souhrn vše ASŘ	<b>3</b>		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 3	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: Mail	OD: CERGOMONT s.r.o DATUM: 13.5.2021 OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: finální dopočítané méněpráce, vícepráce. DOTČENÉ MÍSTO: souhrn, viz soupis prací ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Eduardem Štěrbákem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Architektonicko-stavební řešení – méněpráce a vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	218 164,53,- Kč	45 814,55,- Kč	263 979,08,- Kč
Méněpráce:	-104 953,37,- Kč	-22 040,21,- Kč	-126 993,58,- Kč
Rozdíl:	113 211,16,- Kč	23 774,34,- Kč	136 985,50,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
VYJÁDŘENÍ:		[REDACTED]	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 25.5.2021	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]	





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 086,02	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 199,27	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 837,83	27
98	Demolice	HSV			1 044,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 594,28	1
777	Finální stěrkové vrstvy	PSV			124 538,89	57
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 863,44	1
Cena celkem					218 164,53	100

## Položkový rozpočet

S:	ORG 2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 199,27</b>
1	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,77504	1 239,00	2 199,27
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>57 837,83</b>
21	216903111R00	Otryskání ploch pískem	m2	108,63400	532,41	57 837,83
		strop, podélná a příčná žebra : 99,8-37,246		62,55400		
		přední část tribuny : 1,44*32		46,08000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 594,28</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,79565	294,95	2 594,28
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,21 :				
		Součet: 8,79565 : 8,79565		8,79565		
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>1 044,80</b>
2	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	0,16000	6 530,00	1 044,80
		32*0,1*0,05		0,16000		
<b>Díl: 777</b>		<b>Finální stěrkové vrstvy</b>				<b>44 376,96</b>
3	783_S2.01	Pasivace ocelových výztuží	m2	4,80000	490,00	2 352,00
		včetně pomocného lešení :				
		Skladba :				
		- Weber REP ochrana ocel. výztuží :				
		32*0,1		3,20000		
		32*0,05		1,60000		
4	783_S2.02	Finální povrchová skladba S2	m2	46,08000	912,00	42 024,96
		přední část tribuny, včetně pomocného lešení. :				
		skladba S2: :				
		- finální nátěr :				
		- opravná stěrková hmota :				
		- penetrace vodou :				
		S2: :				
		přední část tribuny : 1,44*32		46,08000		
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>11 857,32</b>
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,14000	319,26	11 857,32
<b>Díl: 777</b>		<b>Finální stěrkové vrstvy</b>				<b>80 161,93</b>
45_1	783_S2	Finální povrchová skladba S2	m2	75,41600	1 062,93	80 161,93
		včetně pomocného lešení :				
		skladba S2: :				
		- silikátový lazurovací nátěr: :				
		- opravná stěrková hmota: :				
		- penetrace vodou :				
		strop, podélná a příčná žebra : 75,41600		75,41600		
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>16 228,70</b>
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,14000	337,80	12 545,89
7	59691001.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm	t	7,00000	240,00	1 680,00
8	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	6,90625	290,00	2 002,81
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 863,44</b>
9	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	13,90625	134,00	1 863,44

## Položkový rozpočet

S:	ORG 2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>04</b>	<b>Pomocné rozpočty</b>	<b>0,00</b>	<b>113 211,16</b>	<b>23 774,34</b>	<b>136 985,50</b>	<b>100</b>
D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - méněpráce bez nivelace	0,00	-104 953,37	-22 040,21	-126 993,58	-93
D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce	0,00	218 164,53	45 814,55	263 979,08	193
Celkem za stavbu		0,00	113 211,16	23 774,34	136 985,50	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 086,02	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-17 056,41	-15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 837,83	51
98	Demolice	HSV			1 044,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 129,23	-1
777	Finální stěrkové vrstvy	PSV			124 538,89	110
777_01	Finální stěrkové vrstvy	PSV			-81 974,18	-72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 863,44	2
Cena celkem					113 211,16	100

## Položkový rozpočet

S:	ORG2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 199,27</b>
1	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,77504	1 239,00	2 199,27
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>57 837,83</b>
21	216903111R00	Otryskání ploch pískem	m2	108,63400	532,41	57 837,83
				strop, podélná a příčná žebra : 99,8-37,246	62,55400	
				přední část tribuny: : 1,44*32	46,08000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 594,28</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,79565	294,95	2 594,28
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
1,21 :						
				Součet: 8,79565	8,79565	
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>1 044,80</b>
2	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	0,16000	6 530,00	1 044,80
				32*0,1*0,05	0,16000	
<b>Díl: 777 Finální stěrkové vrstvy</b>						<b>44 376,96</b>
3	783_S2.01	Pasivace ocelových výztuží	m2	4,80000	490,00	2 352,00
včetně pomocného lešení :						
Skladba: :						
- Weber REP ochrana ocel. výztuží :						
				32*0,1	3,20000	
				32*0,05	1,60000	
4	783_S2.02	Finální povrchová skladba S2	m2	46,08000	912,00	42 024,96
včetně pomocného lešení. :						
skladba S2: :						
- finální nátěr :						
- opravná stěrková hmota :						
- penetrace vodou :						
S2: :						
				přední část tribuny : 1,44*32	46,08000	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>11 857,32</b>
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,14000	319,26	11 857,32
<b>Díl: 777 Finální stěrkové vrstvy</b>						<b>80 161,93</b>
45_1	783_S2	Finální povrchová skladba S2	m2	75,41600	1 062,93	80 161,93
přední část tribuny, včetně pomocného lešení :						
skladba S2: :						
- silikátový lazurovací nátěr: :						
- opravná stěrková hmota: :						
- penetrace vodou :						
				strop, podélná a příčná žebra: : 75,41600	75,41600	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>16 228,70</b>
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,14000	337,80	12 545,89
7	59691001.AR	Recykát betonový fr. 0 - 16 mm	t	7,00000	240,00	1 680,00
8	59691002.AR	Recykát betonový fr.16 - 32 mm	t	6,90625	290,00	2 002,81
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 863,44</b>
9	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	13,90625	134,00	1 863,44

Včetně:

### Položkový rozpočet

S:	ORG2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

## Položkový rozpočet

S:	ORG2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-19 255,68</b>
7	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-1,43494	3 184,06	-4 568,94
2	279361821_V	Prostupy a chráničky v základech, vodovod	ks	-44,00000	191,15	-8 410,60
odhad - bude upřesněno dle skutečnosti :						
D.1.2.1.51 :						
vodovod :						
				-44		-44,00000
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 16-64, zpevňující	m3	-4,89983	1 280,89	-6 276,14
D.1.2.1.51 :						
				-0,2*0,85*(31,67-4,22)*1,05		-4,89983
<b>Díl: 777_01</b>		<b>Finální stěrkové vrstvy</b>				<b>-81 974,18</b>
45	783_S2	Finální povrchová skladba S2	m2	-75,41600	1 086,96	-81 974,18
včetně pomocného lešení.						
včetně pomocného lešení. :						
skladba S2: :						
- silikátový lazurovací nátěr: :						
- opravná stěrková hmota: :						
- penetrační nátěr: :						
				-75,41600		-75,41600
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 723,51</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-12,62421	294,95	-3 723,51
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
7,18 :						
				Součet: -12,62421		-12,62421





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-19 255,68	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 723,51	4
777_01	Finální stěrkové vrstvy	PSV			-81 974,18	78
Cena celkem					-104 953,37	100

## Položkový rozpočet

S:	ORG2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	D.1.2.1N	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-19 255,68</b>
7	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-1,43494	3 184,06	-4 568,94
16	279361821_V	Prostupy a chráničky v základech, vodovod	ks	-44,00000	191,15	-8 410,60

odhad - bude upřesněno dle skutečnosti :

D.1.2.1.51 :

vodovod :

-44

-44,00000

18	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 16-64, zpevňující	m3	-4,89983	1 280,89	-6 276,14
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

D.1.2.1.51 :

-0,2\*0,85\*(31,67-4,22)\*1,05

-4,89983

<b>Díl: 777_01</b>		<b>Finální stěrkové vrstvy</b>				<b>-81 974,18</b>
45	783_S2	Finální povrchová skladba S2	m2	-75,41600	1 086,96	-81 974,18

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení. :

skladba S2: :

- silikátový lazurovací nátěr: :

- opravná stěrková hmota: :

- penetrační nátěr: :

-75,41600

-75,41600

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 723,51</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-12,62421	294,95	-3 723,51

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,18 :

Součet: : -12,62421

-12,62421



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně" (ORG2330)</b> <b>ÚSEK: ZTI</b>	<b>4</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> finální ZTI	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>OD: CERGOMONT s.r.o</b> <b>DATUM: 13.5.2021</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b> <b>MAIL</b> [REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> finální dopočítané méněpráce v části ZTI <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> souhrn, viz soupis prací <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Eduardem Štěrbákem. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>ZTI méněpráce</b> “ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při kontrolních dnech se s uživatelem/objednatelem navrhla úprava oproti rozpočtu, spočívající neprovádění zkoušky kouřem, úpravě plochy před kabinkami, tj. že se nebude navážet ornice a osívat trávou v celé délce a šířce 1200mm. Dořeší si uživatel/objednatel samostatně. Součástí přílohy č 7 a 9 je soupis prací v části „ <b>ZTI méněpráce</b> “. <b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED] <b>DATUM: 13.5.2021</b> <b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	
[REDACTED] BRKOM, Ing. Lubomír Bezdina	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **ORG 2330**    **Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně**

**Objekt:**                    **03**                    **Změnové rozpočty**

**Rozpočet:**                **01N**                    **ZTI - méněpráce**

**Objednatel:**              **Statutární město Brno**  
**Dominikánské náměstí 196/1**  
**60200                    Brno**

**IČO: 44992785**  
**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel:**              **CERGOMONT s.r.o.**  
**Sukova 1052/6**  
**67801                    Blansko**

**IČO: 46993223**  
**DIČ: CZ46993223**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 391,30
PSV	-908,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-12 299,53</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-12 299,53 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-2 582,90 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-14 882,43 CZK**

v Blansku

dne 10.5.2021



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-11 391,30	93
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-908,23	7
Cena celkem					-12 299,53	100

## Položkový rozpočet

S:	ORG 2330	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně
O:	03	Změnové rozpočty
R:	01N	ZTI - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-11 391,30</b>
12	PC02	Zpětné navezení ornice do výkopu	m2	-45,00000	225,40	-10 143,00
		-30*1,5		-45,00000		
13	PC03	Nové osetí trávou, nová zeleň	m2	-45,00000	27,74	-1 248,30
		-30,0*1,5		-45,00000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-908,23</b>
32	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	-42,50000	21,37	-908,23