

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 1027-2020-544202 ze dne 5. 10. 2020

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím pobočky
Svitavy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Ondra, odborný rada

Tel.: +xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: l.ondra@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal

Ing. František Hanousek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu:

231956210/0300

IČ/DIČ:

29186404 / CZ29186404

Tel., mobil:

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

gksfyds

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „**PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II – část A**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení o 4 měsíce. Během zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že záměr zasahuje i do cizích pozemků, bude tedy nutné zhotovit geometrický plán a provést směnu (zajistí obec Třebařov). Dále je v prostoru zátopy nová skládka zeminy, která v době zaměření výškopisu v lokalitě nebyla. Bude tedy dopracováno nové zaměření výškopisu (zajistí obec Třebařov).

Na základě geotechnického průzkumu bude rovněž upravena trasa cesty C2 včetně sanace přilehlého svahu.

Plnění bude po dohodě s Povodím Moravy s.p. rozšířeno o zpevnění koryta v úseku pod výpustí z poldru do stávajícího propustku u obce.

Nový termín dokončení prací: do 31. 10. 2021

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Ve Svitavách dne: 10. 6. 2021

V Prostějově dne: 10. 6. 2021

.....

Ing. Miloš Šimek

Vedoucí Pobočky Svitavy

.....

Ing. František Hanousek

jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

.....

Ing. David Dohnal

jednatel společnosti Hanousek s.r.o.