

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

„Mělnická Vrutice – obnova rozvaděčů na vrtech“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-498/20-D1
Číslo zakázky: I0520105
Číslo smlouvy u zhotovitele: 31.965.20

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **INGOS s.r.o.**
se sídlem K Nouzovu 2090, 143 00 Praha 4
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40849
IČO: 64580903
DIČ: CZ64580903
Zastoupený: Mgr. Ditou Radimskou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací. V souvislosti s více pracemi vyvolanými nutností postavit nový zděný elektro-pilíř, které nebylo možné provádět při teplotách pod 5°C, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **30. 6. 2021**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	1 330 284,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	89 470,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 419 754,00 Kč
DPH 21 %	298 148,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 717 902,34 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-498/20 (**Mělnická Vrutice – obnova rozvaděčů na vrtech**), uzavřené dne 16. 9. 2020 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-498/20 (**Mělnická Vrutice – obnova rozvaděčů na vrtech**), uzavřené dne 16. 9. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-498/20 (**Mělnická Vrutice – obnova rozvaděčů na vrtech**), uzavřené dne 16. 9. 2020.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **24. 05. 2021**
ZHOTOVITEL



INGOS s.r.o.

Mgr. Dita Radimská, jednatel společnosti

