

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla pod názvem
„Všetaty – obnovení jímacího území I. etapa“

DODATEK 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 182
Číslo smlouvy objednatele: P – 464/20-D1
Číslo zakázky: 21101620

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
zastoupená: Ing. Josefem Živnůstekem, ředitelem
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
(dále „**Objednatel**“)

a

Obchodní společnost: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: ██████████
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1569
Bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
(dále „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Všetaty – obnovení jímacího území I. etapa“ ze dne 19.10. 2020 (dále „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je rozšíření terénních a vyhodnocovacích prací, vyvolaných novými poznatky v průběhu jejich realizace a požadavky správních orgánů.

2. Hlavní nové skutečnosti, které vznikly v průběhu realizace prací a jejichž provedení bylo nezbytné pro úspěšné dokončení akce jsou následující:

- a) Vrt HV-1 se nacházel v šachtě zasypané inertním materiálem a bylo nutné materiál odtěžit a obnažit ústí vrtu.
- b) V rámci kamerové prohlídky vrtu HV-1 bylo zjištěno, že vrt je neprůchodný a tudíž bylo nutné překážku ve vrtu uvolnit pro umožnění realizace čerpací zkoušky.
- c) Vodoprávním úřadem bylo požadováno zpracovat pasport stávajících vrtů určených pro čerpací zkoušku, bez pasportu vrtů nebylo možné požádat o vydání rozhodnutí k realizaci dlouhodobé čerpací zkoušky.
- d) Při realizaci čerpací zkoušky bylo nezbytné měřit průtok v potoce (vybudování dočasného měrného přepadu).

S tím souvisí i změna specifikace díla (viz příloha č. 1) a prodloužení termínu realizace prací. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě, kterým doplňují a mění text smlouvy tak, jak je dále uvedeno.

Odstavec „**Terénní práce zaměřené na získání údajů o stávajících jímacích objektech budou realizovány v souběhu se zpracováním modelového řešení s tímto rozsahem:**“ se doplňuje o další body a nově zní takto:

- Rešerše a verifikace původních hydraulických dat (čerpací zkoušky, vrtné profily apod.)
- Kamerová prohlídka vrtů včetně studny S + vyhodnocení
- Speciální ověřovací čerpací zkouška + zkouška stoupací pro ověření technického stavu a kolmatace vrtů včetně odběru vzorků podzemní vody
- Odtěžení zásypu šachty a odkrytí vrtu HV-1
- Uvolnění překážky ve vrtu HV-1
- Pasport stávajících hydrogeologických vrtů a ověření pasportu
- Vybudování měrného přepadu na potoce + sledování průtoku
- Nákup dat z ČHMÚ
- Laboratorní analýzy (ZCHR, formy Fe, organický a anorganický N, pesticidy)
- Dlouhodobá 5 denní čerpací zkouška + zkouška stoupací 24 hodin ze dvou vybraných vrtů (elektřina - centrála) + 2x odběr vzorků včetně zajištění povolení čerpacích zkoušek
- Sledování vytipovaných studní při čerpací zkoušce
- Laboratorní analýzy (Rozbor dle vyhlášky 252/2004 včetně pesticidů, formy Fe, organický a anorganický N)

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Celková smluvní cena za provedení Díla (bez DPH) se dle tohoto Dodatku navyšuje o více práce dle čl. II, bodu 2 a) až d), v hodnotě 67 068,- Kč bez DPH a činí:

963 028,- Kč,

* slovy: devětsetšedesát tři tisíce dvacet osm korun českých

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Konečný termín předání celého díla se prodlužuje o 2 měsíce a je nově stanoven do **31.8. 2021.**

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nezmíněné v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech (3) stejnopisech, ve dvou (2) pro Objednatele a jednom (1) pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany po přečtení textu tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla – změna v souvislosti s novými skutečnostmi

V Kladně, dne 31.5. 2021


V Praze, dne 26.5.2021

Objednatel



Ing. Josef Zivněstek
ředitel
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Zhotovitel



Mgr. Ivo Černý
člen představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

