

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 12-1102-0100 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Sjezdy do vody na Vltavě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: [REDAKCE]

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva  
[REDAKCE] místopředseda představenstva  
[REDAKCE], členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021 upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 4.981.000,00 Kč**

(slovy: ... čtyřimilionydevětsetosmdesátjednatísíc Kč)

DPH 21 % ..... 1.046.010,00 Kč

**včetně DPH: ..... 6.027.010,00 Kč**

(slovy: ... šestmilionůdvacetsedmtisícdeset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 01 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 03 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 05 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 08 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 09 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 10 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 11 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 12 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B) HV 01 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 01 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 03 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 05 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 08 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 09 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 11 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) DV 12 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) HV 01 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 01 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 03 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 05 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 08 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 09 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 11 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) DV 12 .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) HV 01 .....	Kč bez DPH,

plnění bodu D) DV 01 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 03 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 05 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 08 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 09 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 11 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) DV 12 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu D) HV 01 .....		Kč bez DPH,
plnění bodu E .....		Kč bez DPH,
plnění bodu F.....		Kč bez DPH,
plnění bodu G.....		Kč bez DPH.“

2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „b) bod B ..... do 60 dnů od data účinnosti SMLOUVY,  
c) bod C – 1) ..... do 150 dnů od data účinnosti SMLOUVY,  
d) bod C – 2) ..... do 300 dnů od data účinnosti SMLOUVY.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „b) bod B (lokality DV 03, DV 09, DV 10, HV 01) ..... do 60 dnů od data účinnosti SMLOUVY,  
c) bod B (lokality DV 01, DV 05, DV 08) ..... do 21.07.2021,  
d) bod B (lokality DV 11, DV 12) ..... do 60 dnů od pokynu OBJEDNATELE,  
e) bod C – 1) (lokality DV 03, DV 09, HV 01) ..... do 150 dnů od data účinnosti SMLOUVY,  
f) bod C – 1) (lokality DV 01, DV 05, DV 08) ..... do 19.10.2021,  
g) bod C – 1) (lokality DV 11, DV 12) ..... do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,  
h) bod C – 2) (lokality DV 03, DV 09, HV 01) ..... do 300 dnů od data účinnosti SMLOUVY,  
i) bod C – 2) (lokality DV 01, DV 05, DV 08) ..... do 18.03.2022,  
j) bod C – 2) (lokality DV 11, DV 12) ..... do 300 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

.....

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.

.....

.....

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
<b>Projekt:</b>	Sjezdy do vody na Vltavě				
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	09.06.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> <b>E</b> nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>					
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění bodů B, C - 1) a C - 2), úprava smluvní ceny				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/153/P/SoD/2020				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				07.06.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny po dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020.</p> <p>Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. bodu B Koncepte urbanisticko-dispozičního řešení sjezdů do vody byly výstupy dne 7. 6. 2021 představeny a projednány s odpovědnými osobami státního podniku Povodí Vltavy.</p> <p>1) Ze strany Povodí Vltavy, státní podnik, bylo sděleno že navrhované sjezdy v lokalitách DV 01 a DV 05 slouží jako sjezd do vody pro techniku správce toku při pravidelné údržbě vodní cesty. Uvedenou skutečnost je nutné ze strany zhotovitele zohlednit do dispozičního řešení, které bude následně znovu projednáno se státním podnikem Povodí Vltavy. Bez prodloužení termínu bodů B a s tím souvisejících bodů C - 1) a C - 2) nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p> <p>2) Ze strany Povodí Vltavy, státní podnik, bylo sděleno že navrhované parkoviště pro sjezd v lokalitě DV 08 je navrženo sice na jejich pozemcích parc. č. 163 a 165 v k. ú. Županovice, nicméně musí se prověřit, zda k nim je uzavřena nájemní smlouva s třetí stranou, případně další podmínky z této smlouvy vyplývající. Výše uvedené je nutné prověřit ze strany státního podniku Povodí Vltavy, aby bylo možné případně upravit dispoziční řešení manipulačních ploch a parkoviště. Bez prodloužení termínu bodu B a s tím souvisejících bodů C - 1) a C - 2) nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p> <p>3) Ze strany Povodí Vltavy, státní podnik, bylo sděleno požadavek, aby parkovací stání byla umístěna nad kótou hladiny maximálního vzduší v nádrži VD Orlik. Tento požadavek vyžaduje úpravu dispozičního řešení a rovněž zajištění geodetického doměření vč. dendrologického průzkumu ze strany objednatele. Objednatel se zhotovitelem se dohodl na prodloužení termínu bodu B na 60 dní od pokynu objednatele, který bude vázán na předání geodetického zaměření, jehož rozsah určí zhotovitel. Bez prodloužení termínu bodu B a s tím souvisejících bodů C - 1) a C - 2) nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p> <p>Dále byly v průběhu prací na plnění bodu B zjištěny tyto zásadní informace:</p> <p>a) Lokalita sjezdu do vody ozn. DV 10 se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. Ve smyslu § 30 odst. 8 Vodního zákona je zakázán vjezd a přistávání motorových lodí – omezení trvalé. MÚ Příbram, Odbor životního prostředí vydal dne 21.05.2021 sdělení (č.j. MeUPB 55163/2021/OŽP/Dum), ve kterém uvádí, že sjezd nemůže být vzhledem k ochrannému pásmu užíván. Vzhledem k nastalé situaci a po vyhodnocení obdrženého sdělení bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že bude tato lokalita v rámci návrhové sítě sjezdů do vody na VVC nahrazena alternativní lokalitou v horní vodě VD Kamýk, která s ohledem na další plánované záměry objednatele v tomto území (servisní centrum, překladiště) bude dále řešena v rámci tohoto jiného záměru a v této smlouvě bude vypuštěna bez náhrady. S tím rovněž souvisí nutnost úpravy (snížení) smluvní ceny za další body plnění pro tuto lokalitu (tj. body C - 1), C - 2), D, E, F a G) dle uzavřené SoD.</p> <p>b) Příjezdová komunikace k lokalitě DV 12 se nachází na soukromém pozemku. Zhotovitel obdržel nesouhlasné sdělení s využíváním komunikace pro příjezd ke sjezdu. Z tohoto důvodu bude tato lokalita opuštěna. Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem aktuálně prověřují náhradní lokalitu, a proto se dohodli na prodloužení termínu bodu B na 60 dní od pokynu objednatele, který bude vázán na předání podkladů k náhradní lokalitě. Bez prodloužení termínu bodu B a s tím souvisejících bodů C - 1) a C - 2) nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Není relevantní.</p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - Není relevantní.</p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> - ANO, úprava dispozičního řešení sjezdů do vody musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je seznámem s danou problematikou a disponuje veškerými podklady. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, průzkum lokalit apod.) a zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla.</p>					

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.		
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.		
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	5.455.000,- Kč	
Cena SoD po změně	4.981.000,- Kč	
jedná se o změnu o - 8,7 %	474.000,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění B, C - 1) a C - 2).</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B (4 lokality)	- Kč	7/2021
B (3 lokality)	- Kč	8/2021
B (2 lokality)	- Kč	10/2021
C - 1)	Kč	12/2021
C - 2)	Kč	2022
D	Kč	2022
E	Kč	2022
F	Kč	2022
G	Kč	2022
garant smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	