

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/RVC/116/R/SoD/2018 Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1,141.2,142,143,144 SO 241,242,243 SO 441.1,441.2,444 SO 541,541.1,542,543,544 PS 445,446,447,448 PS 741,742.1,742.2	Číslo Dohody: <p style="text-align: center;">1</p>
--	--	---

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:
 Správce stavby: Společnost (sdružení) TYM/INFRAM Správce stavby
 - Vraňansko Hořínský kanál, se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801
 Zhotovitel: "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice" tvořená společně:
 STRABAG Rail a.s., se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 254 29 949
 EUROVIA CS, a.s., se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924
 OK Třebestovice, a.s., se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 030 94 251

Přílohy Dohody: 1. Oznámení Claimu zhotovitele č. 03 dle Pod-článku 20.1 OP/ZP - elektrokomponenty ze dne 4.6.2021 2. Oznámení Claimu zhotovitele č. 04 dle Pod-článku 20.1 OP/ZP - termín kontrolní prohlídky ze dne 7.6.2021 3. Pokyn Správce stavby č. 21 k provedení Claimu č. 03 - zpožděné dodávky informačních panelů ze dne 7.6.2021 4. Pokyn Správce stavby č. 22 k provedení Claimu č. 04 - nečinnost úřadů ze dne 7.6.2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Objednatel
Paré č.	Příjemce								
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)								
2	Zhotovitel								
3	Objednatel								

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikuje následující událost/okolnost:

1. **Nepředvídatelné fyzické podmínky dle Pod-článku 4.12 VOP/ZOP – Událost č. 3 (Časový nárok č. 3)**

Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle SoD považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatel, a se kterou Smlouva spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro uvedení do provozu Díla dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení do provozu“), dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

- Z důvodu problémů s dodávkou specializovaných elektrokomponent informačních panelů (majících vliv i na vazbu SW řídicího systému) dodávaných ze zahraničí dochází ke zdržení původně plánovaných prací a není možné realizovat dílo ve smluvně stanovené době. Dodávka infopanelů je omezena z důvodu nedostatku procesorů na trhu. Jejich dodávky z Asie nelze nijak urychlit. Jelikož na dokončení řídicího systému navazuje dokončení celého dálkového dispečerského řídicího systému propojujícího ostatní objekty stavby, je tato část nezbytnou podmínkou dokončení všech prací na díle (**Claim zhotovitele č. 03**)

- Dále vzhledem ke stanoveným termínům kontrolních prohlídek stavby jednotlivými odbory městského úřadu Mělník a z důvodů zákonných lhůt pro vydání kolaudačního souhlasu není možné zprovoznit dílo ve smluvně stanovené době, jelikož vydání souhlasu s užíváním stavby je nezbytnou podmínkou zprovoznění díla ve smluvně stanovených parametrech. (**Claim zhotovitele č. 04**)

Zhotovitel tedy musí změnit postup prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci (dále jen „Událost č. 3“), čímž dle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP.

S ohledem na existenci Události č. 3 uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP, jejímž předmětem jsou Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že

Doba pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 8.13 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 30 dní, tedy do dne 09.07.2021.

Smluvní strany souhlasí s tím, že uvedením SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53 a SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53 do zkušebního provozu je splněna Doba pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10. OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále v souvislosti se Smlouvou.

Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

Správce stavby		datum:		Podpis:	
Zhotovitel		datum:		Podpis:	
Objednatel (garant smlouvy objednatele)		datum:		Podpis:	
Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy objednatele)		datum:		Podpis:	

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě. Smluvní strany se dále dohodly, že Nárok na dodatečnou platbu v souvislosti s tímto nárokem (claimem), bude vypořádán, tj. Správcem stavby přezkoumán a určen, nebo smluvními stranami dohodnut, dodatečným způsobem a za podmínek Smlouvy, požadavků Správce stavby a Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany SFDI. Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel podle interního pověření)	Ing. Lubomír Fojtů	datum:		Podpis:	
Zhotovitel		datum:		Podpis:	
					Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-220-210604

04.06.2021

Stavba: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Objekt: Most 003.B – Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení Claimu zhotovitele č. 03 dle Pod-článku 20.1 OP/ZP

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s prováděním akce “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B“ oznamujeme Claim Zhotovitele č. 03 podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP na:

- a. prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Důvodem podání tohoto Claimu je zpoždění dodávky procesoru do řídicí desky informačního panelu. Náš dodavatel [redacted] tuto informaci obdržel od svého dodavatele společnosti [redacted] (viz příložený email). Pro informaci sdělujeme, že panely budou připraveny k expedici 28.6.2021. Při montáži bude nutné nainstalovat vnitřní Firmware tabulí, dále doprogramovat SW Řídicího systému ovládání panelů a komunikace do panelu. Dále bude potřeba přehrát SW Řídicího systému a následně podrobit systém zkouškám a vše vyzkoušet v reálném provozu.

Předpoklad dokončení je tedy do 5.7.2021.

Tuto skutečnost oznamujeme s odkazem na Pod-čl. 8.4 OP/ZP.

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font, centered between two thick black horizontal bars.The logo for IIOK TŘEBESTOVICE, featuring the letters "IIOK" in a blue, italicized, sans-serif font above the word "TŘEBESTOVICE" in a smaller, blue, sans-serif font.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice


Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

Podpis: _____



ředitel stavby

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 4. června 2021 9:08
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: tabule Veselí

Dobrý den.

Posílám komunikaci kolem informačních panelů.

Po doručení musíme nainstalovat vnitřní Firmware tabulí, dále musíme doprogramovat v SW Řídícího systému ovládání panelů a komunikace do panelu.

Všechny SW odzkoušet a teprve aplikovat na stavbě. Přehrát SW ŘS a všechno přezkoušet v reálném provozu.

Časová náročnost těchto úkonů je asi 5-6 dnů.

Dále není 100% jisté, že ty prvky opravdu dorazí. Jak píše dodavatel níže: Pokud všichni splní co slíbili.

Hezký den

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 1, 2021 11:38 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: tabule Veselí

Dobrý den pane [REDACTED]

Součástky jsou v jedné zásilce. Pokud všichni splní, co slíbili, což by mělo být reálné, budou panely připraveny k expedici v pondělí 28.6.

Doufám, že to pro Vás bude akceptovatelné.

S pozdravem

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 1, 2021 11:17 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: tabule Veselí

Dobrý den.

Znamená to že budou stejně zpožděny i tabule na Hořínsko - Vraňanský kanál?

Díky za odpověď

[REDACTED]
Jednatel společnosti
[REDACTED]
[REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 25, 2021 9:15 PM
To: [REDACTED]
Subject: tabule Veselí

Vážený pane [REDACTED]

máme Vám dodávat informační panely do Veselí. Dohoda po první změně termínu s paní [REDACTED] byla na 2.-3.6.

Bohužel stále nemáme procesory do řídicích desek. Souvisí to s celkovou situací na trhu s polovodiči na celém světě. Dodavatel nám opět posunul termín. Je mi to velmi nepříjemné, nemáme však žádné náhradní řešení. Chci se tedy domluvit, jak z toho ven. Buď můžeme panely dodat v domluveném termínu, nebudou však funkční. Pokud je to nutné pro kolaudaci. Dokompletovali bychom je na místě, je-li k nim přístup. Nebo musíme ještě dodací termín o cca 2-3 týdny odložit. Je mi to opravdu velmi nepříjemné, nemůžeme dodávky polovodičů z Asie nijak urychlit.

Dejte mi, prosím, zprávu, co je pro Vás akceptovatelné.

S pozdravem

[REDACTED]
jednatel společnosti [REDACTED]



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

Naše značka:

MOSTY-223-210607

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

07.06.2021

Stavba: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Objekt: Most 003.B – Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení Claimu zhotovitele č. 04 dle Pod-článku 20.1 OP/ZP

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s prováděním akce “Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B“ oznamujeme Claim Zhotovitele č. 04 podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP na:

a. prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Důvodem podání tohoto Claimu je stanovení termínu stavebního řízení (závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby) městským úřadem Mělník odbor vodoprávního úřadu až na 8.7.2021. Až následně může být vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Dle dosavadních zkušeností s průběhem vodoprávního úřadu se dá předpokládat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby do 16.7.2021. Zhotovitel se bude snažit tyto lhůty urychlit v maximální možné míře. Poté, co dostaneme bližší informace od dotčených úřadů o možném termínu zprovoznění, budeme Vás informovat a předložíme závěrečné vyčíslení tohoto Claimu.

Tuto skutečnost oznamujeme s odkazem na Pod-čl. 8.5 OP/ZP.

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

Podpis: _____

ředitel stavby

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [REDACTED]

V Praze dne 7.6.2021

zn. VM-SF/2021-199

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003B Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Železniční most v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)

Pokyn č. 19 k provedení claimu č. 3 v souvislosti se zpožděním dodávek informačních panelů.

Související korespondence:

1.) Oznámení claimu č. 03 dle Pod- článku 20.1 OP/ZP ze dne 4.6.2021.

Obdrželi jsme Vaše Oznámení ze dne 4.6.2021, ve kterém žádáte o prodloužení Doby pro uvedení do provozu Díla – „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě – I. Etapa Vraňansko – Hořínský kanál – stavba 003B Železniční most v Lužci nad Vltavou.

Oznámení odůvodňujete zpožděním dodávky procesorů do řídicí desky informačního panelů, zpoždění dokladujete dopisem od společnosti [REDACTED] která je dodavatelem těchto procesorů pro firmu [REDACTED], které je Vaším subzhotovitelem.

Správce stavby vydává pokyn č. 19 na základě oznámení Zhotovitele následujícího znění:

- 1.) Správci stavby je znám všeobecný problém v současné době s dodávkami procesorů.**
- 2.) Správce stavby bere na vědomí Váš návrh na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a to do 5.7.2021.**
- 3.) Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel vypracoval návrh „Dohody o určení“ na prodloužení termínu pro uvedení Díla do provozu a tuto dohodu projednal, případně odsouhlasil s Objednatel, tj. ŘVC ČR.**

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společník


INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR


vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [REDACTED]

V Praze dne 7.6.2021

zn. VM-SF/ 2021-203

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003B Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Železniční most v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 20 k provedení Claimu č. 4 – nečinnost úřadů

Související korespondence:

1.) Oznámení claimu č. 04 dle Pod – článku 20.1. OP/ZP ze dne 7.6.2021.

Obdrželi jsme Vaše Oznámení Claimu č. 04 se žádostí o prodloužení Doby pro uvedení do provozu, ze dne 7.6.2021.

Důvodem Vašeho podání je stanovení termínu stavebního řízení (závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby) Městským úřadem Mělník odborem životního prostředí a zemědělství, který byl stanoven na 8.7.2021. Teprve následně po tomto termínu může být vydán kolaudační souhlas (vodopravní) s užíváním stavby a stavba bude moci být předána do užívání.

V návaznosti na výše uvedený termín zahájení kolaudačního řízení se předpokládá vydání kolaudačního souhlasu do 16.7.2021.

Správce stavby vydává Zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění:

- 1.) Správce stavby bere na vědomí Oznámení Zhotovitele. Zároveň prohlašuje, že poskytne maximální součinnost při řešení dopadů Události na realizaci Díla.**
- 2.) Správci stavby, s ohledem na předchozí podobná řízení, jsou známy předpokládané termíny kolaudačních řízení.**
- 3.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby zajistil bez zbytečných odkladů návrh „Dohody o určení“ a aby je projednal, případně odsouhlasil s Objednatelem, tj. ŘVC ČR.**

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235


Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

- 4.) **Správce stavby požaduje na Zhotoviteli, aby do „Dohody o určení“ zapracoval jednak Claim č. 3 (na který byl již Správcem stavby vydán samostatný pokyn) tak i Claim č. 4.**

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR


vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**