

Změnový list č. 1 ze dne 26.5.2021

Název stavby:	Inženýrské sítě a odvodnění sportovišť - pláže		
Číslo smluvního vztahu:	32/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most Most, Radniční 1, PSČ 434 69 IČO: 00266094		HERKUL a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice IČO: 25004638	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení stavebních prací: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací			
<u>Nové řešení:</u> Dokončení stavebních prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu realizace je navrženo z důvodu nutnosti koordinace se stavbou Jezero Most - stavba zázemí pro správce a návštěvníky areálu, která není v současné stavbě dokončená a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (déšť) v období 04 a 05/2021.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení stavebních prací: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	Dokončení stavebních prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): HERKUL

Datum: 26.5.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ka

Datum: 26.5.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příj

Datum: 26.5.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příj

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příj

Datum: 27.5.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Va

Datum: