

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **SML2020/0073**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-2550/2020**

s názvem

„Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Nedvědice“

Čl. 1

Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Adresa a email pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43
epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

Adresa a email pro zasílání daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Oddělení finanční účtárny Morava, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. **Zhotovitel:**

AK signal Brno a. s.

se sídlem: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 26245507, DIČ: CZ26245507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně ,
spisová značka B 3599

bank. spojení: xxx , č. účtu: xxx

zastoupena:

Korespondenční adresa:

AK signal Brno a. s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. 2 **Předmět dodatku**

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou smluvních stran změněn rozsah prací na stavebním objektu SO 02-06-02: Nedvědice, rozvody NN a osvětlení, viz. Změnový list č.1- Záznam o změně závazku, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

Vlivem výše uvedených změn došlo ke snížení smluvní ceny Díla o 30 146,80 Kč. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 41 940 666,19 Kč

slovy: čtyřicetjednamilionůdevětsetčtyřicettisícšestsetšedesátšesttkorun českých/devatenácthaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Tento Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří příloha č.1 - Změnový list č.1 - Záznam o změně závazku.

Příloha: Změnový list č.1 - Záznam o změně závazku

Objednatel:

V Brně dne 09.06.2021.....

Zhotovitel:

V Brně dne 26.05.2021...

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Ladislav Polcar, MBA
člen představenstva

Název veřejné zakázky: Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Nedvědice

Změnový list č.: 1

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)							
SO 02-06-02: Nedvědice, rozvody NN a osvětlení							
Č.	Kód	popis	MJ	Množství	J. cena [Kč]	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
38	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně přípojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla	kus	4,000	4 307,20		-17 228,80
39	7493152010	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m jednoramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje	kus	3,000	1274,00		-3 822,00
43	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	4,000	2 274,00		-9 096,00
						0,00	-30 146,80
CELKEM							-30 146,80

1) Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.:

Datum: 21.4.2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.4.2021 Podpis ...

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 3.5.2021 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21. 4. 2021 Podpis

5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce objednatele ve věcech technických:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 4. 2021 Podpis

6) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 9. 5. 21 Podpis.

7) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno: Schvaluji Zamítám

Jméno:

Datum: Podpis

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Záznam o změně závazku

Č. j.: 5463/2021-SŽ-OŘ BNO-SSZT BNO

Název veřejné zakázky: Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Nedvědice

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2550/2020 (objednatel) a SML2020/0073 (zhotovitel)

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 02-06-02 : Nedvědice, rozvody NN a osvětlení

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým): , technický dozor stavebníka (SEE)
; odpovědný zástupce objednatele ve věcech

Stručný popis změn:

SO 02-06-02

- neprovedena montáž osvětlovacích stožárů z důvodu nevyhovujícího podloží v zamýšlené trase, náhradní umístění nevyhovující z důvodu nedodržení průjezdného průřezu v kolejišti;
- neprovedena montáž výložníků osvětlení na výpravní budově z důvodu narušení záruk po předchozí provedené rekonstrukci pláště budovy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován
Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek - nezpracován
Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek - nezpracován
Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředloženo

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 41 970 812,99 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0 Kč

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -30 146,80 Kč, tj. -0,07 % z ceny dle SOD.

Celková výše změny z předkládaného ZL činí -30 146,80 Kč tj. -0,07 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/4 Změny de minimis

Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rezervy stavby
c) z přeschválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1638667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a227bc96-b286-4e38-a98a-181c225d8ece

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2021 08:05:03



6fac265e-3559-4054-8eff-8d127529b7c0