

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Prosecká SÚ, č. 13482“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/077/1

PID_TSKRP008JGS6

číslo smlouvy zhotovitele: 10000150790

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Tomáš Tomáš, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav, na základě pověření

Nina Hrubá, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále také jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 15904

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15

č. účtu: 1000564927/3500

zastoupena: Ing. Lukášem Radilem, hlavním stavbyvedoucím

Jiřím Čiperou, manažerem řízení obchodu závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucím

- Jiří Čipera, manažer řízení obchodu závodu Inženýrské stavitelství Čechy

email pro účely fakturace: SKC-Faktury@skanska.cz ; alena.pourova@skanska.cz ;

lukas.radil@skanska.cz

(dále také jako „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6000/077 (č. smlouvy objednatele) ze dne 23.11.2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o změnu čl. 11.1. Smlouvy (Cena a platební podmínky).

Odůvodnění soupisu víceprací dle přílohy číslo 1 Dodatku:

V rámci realizace díla bylo nutno na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu provést kompletní změnu dopravního značení oproti navržené projektové dokumentaci. Z toho důvodu došlo k úpravě dopravního značení, a tím došlo i ke změně ceny za provedené dílo.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 10. Smlouvy (Záruka), a to z důvodu nevyhovujících výsledků kontrolních a přijímacích zkoušek provedených na komunikaci oddělením laboratoře objednatele na vzorcích v úseku kruhový objezd Listova – Beladova , které neodpovídají projektové dokumentaci a příslušným technickým normám.

III.

Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	7 764 684,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	196 151,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	7 960 835,00 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 10. Smlouvy (Záruka)

1. Čl. 10 odst. 10.1., věta první Smlouvy, se mění takto:

Záruční doba díla je dohodnuta na 66 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Vyjádření oddělení laboratoře

Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Lukáše Radila a Jiřího Čiperu

V Praze dne - 9. 06. 2021

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:



Mgr. Jozef Sinčák



Ing. Josef Richtr

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze dne

Za Skanska a.s.


Ing. Lukáš Radil
hlavní stavbyvedoucí


Jiří Čipera
manažer řízení obchodu
závodu Inženýrské stavitelství Čechy

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 20271303

0978

DZ - skutečnost

Celkem [Kč]		
Položka	2.Dlaždičské práce	MJ
R 1	Lego - červenobílý obrubník vč. spojovacího materiálu	bm
Položka	9.Přidružené práce	MJ
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy	
935	Výroba textu na dopravní značky (1500 x 1000)	ks
937	Montáž a osazení dopravní značky (zvětšena velikost)	ks
948	Dodávka Baliseta	ks
949	Montáž Baliseta	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2

DZ - nabídka

Celkem [Kč]		
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2

DZ - vícepráce :

Celkem [Kč]		
Položka	2.Dlaždičské práce	MJ
R 1	Lego - červenobílý obrubník vč. spojovacího materiálu	bm
Položka	9.Přidružené práce	MJ
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy	
935	Výroba textu na dopravní značky (1500 x 1000)	ks
937	Montáž a osazení dopravní značky (zvětšena velikost)	ks
948	Dodávka Baliseta	ks
949	Montáž Baliseta	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2