



lec sml. 1114/21
5. 1809

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva dle
písemného pověření představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Orlík, vedoucí obchodně technického oddělení o.z.
STŘED
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 143674, č. zhotovitele 24-SOD-2021-013a/924121013a uzavřené dne 29.3.2021 na akci „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu plnění.

Z důvodu nových nepředvídatelných okolností (zpoždění stavby „Kanalizace ul. Masarykova“, která je budována v bezprostřední blízkosti stavby okružní křižovatky a v rámci níž bude nutná úplná uzavírka silnice ul. Masarykova, kdy dochází ke kolizi DIO obou staveb) je nutné provést změnu DIO stavby okružní křižovatky, a to tak, že tato stavba bude po celý svůj průběh probíhat za úplné uzavírky křižovatky. V důsledku změny DIO tak dojde ke zkrácení termínu výstavby.

Článek 3 – Změna smlouvy – Termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 3 – Termín plnění, odstavce 3.1.:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 04/2021

Uvedení stavby do předčasného užívání do 29. 10. 2021

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 02. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2021

Uvedení stavby do předčasného užívání do 7.10. 2021

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 24. 01. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné

Článek 5 – Závěrečná ujednání

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.3.2021 (č. smlouvy objednatele 143674, č. smlouvy zhotovitele 24-SOD-2021-013a/924121013a) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

5.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Houška
Datum: 2021.06.09
14:02:34 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Babka
Datum: 2021.06.07 12:08:06
+02'00'

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva dle písemného
pověření představenstva

