

EV.č.: 33100/21 - MUTV
oj.: OSM/21/824 /

DODATEK č. 1 **ke SMLouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/1851/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená [REDACTED]
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

PORR a.s.

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1

[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4. 3. – Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **“ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov”**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DÍLA se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 1

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 19. 11. 2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov“

a na základě položkového změnového listu č. 1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	3 378 268,42 Kč
	DPH 21%:	709 436,37 Kč
	Celkem s DPH:	4 087 704,79 Kč

Dle Změnového listu č.1 :	Dodatek č. 1 bez DPH:	366 105,- Kč
	DPH 21%:	76 882,05 Kč
	Celkem s DPH:	442 987,05 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	3 744 373,42 Kč
	DPH 21%:	786 318,42 Kč
	Celkem s DPH :	4 530 691,84 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :

a) Změnový list č. 1

Na straně objednatele:

V Turnově dne : - 7. 06. 2021

Na straně zhotovitele:

V dne : 29. 5. 2021

Změnový list		číslo:	1
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov
číslo SOD:	OSM/20/1851/PIM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	PORR a.s.
sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560

název změnového listu:	Objekt SO 101 - Chodník
------------------------	--------------------------------

popis a odůvodnění: z důvodů nevyhovujících zátěžových zkoušek na pláni i konstrukční vrstvě ŠD, je nutné pro splnění požadavku normy, provést stabilizaci podloží v aktivní zóně.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	provedení stabilizace/ 366 105,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ne	
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ano	změna stavby před dokončením

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		

Odsouhlasil:	
--------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		um
TDS/projektový manažer:		
autorský dozor:		
oprávněný zástupce:		
za zhotovitele:		um
vedoucí		
projektu/stavbyvedoucí:		
oprávněný zástupce :		

ZL č. 1 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Objekt SO 101 - chodník

Název díla

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 105,00	
	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	157,500	140,00	22 050,00	
	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	157,500	40,00	6 300,00	
	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	157,500	60,00	9 450,00	
	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157,500	25,00	3 937,50	
	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS (SD)	m3	157,500	250,00	39 375,00	
	M	N	DOROSOL 3%	t	10,000	3 000,00	30 000,00	
	K	N	Stabilizace pláně zemní frézou	m3	157,500	1 619,00	254 992,50	