

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0004/P0801/20/RS (objednatele)
č.2020/01/jopo (zhotovitele)
ze dne 22.6.2020

na provedení stavebních prací
„**ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 6**“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **JOPO CONSTRUCTIONS a.s.**, IČ: 25454501, DIČ: CZ25454501
se sídlem Revoluční 1082, 110 00, Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
17543
zastoupená
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, na základě požadavků objednatele a provozovatele a prodloužení termínu realizace plnění. Zdůvodnění neprovedených a dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.2. a 2.1.3., které zní:

„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:
původně navrhovaná výměna nerezového zábradlí byla přehodnocena, je možné využít 92% stávajícího zábradlí.

„2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (nebo dodávky):

- a. celková plocha degradovaných betonů u AK č. 5 činí 1 431,32 m², ve výkazu výměr bylo uvažováno celkem 300 m², celkové množství víceprací odbourání degradovaných betonů a následné hrubé reprofilace činí 1 131,32 m².
- b. dodatečné proinjektování vytipovaných míst z důvodu plošných průsaků u dělicí stěny v AK č. 5
- c. u AK č. 5 zvýšený objem oproti VV 35,8 m³ včetně souvisejících prací - VV neobsahuje dostatečné množství betonu pro nadbetonování patek..
- d. navýšení výztuže a bednění pro dokončení díla oproti výkazu výměr – zjištěno po upřesnění detailu odvodňovacího žlábků u AK č. 5
- e. zdvojnásobení množství injektážních hadiček u prostupů u AK č. 5.
- f. zvýšení tloušťky betonů nad požadovaných 8 cm - po upřesnění detailu odvodňovacího žlábků u AK č. 5. Celková nadspotřeba betonů činí 50,81 m³.

2. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto: „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2022**, v opačném případě je v prodloužení.“

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2. a 2.1.3. činí bez DPH	6 668 670,52 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.2.	578 793,96 Kč
a cena dle čl. 2.1.3.	7.247.464,48 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	92 896 731,06 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11 699 180,41 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 668 670,52 Kč
Celková cena bez DPH	111 264 581,99 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Zdůvodnění neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
č. 3 – Aktualizovaný harmonogram stavby

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
