

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dopravoprojekt Brno, a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO, DIČ: 46347488, CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ředitel ateliéru A1
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-002378 ze dne 15. 6. 2020

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 6. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „I/55, Hodonín - oprava mostů ev. č. 55-067 a 55-068 - autorský dozor“ č. 03PU-003836 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu autorského

dozoru na stavbě opravy mostu ev. č. 55-067 v souladu s metodickým pokynem MD-OPK č.j. 51/2019-120TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019.

- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu provádění stavebních prací stavby I/55, Hodonín - oprava mostů ev. č. 55 - 067 a 55 - 068“, realizované na základě smlouvy o dílo uzavřené objednatelem s třetí osobou pod číslem smlouvy objednatele O3PU-002270 (dále jen „Stavba“), došlo k prodloužení doby pro uvedení Stavby do provozu a i prodloužení doby pro její dokončení.
Smluvní strany současně respektují skutečnost, že k prodloužení realizace Stavby dochází zejména v důsledku nezbytnosti úpravy postupu stavebních prací, vyvolaných požadavky dotčených orgánů v průběhu stanovování a schvalování dočasných inženýrských opatření nezbytných pro zajištění úspěšné realizace Stavby.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že pro zajištění úspěšného naplnění předmětu Smlouvy je nezbytné prodloužit dobu jejího plnění, a to na stejnou dobu, na kterou je stanovena doba pro dokončení Stavby.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku III *Doba plnění* Smlouvy, jenž nově zní:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 11. 2021 ode dne účinnosti této smlouvy.*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 5. 4. 2020

V Brně dne 5. 4. 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

předseda představenstva