



S/0665/2020/ODaSH/1

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0665/2020/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 131/400/2020

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

e-mail : [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníku – ul. J. Jabůrkové, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Při provádění prací bylo po odtěžení stávajícího krytu chodníku a následujících konstrukčních vrstev zjištěno, že zemní pláň a následné konstrukční vrstvy ze štěrku budou dostatečně pevné i bez provedení vrstvy z kameniva zpevněného cementem. Z toho důvodu byla vrstva podkladního kameniva zpevněného cementem nahrazena vrstvou štěrkodrti. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 35 a dodatečně prováděné práce pod poř. č. 1.
- b) Podle výkresu situace opravy bylo ukončení opravy chodníku umístěno před vjezdem k obytnému domu č.p. 321 (bývalá restaurace Pod Puklím). Během realizace bylo dohodnuto, že bude účelné provést opravu chodníku, až do jeho konce tzn. k ul. Beskydské. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - dodatečně prováděné práce pod poř. č. 2 - 11.
- c) Během realizace bylo zjištěno, že uliční vpust' v křižovatce s ul. Zelená je v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí opravy chodníku je částečná oprava asfaltobetonového krytu komunikace v těsné blízkosti měněných betonových obrub. Stávající vpust' se nachází rovněž v těsné blízkosti měněných obrub, a proto bylo rozhodnuto o její výměně za vpust' novou. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - dodatečně prováděné práce pod poř. č. 12.
- d) Ve výkazu výměr byla pro případ narušení stávajícího soukromého oplocení, které je již za hranicí své životnosti, uvedena položka počítající s případnou opravou oplocení. Vzhledem k tomu, že během realizace k poškození stávajícího oplocení nedošlo, nebude tudíž položka fakturována. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 64.

článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. smlouvy tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a) až f) tohoto dodatku, se některé neprovedou (méně práce) a některé se provedou navíc (více práce).
2. Na odpovídající změně ceny díla sjednané v čl. 4. smlouvy, a to takto:

Neprováděné práce								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	C 101	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm - konstrukce a - chodník	m2	288,210	211,49	60 953,53	RTS I / 2014
64	C 101	999-29VD	Případná oprava oplocení zahrady parcely č. 783 s vjezdovou brankou	ks	1	50 000,00	50 000,00	
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)							110 953,53	
Dodatečně prováděné práce								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	C 101	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti zhutnění tl. 12 cm - konstrukce a - chodník	m2	288,210	130,00	37 467,30	RTS I / 2014
2	C 101	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých - obrubník š.10 cm pro výměnu - úsek č.3	m	14	64,10	897,40	RTS I / 2014
3	C 101	917862111R00	Osazení stojat. Obrub bet. S opěrou, lože z C 12/15, rozměr 10/25/100	m	11	210,00	2 310,00	RTS I / 2014
4	C 101	592-2VD	Betonový obrubník šedý, 100x250x1000	ks	11	94,00	1 034,00	
5	C 101	917862111R00	Osazení stojat. Obrub bet. S opěrou, lože z C 12/15, rozměr 15/25/100	m	11	210,00	2 310,00	RTS I / 2014
6	C 101	592-2VD	Betonový obrubník šedý, 150x250x1000	ks	11	99,00	1 089,00	
7	C 101	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti zhutnění tl. 14 cm - konstrukce a - chodník	m2	20,9	130,00	2 717,00	RTS I / 2014
8	C 101	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti zhutnění tl. 12 cm - konstrukce a - chodník	m2	20,9	130,00	2 717,00	RTS I / 2014
9	C 101	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4cm	m2	20,9	222,99	4 660,49	RTS I / 2014
10	C 101	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, drť, do 100 m2	m2	20,9	14,60	305,14	RTS I / 2014
11	C 101	593-3VD	Betonová dlažba, rozměr 200x100x60 mm	m2	20,9	166,80	3 486,12	
12	C 101		Vybudování uliční vpustě včetně materiálu, napojení a dopravy - z dílců plastových	ks	1	17 330,80	17 330,80	
Dodatečně prováděné práce (cena celkem bez DPH)							76 324,25	
Neprováděné práce						bez DPH	110 953,53	
Dodatečně práce						bez DPH	76 324,25	
Rozdíl ceny						bez DPH	- 34 629,28	
Původní cena díla						bez DPH	658 130,64	
Nová cena díla						bez DPH	623 501,36	
						21% DPH	130 935,29	
						včetně DPH	754 436,65	

článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutíschůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva