

DODATEK č. 2

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340863
Číslo smlouvy objednatele: 34/09/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 1: 19/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 2: 32/05/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce Husovo nám. 67 - Novostavba objektu ekocentra IRIS v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění

- 3.2.2 Termín dokončení hlavní části objektu: nejpozději do 30. 6. 2021
Termín dokončení místností s anhydridy (celé stavby): nejpozději do 15. 7. 2021

K prodloužení termínu dokončení dochází z důvodu úpravy projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných na stavbě, úpravě základových konstrukcí kvůli neúnosnému podloží a přerušení prací kvůli teplotám výrazně pod bodem mrazu.

Dále kvůli anhydridovému potěru ve 2NP (nutnost vysychání 6-8 týdnů před položením podlah).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	8 368 271,92,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	264 224,17,- Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	8 632 496,09,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

ZL 03 – Podlahy, střecha, dilatace mezi objekty, demolice plotové zídky

Střecha, dilatace mezi objekty, demolice plotové zídky mezi objekty, Doplnění chybějících kročejových izolací podlah ve 2.NP (podlahy)

ZL 04 – Fasáda, obklady, SDK podhled, rozvody elektro

Obezdnění geberitů, fasáda, podlahy, obklady, SDK podhled, Rozvody elektro, Odečet vnitřních dveří, Odečet části lešení u demolice

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet VCP – ZL-03
2. Položkový rozpočet VCP – ZL-04

V Prostějově

Ing. Jiří
Rozeňnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2021.06.08
09:25:07 +02'00'

Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Prostějově

Milan
Grmela

Digitálně
podepsal Milan
Grmela
Datum:
2021.06.07
15:04:19 +02'00'

Milan Grmela
předseda správní rady