

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH“**

kód akce: **A574 + A633**

č. **ORS/Ne/333/2020 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

.....  
**TIRAST s.r.o.**  
náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO 020 72 530 **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

DIČ CZ02072530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C215229 **Číslo účtu:** xxxxxxxx

**Zastoupena:** Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

**Ve věcech technických:**

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

---

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH“, kód akce: A574 + A633, uzavřené dne 12. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/Ne/333/2020 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které mají vliv na termín plnění ujednaný v čl. IV. Smlouvy a cenu díla ujednanou v čl. VI. Smlouvy.

Při provádění stavebních prací u obou akcí byl zjištěn nesoulad skutečnosti a předpokladu projektových dokumentací (dále jen „PD“) jednotlivých akcí. Konkrétně se jedná o odvodnění vnitřní části vnitřní výsypky o délku propustků, které byly naprojektovány pro komunikaci 1 třídy šíře min. 6,5 m s asfaltovým povrchem. Následná PD pro část Pátevní komunikace na vnitřní výsypce JCH již byla vyprojektována na komunikaci (hospodárnici) o šířce max. 3,5 m. Následně bylo po konzultaci s autorským dozorem (dále jen „AD“) dohodnuto, že dojde ke zkrácení propustků z původních 12–15 m na současných 12 m u všech propustků. Z důvodu zkrácení propustků je potřeba navýšit objemy prací odvodňovacích příkopů a všech položek, které se jich týkají, a to z důvodu přímého napojení, resp. prodloužení odvodňovacích příkopů na zkrácené propustky. Práce, které je nutné provést jsou technicky i časově náročnější a spočívají především ve vystrojení příkopů gabionovými matracemi.

Dále bylo zjištěno, že PD zabývající se odvodněním počítala s umístěním vytěžené zeminy na Rabenovském svahu, který byl v době projektování sanován zeminou vytěženou v okolí jezera. V době realizace díla je již Rabenovský svah zasanován, a proto bylo nutné vytěženou zeminu v části Rabenovského svahu vymodelovat, aby nedošlo k případnému sesuvu či pohybu vytěžené zeminy umístěné v jedné velké deponii. Vzhledem k velkému objemu uložené zeminy je tvarování a úprava deponie časově náročnější proces než pouhé uložení.

V době tvorby PD byly pozemky zasaženy nálety charakteru travin, v době realizace díla však už byly dotčeny pozemky pokryté křovinami a nálety dalších dřevin. Proto pro realizaci odvodňovacích příkopů bylo potřeba nejdříve provést mycení křovin a náletových dřevin do průměru kmene 100 mm a následně vytěžení kořenů s jejich odvozem dle platné právní úpravy, s čímž PD nevažovala.

Z důvodu stálého přítoku vody do příkopu z části vnitřní výsypky nad budovanými propustky, bylo potřeba pro realizaci propustků provádět čerpání vody. V jednom ze dvou odvodňovacích příkopů bylo při těžbě zeminy zjištěno, že v několika místech vyvěrá voda, po konzultaci s AD bylo dohodnuto, že v tomto příkopu nebude osazena hydroizolační geomembrána, neboť by pod ní voda nadále protékala.

Na základě změn postupu výstavby betonových stabilizačních prahů a jejich spodních částí do rostlého terénu, došlo k ponížení objemů zhotovení a následně i odstranění bednění těchto prahů. Současně byly betonové prahy doplněny o Karisíť. Dále bylo se Zhotovitelem dohodnuto, že odstraněný materiál z konstrukce komunikace nebude odvážen na skládku, neboť Objednatel materiál použije k potřebným údržbovým pracím v okolí jezera.

Tento objektivní stav vyžaduje snížení a zároveň také zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A574+A633/01/2021 vyhotovený dne 19. 5. 2021 a Položkový rozpočet ze dne 19. 5. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Protokol změny a Položkový rozpočet shrnuje veškeré nutné méněpráce a vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy a je tak aktualizací Oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Změna závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla v důsledku výše uvedených okolností, kdy tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací a víceprací činí celkem **10,32 %** původní hodnoty závazku.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 442 500,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 292 537,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	+ 475 281,55 Kč
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>7 625 244,30 Kč</b>

2. Ze shora uvedených důvodů se dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději 30. června 2021**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A574+A633/01/2021 + Položkový rozpočet ze dne 19. 5. 2021

V Chlumci dne 15. 6. 2021

V Praze dne 14. 6. 2021

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Jan Jakubův**

jednatel společnosti  
TIRAST s.r.o.  
(Zhotovitel)