

název díla:	Oprava dispečerského propojení v kolektoru Nové Butovice		
smlouva číslo:	SODM - 9/2021	ze dne:	11.12.2020
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	18.06.2021	Fyzicky provede	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.08.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Zpoždění dodávky optických vláken (OV) z USA.

Původní dodání OV bylo datováno k 25. 5. 2021. Nově potvrzený termín dodání OV je první týden v červnu. Následně se optický kabel (OP) bude vyrábět a po dokončení výroby bude moci být teprve zatažen do kolektoru. Vzhledem k nepředvídatelné situaci ohledně dodávek materiálů není možné doržet původní termín dokončení díla, stanovený projektantem, který samozřejmě s tímto v projektu nepočítal.

Vzhledem k výše uvedenému, které je rovněž podloženo komunikací zhotovitele s dodavatelem OV z USA je termín dokončení díla nově stanoven na 31. 8. 2021

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Vlastimil Nevrkla	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	6,79%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 423 539,37 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	300 527,67 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 724 067,04 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	02.06.2021
------------	--------------	--------------	------------