



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29533636

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-87635-49/ČJ-2019-1900MN

Dolní Rychnov 8. června 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

„KŘP Kvk – Sokolov, Jednoty 1773 - stavební úpravy únikové schodiště, recepce a zázemí pro zaměstnance“

Dne 12.4.2021 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-4817-13/ČJ-2021-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou vícepráce ve výši 45.445,45 Kč bez DPH (54.989,- Kč s DPH) a prodloužení a sjednocení termínu dokončení do 17.7.2021.

Celková částka po navýšení činí 796.175,48 Kč bez DPH (963.372,34 Kč s DPH). MV již dne 26.5.2021 navýšilo rozpočet této akce o 55.000,- Kč.

Odůvodnění :


1/ technické hledisko – při odkrytí dřevěných obkladů byly odhaleny svazky kabelů elektroinstalace a dalších rozvodů, které nebyly vidět. Řešením zakrytí těchto kabelů ve vstupním prostoru a přilehlých chodbách bylo vytvoření technologického prostoru formou snížení stropu. Tím byla vyvolána změna / úprava automatických dveří, které musely být konstrukčně upraveny.

2/ dodavatelské hledisko – po „covidové“ situaci je nedostatek stavebního materiálu s čímž souvisí prodloužením dodacích lhůt. Nejedná se pouze o tento případ, ale je to v současnosti obecný jev ve stavebnictví. Také došlo k výraznému nárůstu cen stavebních materiálů.

3/ časové hledisko – původní rozsah smlouvy o dílo bude realizován do 30.6.2021. Do 17.7.2021 bude realizováno snížení stropu – vícepráce.

Přílohy : - schválení navýšení víceprací
- cenová nabídka víceprací
- žádost o prodloužení termínu

Zpracoval



Schválila

