

DODATEK č. 1
k souhrnu smluvních dohod
č. objednatele 02PT-001805
č. smlouvy zhotovitele 16-005-A5-TDI

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„D1 úsek 12 – MÚK Humpolec – MÚK Větrný Jeníkov, TDI“
ISPROFIN: 5211550019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

společnost „**SUDOP GROUP, TDI**“ zastoupena vedoucím účastníkem sdružení ve společnosti:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
spis. zn.: B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená:

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

(dále jen „**Konzultant**“)
na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2016 Souhrn smluvních dohod č. objednatele 02PT-001805 na výkon stavebního dozoru pro stavbu „D1 úsek 12 – MÚK Humpolec – MÚK Větrný Jeníkov“ (dále jen „Smlouva“). Na základě požadavku Objednatele na rozšíření týmu správce stavby o pozici ekologického dozoru, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. V průběhu plnění Smlouvy došlo k událostem, které se Smluvní strany rozhodly rovněž shrnout v tomto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání souhrnu smluvních dohod č. objednatele **02PT-001805**, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpis jednotlivých pozic

Příloha č. 2 – Oznámení o fúzi

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PUDIS a.s.

Podpis

Jméno :

Funkce :

Datum : 11-06-2017

Podpis

Jméno

Funkce

Datum

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum:

vedoucí účastník sdružení „SUDOP
GROUP, TDI“, dle plné moci ze dne 01.
03. 2017

Příloha č. 1 Detailní rozpis jednotlivých pozic

Služba – funkce	počet dní dle smlouvy	žerpáno dní vč. 04/2021	Počet dnů 05/2021 do konce	počet dnů - nově	počet dnů nad rámec smlouvy	Zdůvodnění změny u pozice, popis práce nad rámec původní SoD
A) Tým asistenta správce stavby						
Asistent správce stavby - vedoucí TDI						Prodloužení termínu výstavby, tvorba podkladů pro Claimy
Administrativní pracovník						Prodloužení termínu výstavby
Koordinátor BOZP						Prodloužení termínu výstavby
Rozpočtář						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Inženýring						Prodloužení termínu výstavby, vícepráce spjaté s rozdělením stavby na více dílčích
Právník						Služby právníka byly Objednatelům zadány externí právní kanceláří
B) Technická dozorní správa						
Specialista geotechnik						Změna zohledňuje skutečnou potřebu geotechnika TDS na stavbě
Specialista pro pozemní komunikace - vedoucí						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro pozemní komunikace						Snížení počtu dnů je z důvodu přesunu pracovníka na pozici trubní vedení (reakce na situaci na stavbě)
Specialista pro pozemní komunikace - vícesměnný provoz						Důvod navýšení pozice je posílení týmu na pozici silniční v minulém období
Specialista pro pozemní komunikace - vícesměnný provoz						Tvorba podkladů pro Claimy Objednatel
Specialista pro mostní a inženýrské konstrukce - vedoucí						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro mostní a inženýrské konstrukce						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro mostní a inženýrské konstrukce - vícesměnný provoz						Změna zohledňuje skutečnou potřebu další vícesměnné pozice
Specialista pro mostní a inženýrské konstrukce - vícesměnný provoz						Změna zohledňuje skutečnou potřebu další vícesměnné pozice
Geodet ÚOZI						Zvýšená potřeba zaměření ÚOZI-O tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista v oboru elektrotechnika						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro kontrolu jakosti						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro produktovody						Prodloužení termínu výstavby, tvorba DZZ za TDS, tvorba dokladů pro Claimy
Specialista pro PKO						Skutečná potřeba specialisty PKO, opakované přejímky výrobků z důvodu rozdělení staveb, provádění kontrol v černém stavu
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert - inženýrská geologie						Zvýšení počtu předkládaných dokumentací a tím i jejich kontrol
Expert - pozemní komunikace						Zvýšení počtu předkládaných dokumentací a tím i jejich kontrol
Expert - mosty a inženýrské konstrukce						Zvýšení počtu předkládaných dokumentací a tím i jejich kontrol
Expert - ŽP						Splnění podmínky SP - zajištění ekodozoru na stavbě, navýšení z důvodu prodí termínu výstavby
Rezerva						Rezerva byla rozpuštěna
Expert - produktovody						Bez dopadu
Expert - elektrotechnická zařízení						Zvýšení počtu předkládaných dokumentací a tím i jejich kontrol
Rezerva						Rezerva byla rozpuštěna

úřadům, obchodním partnerům
a klientům společností

**VPÚ DECO PRAHA a.s. a
PUDIS a.s.**

V Praze,
dne 3.1.2020

**Oznámení o fúzi odštěpení sloučením
části společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. do společnosti PUDIS a.s.
ke dni 1.1.2020**

Vážení zákazníci, obchodní partneři, klienti,
kolegyně a kolegové,

dovolte nám, abychom tímto dopisem společně oznámili aktuální změny ve společnostech VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. (dále jen „společnosti“ nebo „zúčastněné společnosti“).

K rozhodnému dni 1.1.2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře obou společností, společnosti SUDOP GROUP a.s., k fúzi odštěpení sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 (dále jen „VPÚ“), do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem tamtéž (dále jen „PUDIS“). Odštěpená část společnosti VPÚ spočívá v dosavadním Atelieru dopravních staveb (ADS), Středisku technických dozorů (TDI), Středisku inženýrských činností (SIČ) a Středisku geodézie (G). Přechod se týká všech zaměstnanců těchto součástí společnosti VPÚ a některých zaměstnanců administrativních a souvisejících profesí. Přecházející jmění je složeno z majetku, závazků a pohledávek k rozhodnému dni, veškerých evidovaných obchodních smluv a dalších smluvních vztahů, v rozsahu, definovaném Projektem přeměny, schváleném představenstvy obou zúčastněných společností dne 21.11.2019, který byl zveřejněn ve sbírce listin obou společností u příslušného rejstříkového soudu a je tak v plném rozsahu veřejně dostupný.

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s. funguje nadále v rozsahu Atelieru pozemních staveb (APS) a Atelieru architektury a urbanismu (AAU).

Vzájemné obchodní a jiné vztahy vzniklé mezi vámi a přecházející částí společnosti VPÚ tak nebudou dotčeny. Namísto společnosti VPÚ bude ve smluvních vztazích vystupovat PUDIS jako nástupnická společnost. Z titulu zákonného přechodu veškerých práv a povinností z těchto smluvních vztahů plynoucích tak zůstanou veškeré dosud uzavřené smlouvy v platnosti bez nutnosti tvorby dodatků.

Společnosti PUDIS i VPÚ sídlí na adrese Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Představenstvo PUDIS a.s. je s účinností od 2.1.2020 tvořeno takto:

Kontaktním telefonním číslem zůstává číslo: Kontaktní email je pro
komunikaci s obchodním úsekem (poptávky) a pro příjem faktur

Bankovní spojení:

Přímé kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na webových stránkách v sekci
Kontakty.

VPÚ DECO PRAHA a.s. je s účinností od 1.1.2020 zastoupena kterým je

Kontaktním telefonním číslem zůstává číslo:

Kontaktní email: Bankovní spojení:

Závěrem upozorňujeme všechny obchodní partnery, aby všechny faktury za VPÚ s datem uskutečnění zdanitelného plnění do 31.12.2019 adresovali výhradně společnosti VPÚ, kde budou náležitě účetně zpracovány.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Děkujeme všem za přízeň a dosavadní spolupráci.

S pozdravem