

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

„Kolinec ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65420179**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3147/2020**

číslo jednací dodatku č. 3: 11863/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**

číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Dne 03. 09. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby „Kolinec ON – oprava výpravní budovy“. Termín dokončení díla je ve smlouvě uveden 31. 03. 2021, dodatkem č. 2 byl termín prodloužen do 20. 06. 2021.

V návaznosti na procesní zdržení na straně Správy železnic při projednávání postradatelnosti přístavby výpravní budovy a s tím související opětovné posunutí termínu vydání Rozhodnutí o povolení odstranění stavby Drážním úřadem (rozhodnutí vydáno dne 31. 05. 2021), bez kterého nelze předmět díla dokončit v celém rozsahu, včetně navazujících zpevněných ploch, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně v harmonogramu postupu prací.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 03. 09. 2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3147/2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3. 6 smlouvy ve znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla 20. 6. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: 03. 09. 2020 nebo nabytím účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv. (Dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy).

Termín dokončení díla: do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí k povolení odstranění stavby – skladů, přístavby výpravní budovy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

2. Aktualizovaný harmonogram postupu prací (příloha č. 5 smlouvy o dílo) je uveden v příloze tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha - Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
Strabag Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
Strabag Rail a.s.

Objednatel

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací