



**SÚSPK** Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
"II/605 Mýto - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000717

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele :

číslo dodatku č. 2 objednatele č. 1: 8510000649

číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2:

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510000638

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004702

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel č. 1:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted]; e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

**1.2. Objednatel č. 2:**

**Město Mýto**

sídlo: Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto

zastoupený: Františkem Končelem – starostou města

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

telefon: [REDACTED]  
datová schránka: us5bcm2  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED] dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“  
(dále jen jako „objednatel č. 2“)  
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

### 1.3. Zhotovitel:

#### **ROBSTAV k.s**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 06. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/605 Mýto – průtah“(dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 4) zpracované ke stavebnímu objektu SO 100 Silnice II/605 – II.etapa. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se prodlužuje do 1. 11. 2021. Prodloužení termínu je z důvodu očekávaného rozhodnutí o přidělení dotace ze SFDI.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 9 197 449,71 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: -2 127 000,09 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD s dodatkem č. 1 a 2  
bez DPH: 40 143 148,48 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 7 070 449,62 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 47 213 598,10 Kč**

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD s dodatkem č. 1 a 2

bez DPH: 32 268 131,75 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 7 070 449,62 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 39 338 581,37 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD s dodatkem č. 1

bez DPH: 7 875 016,73 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:



- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 4**

**objednatel č. 1:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

**objednatel č. 2:**

**František  
k Končel** Digitálně podepsal  
František Končel  
Datum: 2021.06.10  
11:12:53 +02'00'

**Město Mýto**  
František Končel  
starosta města  
*podepsáno elektronicky*

**zhotovitel:**

**Ing.  
Radek  
Kozák**

Digitálně podepsal  
Ing. Radek Kozák  
Datum: 2021.06.09  
10:22:24 +02'00'

**ROBSTAV k.s.**  
zastoupena komplementářem spol.  
Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu  
funkce zastupuje p. Ing. Radek Kozák  
*podepsáno elektronicky*

Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/605 Mýto - průtah			
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - II.etapa SO 100 - silnice II/605 - II.etapa - propustek			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Koterovská 162, 325 00 Pízeň			
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 27430774			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/96, 323 00 Pízeň, IČ: 27974014			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 488/99, 316 00 Pízeň, IČ: 07123710			
Popis změny:	<p>Rozpočet ke Změnovému listu č.4 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek ust. § 222 odst. 6 ZZVZ: SO 100 - silnice II/605 - II.etapa objekt 100 - sanace: Po odstavení stávajících konstrukčních vrstev vozovky bylo statickou zkouškou na plnění zjištěno nevyhovující podloží, které bylo zapotřebí vyměnit za vyhovující materiál. Projekt předpokládal výměnu pouze v 30% plochy, bylo nutno ji provést ve větším rozsahu, který je doložen geodetickým zaměřením. Objekt 100 - propustek: Po obzření nové konstrukce propustku bylo rozhodnuto, že nebude provedena kompletní rekonstrukce, pouze byla provedena sanace koncových dílů prefabrikovaného rámového propustku vč. stěn a byla provedena nová betonová čela. Rozpočet ke Změnovému listu č.4 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: SO 100 - silnice II/605 - II.etapa objekt 100 - komunikace: Z důvodu poškození přístupové trasy staveništní dopravou bylo rozhodnuto o provedení její opravy v délce 703 metrů</p>			
účelje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projektčního řešení změny:	zaměřeni oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
účelje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	34 579 725,41 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	40 143 148,48 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	32 268 131,76 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	30 338 881,37 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	7 875 016,73 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 3 bez DPH	47 213 698,10 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č. 3 vč. DPH	57 128 463,70 Kč			
Změny	Mínipráce celkem bez DPH	-2 127 000,09 Kč	7 070 448,62 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vicapráce celkem bez DPH	9 197 449,71 Kč		
Trvání	Vliv změny na termín dokončení díla:	do 1.11.2021		
Odesouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	18 -05- 2021		
	TDS:	18 -05- 2021		
	Projektant:	18 -05- 2021		
	Objednatel č.1:	18 -05- 2021		
	Objednatel č.2:	18 -05- 2021		
Přílohy	<p>Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4 (odstani odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby) - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ. Rozpočet ke Změnovému listu č.4 (odstani odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby) - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ</p>			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 4 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Název díla:							II/605 Mýto - průtah			
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt: B.3-II.etapa</b>										
58	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně-SANACE (905,24*0,25)	m3	226,310	0,00	-226,310	68,00	15 389,08	0,00	-15 389,08
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	387,230	160,92	-226,310	98,00	37 948,54	15 770,16	-22 178,38
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 872,300	1 609,20	-2 263,100	5,00	19 361,50	8 046,00	-11 315,50
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	638,930	265,52	-373,411	50,00	31 946,50	13 275,95	-18 670,55
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	387,230	160,92	-226,310	11,00	4 259,53	1 770,12	-2 489,41
18	564871111R1	Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	905,400	0,00	-905,400	179,00	162 066,60	0,00	-162 066,60
19	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	1 810,800	0,00	-1 810,800	289,00	523 321,20	0,00	-523 321,20
52	966118115R1	Bourání propustku z prefa rámu 1000/2000 mm	m	12,000	0,00	-12,000	2 215,00	26 580,00	0,00	-26 580,00
53	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5 225,384	5 160,34	-65,040	59,00	308 297,66	304 460,30	-3 837,36
54	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104 507,580	103 206,78	-1 300,800	9,00	940 568,22	928 861,02	-11 707,20
55	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	67,840	2,80	-65,040	100,00	6 784,00	280,00	-6 504,00
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 127,897	317,90	-1 810,000	559,00	1 189 494,42	177 704,42	-1 011 790,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-1 815 849,28</b>
<b>objekt: B.3-II.etapa propustek</b>										
1	132151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	88,000	28,00	-60,000	365,00	32 120,00	10 220,00	-21 900,00
2	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,976	0,00	-14,976	405,00	6 065,28	0,00	-6 065,28
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,976	49,00	-74,976	98,00	12 149,65	4 802,00	-7 347,65
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 239,760	490,00	-749,760	5,00	6 198,80	2 450,00	-3 748,80
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	204,560	80,85	-123,710	50,00	10 228,00	4 042,50	-6 185,50
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,976	49,00	-74,976	11,00	1 363,74	539,00	-824,74

8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	120,060	24,00	-96,060	182,50	21 910,95	4 380,00	-17 530,95
9	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	11,232	0,00	-11,232	335,00	3 762,72	0,00	-3 762,72
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,199	0,00	-48,199	335,00	16 146,67	0,00	-16 146,67
11	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	96,398	48,00	-48,398	321,00	30 943,76	15 408,00	-15 535,76
12	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2	106,445	89,22	-17,225	426,00	45 345,57	38 007,72	-7 337,85
13	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžkého	m3	8,190	0,00	-8,190	996,00	8 157,24	0,00	-8 157,24
14	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	7,488	0,00	-7,488	3 930,00	29 427,84	0,00	-29 427,84
15	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	106,445	89,22	-17,225	1 897,00	201 926,17	169 250,34	-32 675,83
16	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	42,000	0,00	-42,000	2 924,00	122 808,00	0,00	-122 808,00
18	919551116R1	Seřiznutí kanalizační roury do předepsaného tvaru	m	4,000	0,00	-4,000	2 924,00	11 696,00	0,00	-11 696,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-311 150,81
Měnápráce celkem Kč:										-2 127 000,09

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: B.3-II.etapa										
58	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně-SANACE (905,24*0,25)	m3	226,310	1 678,81	1 452,500	68,00	15 389,08	114 159,08	98 770,00
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	387,230	1 839,73	1 452,500	98,00	37 948,54	180 293,54	142 345,00
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 872,300	18 397,30	14 525,000	5,00	19 361,50	91 986,50	72 625,00
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	638,930	3 035,56	2 396,625	50,00	31 946,50	151 777,75	119 831,25
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	387,230	1 839,73	1 452,500	11,00	4 259,53	20 237,03	15 977,50
18	564871111R1	Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	905,400	6 715,40	5 810,000	179,00	162 066,60	1 202 056,60	1 039 990,00
19	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 810,800	4 715,80	2 905,000	289,00	523 321,20	1 362 866,20	839 545,00
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	2 127,897	5 032,90	2 905,000	559,00	1 189 494,42	2 813 389,42	1 623 895,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 952 978,75
objekt: B.3-II.etapa propustek										



X	R-položka	Provedení sanace koncových dílů propustku	kus	0,000	2,00	2,000	32 385,00	0,00	64 770,00	64 770,00
X	273352110	Bednění základových desek - zřízení	m2	0,000	66,00	66,000	218,00	0,00	14 388,00	14 388,00
X	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	0,000	66,00	66,000	55,40	0,00	3 656,40	3 656,40
X	919411141	Čelo propustku z betonu	kus	0,000	2,00	2,000	23 200,00	0,00	46 400,00	46 400,00
X	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm nánosu do 25% DN	m	0,000	12,00	12,000	29,20	0,00	350,40	350,40
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>129 564,80</b>	
<b>Vícepráce celkem Kč:</b>									<b>4 082 543,55</b>	
<b>Celkový rozdíl opráti SOD celkem Kč:</b>									<b>1 955 543,46</b>	

## Rozpočet ke změnovému listu č. 4 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Název díla:					II/605 Mýto - průtah					
<b>VÍCE PRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt: SO 100 - silnice II/605 - II.etapa</b>										
X	113154255A	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	2 284,75	2 284,750	117,50	0,00	268 458,13	268 458,13
X	113154255B	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	2 284,75	2 284,750	117,50	0,00	268 458,13	268 458,13
22	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4 500,000	9 069,50	4 569,500	23,50	105 750,00	213 133,25	107 383,25
23	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	9 000,000	13 569,50	4 569,500	23,50	211 500,00	318 883,25	107 383,25
24	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ev. SMA11S tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 088,000	8 657,50	4 569,500	524,37	2 143 624,56	4 539 733,28	2 396 108,72
25	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfal	m2	4 208,000	6 492,75	2 284,750	451,60	1 900 332,80	2 932 125,90	1 031 793,10
X	57715511R	Vyrovnávka z asfaltového betonu	t	0,000	167,93	167,929	3 072,10	0,00	515 895,06	515 895,06
X	919731122	Ukládání stýkačkových ploch podkolek nebo k jiným podobným vybouraným částem komunikace nebo zpevněné plochy živičné vč.zalítí spar	m	0,000	703,00	703,000	61,00	0,00	42 883,00	42 883,00
40	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125mm bílý plast	m	1 484,000	2 890,00	1 406,000	68,75	102 025,00	198 687,50	96 662,50
53	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5 225,384	6 395,18	1 169,792	59,00	308 297,66	377 315,38	69 017,73
54	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104 507,680	127 903,52	23 395,840	9,00	940 569,12	1 151 131,68	210 562,56
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 127,897	2 128,44	0,538	559,00	1 189 494,42	1 189 795,17	300,74
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>5 114 906,16</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>5 114 906,16</b>	