

Číslo smlouvy:

***DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 09. 04. 2020***

**Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

**a**

**Auböck s.r.o.**

---

---

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 09. 04. 2020**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit.jakoubek@dipos.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela

nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**“,

C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01 - 11, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	149 483 080,-Kč
se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o :	21 553 599,17Kč
se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o:	7 832 725,45Kč

**Nově Celková cena bez DPH 163 203 953,72Kč**

(slovy: jedno sto šedesát tři miliony dvě stě tři tisíce devět set padesát tři korun a 72/100 českých)

DPH ve výši 21% 34 272 830,29Kč

(slovy: třicet čtyři miliony dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set třicet korun a 259/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 197 476 787,00Kč

(slovy: dvě stě dvacet tři milionů sedm set sedm tisíc osm set třicet osm tisíc a 81/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:

- Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr – Demontáž stávající elektroinstalace
- Příloha č. 2: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny slaboproudu
- Příloha č. 3: Změnový list 03 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny centrálních sociálních jader
- Příloha č. 4: Změnový list 04 včetně Oceněného výkazu výměr – Záchytný systém
- Příloha č. 5: Změnový list 05 včetně Oceněného výkazu výměr – Vybourání původní výtahové šachty
- Příloha č. 6: Změnový list 06 včetně Oceněného výkazu výměr – Přesíťování vnitřních omítek
- Příloha č. 7: Změnový list 07 včetně Oceněného výkazu výměr – ZTI – vybourání, vyklizení a likvidace kuchyněk

- Příloha č. 8: Změnový list 08 včetně Oceněného výkazu výměr – Záměna svítidel v kancelářích  
Příloha č. 9: Změnový list 09 včetně Oceněného výkazu výměr – Hromosvod a uzemnění  
Příloha č. 10: Změnový list 10 včetně Oceněného výkazu výměr – Výtahy  
Příloha č. 11: Změnový list 11 včetně Oceněného výkazu výměr – Doplnění bezpečnostních skel a omezovačů oken

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

.....

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.  
Česká republika –  
Úřad pro technickou normalizaci,  
metrologii a státní zkušebnictví

.....

Ing. Jan Vilánek  
jednatel  
Auböck s.r.o.