



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST,
ISPROFOND: 5213520020, uzavřené dne 03. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne
12.11.2020

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: Komerční banka, č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále také jen jako „ZL“): č. 1, č. 2 a č. 4 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se navyšuje o cca 0,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 2,21 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	- ██████████
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

- b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 a 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1	██████████
Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 4	██████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

- c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 2 a č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1	██████████
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2	██████████
Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 4	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	1 471 788 834,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	1 475 080 366,42 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH	29 226 839,50 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činí	1 504 307 205,92 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy se nepoužije)
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Objednatel:
V Praze

Zhotovitel:
V Pardubicích

Za EUROVIA CS, a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

..... Datum: 2021.05.28 11:00:37 +0200
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

V Praze

Za GJW Praha, spol. s r.o.:

Datum: 2021.05.31
09:53:01 +02'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci
generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

Datum: 2021.05.28 10:02:37
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.05.31
14:29:00 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2021.05.31
14:13:45 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8

Smluvní cena Díla

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.			Cena prací bez DPH									
			Vlastník	Způsobnost	Aktivita	Smluvní cena bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny		Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 1	Dohodnuté změny smluvní ceny		Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2	
							Kč	Vícepráce Kč			Méněpráce Kč	Kč			Vícepráce Kč
		CELKEM				1 471 788 834,81	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 475 080 366,42	29 226 839,49	29 308 627,39	-81 787,90	1 504 307 205,91
		Technologická část - provozní soubory													
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
PS	PS 01-01-01	Úprava SSZ Lysá n. Labem	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-01-01	Odbočka Káraný	SŽ	Z	4										
PS	PS 03-01-01	Úprava SSZ Čelákovice	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-03-01	Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-03-02	Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽ	Z	4										
		Celkem D1													
		D.2 Železniční sdělovací zařízení													
PS	PS 00-02-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	Z	4										
PS	PS 00-02-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	N											
PS	PS 02-02-01	Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-02-01	Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů	SŽ	N											
PS	PS 02-02-02	Odbočka Káraný, sdělovací zařízení	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-02-21	Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-02-21	Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení	SŽ	N											
PS	PS 02-02-22	Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-02-22	Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém	SŽ	N											
		Celkem D.2													
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŽT													
PS	PS 00-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRŽT	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-06-01	Lysá n.L. - Čelákovice, zařízení DRŽT	SŽ	Z	4										
PS	PS 00-06-02	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	SŽ	Z	4										
PS	PS 02-06-02	Lysá n.L. - Čelákovice, DDTS ŽDC	SŽ	Z	4										
		Celkem D.3													
		Stavební část - stavební objekty													
		E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy													
SO	SO 02-10-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční svršek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-10-02	odb. Káraný, železniční svršek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-10-03.2	Káraný - Čelákovice, železniční svršek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-10-03.1	Káraný - Čelákovice, pracovní kusá kolej	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-11-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční spodek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-11-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční spodek	SŽ	N											
SO	SO 02-11-02	odb. Káraný, železniční spodek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-11-03	Káraný - Čelákovice, železniční spodek	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-11-03	Káraný - Čelákovice, železniční spodek	SŽ	N											
SO	SO 00-10-01	Výstroj a značení trati	SŽ	Z	3										
SO	SO 00-10-01.1	Výstroj a značení trati, Úprava traťové části AVV	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-14-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-14-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště	SŽ	N											
SO	SO 02-13-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, žel. přejezd v ev. km 1,524-Zrušení přejezdu	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-13-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 2,832	SŽ	Z	3										
SO	SO 02-13-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 5,096	SŽ	Z	3										
		Celkem E.1.1, E.1.2. a E.1.3				431 595 800,59	1 869 762,91	4 319 419,12	-2 449 656,21		433 465 563,50	9 070 036,34	9 070 036,34		442 535 599,84

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.			Cena prací bez DPH										
			Vlastník	Způsobilo	Aktivita	Smluvní cena bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 1	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2
							Kč	Kč	Vícepráce Kč			Méněpráce Kč	Kč	Kč		
E.1.4 Mosty, propustky a zdi																
SO	SO 02-20-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 1,786	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-20-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-20-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330	SŽ	N												
SO	SO 02-20-02.1	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, úprava komunikací	OST	N												
SO	SO 02-20-02.2	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, plavební znaky	OST	N												
SO	SO 02-20-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,531	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-20-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,046	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-20-05	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,415	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-21-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,125	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-21-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,907	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-21-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 7,246	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-25-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek na komunikaci v km 1,010	OST	N												
Celkem E.1.4																
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty																
SO	SO 02-73-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kabelů Czela v km 7,451	OST	N												
SO	SO 02-74-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	N												
SO	SO 02-74-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330 - osvětlení plavebních znaků	OST	N												
SO	SO 02-74-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava přípojky nn pro objekt v km 1,520	OST	N												
Celkem E.1.5																
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)																
SO	SO 02-70-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 6,531	OST	N												
SO	SO 02-70-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 7,04	OST	N												
SO	SO 02-71-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana vodovodu v ev. km 6,53	OST	N												
SO	SO 02-71-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava vodovodu v km 7,06	OST	N												
SO	SO 02-72-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana plynovodu STL v ev. km 6,53	OST	N												
Celkem E.1.6																
E.1.8 Pozemní komunikace																
SO	SO 02-30-01	Úprava místní komunikace v km 6,531 - Přístavní ul. (MU Čelákovice)	OST	N												
SO	SO 02-31-01	Přeložka cesty v km 6,4 - 6,53 (MU Čelákovice)	OST	N												
SO	SO 02-31-02	Přeložka polní cesty v km 0,9 - 1,524 (MU Lysá nad Labem)	OST	N												
SO	SO 99-80-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně	SŽ	Z	3											
SO	SO 99-83-01	Náhradní výsadba a rekultivace	OST	Z	3											
SO	SO 99-83-01	Náhradní výsadba a rekultivace	OST	N												
Celkem E.1.8																
E.1.9 Kabelovody, kolektory																
SO	SO 02-35-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, Kabelovody	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-35-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, Kabelovody	SŽ	N												
Celkem E.1.9																
E.1.10 Protihlukové objekty																
SO	SO 02-50-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-50-02.01	Lysá n/L - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "A"+"D")	SŽ	Z	3											
SO	SO 02-50-02.01	Lysá n/L - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "A"+"D")	SŽ	N												
SO	SO 02-50-02.02	Lysá n/L - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "B"+"C")	SŽ	Z	3											
Celkem E.1.10																

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1660938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 048d0237-a10d-47bf-a904-22b1b3b2246a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2021 08:20:03



5c8fb67b-056c-42d8-8414-9e64d2f336b0