



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo tohoto dodatku č. 2 Objednatele – SÚSPK: 8510000716

číslo smlouvy Objednatele - SÚSPK: 8500004403

-

číslo tohoto dodatku č. 2 Objednatele – SMP: -----

číslo smlouvy Objednatele - SMP: 2020/002137

číslo tohoto dodatku č. 2 Zhotovitele: -----

číslo smlouvy Zhotovitele: -----

### Objednatel:

#### 1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 – Slovany

IČO: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737

bankovní spojení: 5146600001/5500

zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

(dále také jako „SÚSPK“ nebo jako „Objednatel – SÚSPK“)

#### 2. Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: 4819860277/0100

zastoupené: Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

(dále také jako „SMP“ nebo jako „Objednatel – SMP“)

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“

a

### Zhotovitel:

#### Společnost Křimická – Karlovarská

#### 1. BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1, správce společnosti)

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň



IČO: 45357269  
DIČ: CZ45357269  
zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

## 2. Metrostav a.s. (Společník 2)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupena: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
(na základě plné moci)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 17. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Městský okruh – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni (dále jen „Smlouva“).

1.2. Objednatel a Zhotovitel v rámci realizace Díla zjistili nutnost změn Díla, které jsou popsány v následujících změnových listech: změnový list č. 1 - 20, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Změnové listy“) včetně jejich rekapitulace, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

1.3. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 1 – 11 a 13 – 20 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku):

- a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.4. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnovém listě č. 12 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku), jelikož:

- a) jsou záměnou (nebo změnou množství) více položek;
- b) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- c) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,



d) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, a k záměně (změně množství) dochází na základě požadavku budoucího správce,

tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 7 ZZZVZ.

1.5. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 21.459.197,60 Kč bez DPH.

1.6. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku -5.338.521,41 Kč bez DPH.

1.7. Celková finanční bilance víceprací a méněprací představuje zvýšení Ceny Díla o částku **16.120.676,19 Kč bez DPH.**

1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změny Smlouvy předvídaný v čl. 26 Smlouvy.

1.9. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v článku II. tohoto Dodatku specifikováno.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Text odst. 5.1. Smlouvy bude nově znít:

Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, **v celkové výši 1.807.953.488,47 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu k Položkovému rozpočtu (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

2.1. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen.

2.2. Změny řešené tímto Dodatkem nemají vliv (se netýkají) stavebních objektů Objednatele – SMP.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem svého uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel - SÚSPK.

3.2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Není-li v tomto Dodatku řečeno jinak, podmínky a definice uvedené v tomto Dodatku korespondují s podmínkami a definicemi uvedenými ve Smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3.3. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy č. 1 – Změnové listy

**Za Objednatele:**

V Plzni dne

.....  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

.....  
**Statutární město Plzeň**  
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

**Za Zhotovitele:**

V Plzni dne

.....  
**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

.....  
**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

.....  
**Metrostav a.s.**  
Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
na základě plné moci