

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Čištění kolejového lože v úseku Opava východ – Hradec nad Moravicí“

Číslo veřejné zakázky*: 63520212

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Smlouva č. E635-S-3389/2020 byla uzavřena dne 8. 9. 2020 s termínem plnění dle bodu 3.7 výše uvedené smlouvy do 31. 05. 2021 po úpravě dané dodatkem č. 1).
- Z důvodu poruchy mechanizace nebylo možno dokončit práce na následném podbití a úpravě štěrkového lože traťové koleje dle platného předpisu S3 (železniční svršek).
- Nový termín ukončení díla se zohledněním předpokládaných klimatických podmínek je 31. 7. 2021

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	20 033 101,30 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	20 033 101,30 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	20 033 101,30 Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 25. 05. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25. 05. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odb. správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25. 05. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25. 05. 2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 26. 05. 2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Harmonogram prací – Čištění kolejového lože v úseku Opava východ – Hradec nad Moravicí.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1663746

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a91c08e-40bd-4a35-85eb-5da065393e0f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2021 12:23:00



3a17d9df-c1f6-4be1-bb7e-32abbde1dd43